



## GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

### Resolución Directoral Regional

N° 243 -2019-GRA/GG-ORADM

Ayacuchó, 12 DIC. 2019

#### VISTOS;

Informe N°509-2019-GRA/ADH-RO-CSSJB, Informe N°047-2019-GRA-CSSJB/JRBU-EA, Carta N°06-2019.CGL-G; sobre solicitud de ampliación de plazo, a (05) folios;

#### CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias Ley N° 27902, Ley N° 28013, Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968, Ley N° 29053, Ley N° 29611 y Ley N° 29981, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que consagra los principios rectores del procedimiento administrativo, denotándose el de legalidad, debido procedimiento, verdad material, entre otros;

Que, mediante Procedimiento de Selección – Comparación de Precios N°28-201-GRA-SEDECENTRAL, se generó la Orden de Compra N°1379 con fecha 17 de setiembre de 2019, por medio de la cual se contrató la “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CUMBRERAS PARA LA META 91: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN BAUTISTA- MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA-DIRESA-AYACUCHO” a la Empresa CORPORACIÓN GENERAL LÍMACO S.A.C, con plazo de ejecución contractual de 10 días calendarios;

Que, mediante Carta N°06-2019.CGL-G de fecha 28 de noviembre de 2019, el Gerente General de la Empresa CORPORACIÓN GENERAL LÍMACO S.A.C, solicita la ampliación de plazo N°02 (no precisa número de días) , haciendo referencia por segunda vez al stock de materiales de calidad de importación, de los saldos que restan por entregar a la obra, señalando que la empresa importadora de dichos bienes a proveer comunicó a su representada la imposibilidad de la entrega de los materiales , toda vez que éstos aún no han llegado al país por causa de falla climática; para lo cual adjuntan la carta de la empresa importadora Mathiesen, en el que se menciona el retraso de materiales;

Que, mediante Informe N°047-2019-GRA-CSSJB/JRBU-EA de fecha 11 de diciembre de 2019, el Especialista en Arquitectura – Arq. Javier R. Betalleluz Urruchi, emite pronunciamiento con relación a la solicitud de ampliación de plazo, manifestando que la adquisición de dichos bienes, se efectuaron a través de





Procedimiento de Selección – Comparación de Precios, por tal motivo, se colige que la provisión de dichos bienes son de disponibilidad inmediata; razón por la cual la justificación efectuada por el contratista fue utilizada para sustentar la primera solicitud de ampliación de plazo; por tal motivo corresponde declarar su improcedencia;

Que, mediante Informe N°509-2019-GRA/ADH-RO-CSSJB de fecha 12 de diciembre de 2019, el Residente de Obra- Ing. Aurelio De La Cruz Huamán con el visto bueno del Supervisor de Obra – Ing. Edgar Luján Centeno, emiten pronunciamiento acogiendo el Informe N°047-2019-GRA-CSSJB/JRBU-EA del Especialista en Arquitectura, declarando su improcedencia;

Que, el primer párrafo del artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S.344-2018-EF, establece que la ampliación de plazo procederá al cumplirse alguno de los siguientes casos: (i) cuando se apruebe el adicional, siempre que esto implique la afectación del plazo; y, **(ii) por atraso y/o paralización no imputable al contratista**; así, de las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes, se desprende que **la ampliación del plazo contractual debe ser solicitada por el contratista, y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada por una situación o circunstancia ajena a la voluntad de este y que cause una modificación del plazo contractual**, conforme a lo previsto en el Reglamento.

De esta forma, se tiene que, el segundo y tercer párrafos del artículo 158 del Reglamento establecen que en los contratos de bienes y servicios, que **el contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional solicitado por la Entidad** o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización; luego de ello, la Entidad tiene un plazo de diez (10) días hábiles para pronunciarse respecto a la ampliación de plazo y notificar su decisión al contratista, precisándose que de no existir pronunciamiento por parte de la Entidad, se tendrá por aprobada la ampliación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

Que, de la evaluación del expediente, se verifica que la ampliación de plazo peticionada por el contratista, no se efectuó dentro de los 07 días hábiles siguientes de culminado el hecho generador del atraso y/o la paralización como prescribe el Art. 158 del RLCE; asimismo es menester precisar que el hecho aludido por el proveedor no calificaría como extraordinario, imprevisible e irresistible para encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el literal b) del Art. 158 del RLCE ; toda vez que el contratista debió prever oportunamente tener en stock los bienes requeridos por la Entidad, situación que sería imputable al contratista; por lo que en estricta sujeción de lo previsto en el artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado , corresponde declarar su improcedencia, al no encontrarse dentro de los parámetros previstos en la ley;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°232-2019-GRA/GR de fecha 26 de marzo del 2019, se delega la facultad de aprobar modificaciones convencionales al Administrador del Gobierno Regional de Ayacucho;





Estando a lo actuado y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias, Leyes Nros. 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29611, 29981 y Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2019-GRA/GR.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE**, la solicitud de Ampliación de Plazo N°02, peticionada por la CORPORACIÓN GENERAL LÍMACO S.A.C, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución;

**ARTÍCULO SEGUNDO.- INSERTAR**, la presente Resolución en el Expediente del Procedimiento de Selección - Comparación de Precios N°28-201-GRA-SEDECENTRAL para la "ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CUMBRERAS PARA LA META 91: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN BAUTISTA-MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA-DIRESA-AYACUCHO";

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER**, que la Secretaria General en el día cumpla notificar al contratista, así como a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, Oficina de Tesorería y demás órganos estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho ; conforme a Ley.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



GOBIERNO REGIONAL  
AYACUCHO

.....  
CPC. Alivia Velasco Cayampi  
Director Regional de Administración