



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 156 -2017-GRA/GR-GG

Ayacucho, 30 MAY 2017

VISTOS:

Carta N°146-2017/ROV-GRA, Carta N°102-2017-CSV/JS, Informe N°029-2017-GRA/SGSL-COORDINACION-CCP Oficio N°809-2017-GRA-GGR/GRI-SGSL, Decreto N°3662-17.GOB.REG.AYAC/GG-GRI, Decreto N°3153-17-GRA-GGR/GRI-SGSL, en ciento veintiocho (128) folios, sobre aprobación de calendario de avance de obra actualizado valorizado y PERT-CPM por ampliación de plazo N°18; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias Ley N° 27902, Ley N° 28013, Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968, Ley N° 29053, Ley N° 29611 y Ley N° 29981, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que consagra los principios rectores del procedimiento administrativo, denotándose el de legalidad, debido procedimiento, verdad material, entre otros;

Que, el Gobierno Regional de Ayacucho y la empresa OBRAS DE INGENIERÍA S.A, con fecha 19 de diciembre de 2014, suscribieron el Contrato N° 134-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, posteriormente, con fecha 15 de enero de 2014, se suscribe la Adenda N° 01 al Contrato N° 134-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, en donde se posterga la fecha de entrega de terreno del 03 de enero de 2015 al 03 de febrero de 2015 y se incluye la Primera Cláusula Adicional sobre los seguros todo riesgo de la obra. Posteriormente, con fecha 03 de Febrero de 2015 en cumplimiento a la Adenda N° 01 al Contrato N° 134-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, el Gobierno Regional de Ayacucho realiza la entrega de terreno a la empresa OBRAS DE INGENIERÍA S.A., suscribiéndose el acta respectivo; y se apertura el cuaderno de obra. Definitivamente, con fecha 04 de Febrero de 2015, se suscribe la Adenda N° 02 al Contrato N° 134-2014-GRA-



SEDE CENTRAL-UPL, en donde de mutuo acuerdo entre las partes se posterga el plazo de inicio de ejecución de obra al 01 de Abril de 2015;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 112-2017-GRA/GR-GG, de fecha 19 de abril de 2017, se resuelve aprobar la solicitud de ampliación de plazo N°18 presentada por la empresa OBRAINSA para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán; Tramo: Condorcococha – Vilcashuamán" por un periodo de tres (03) días calendario, contabilizado desde el 06 de octubre de 2017 hasta el 08 de octubre de 2017;

Que, mediante Carta N°146-2017/ROV-GRA de fecha 29 de abril de 2017, la empresa OBRAINSA, presenta el Calendario de Avance de Obra Actualizado y la programación PERT-CPM, correspondiente a la ampliación de plazo N°18 para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán; Tramo: Condorcococha – Vilcashuamán", conforme a lo dispuesto por el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Carta N°102-2017-CSV/JS, de fecha 05 de mayo de 2016, el Consorcio Supervisor Vilcashuamán eleva el informe del Calendario de Avance de Obra Actualizado por ampliación de plazo N°18, presentado por la empresa OBRAINSA, señalando que mediante Informe N°025-2017/CSV-S/EMCV, el especialista en metrados, costos y valorizaciones de la supervisión ha efectuado la revisión y complementación de CAO, en el cual se pone de manifiesto que el Diagrama Gantt presentado por el contratista es concordante con la ampliación de plazo N°18 otorgado por la Entidad, encontrándolo conforme; en consecuencia se genera el desplazamiento de la fecha de término de la obra del 05 de octubre de 2017 al 08 de octubre de setiembre de 2017; y con su conformidad se pone en conocimiento de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación para su aprobación correspondiente;

Que, el Consorcio Supervisor Vilcashuamán, mediante Carta N°102-2017-CSV/JS, comunica que luego de la revisión efectuada al CAO Actualizado presentado por ampliación de plazo N°18, se tiene que el Diagrama Gantt presentado por el contratista Obras de Ingeniería – OBRAINSA, a raíz de la aprobación de ampliación de plazo N° 18 por 03 días calendario, desplazando el final de la ejecución de los trabajos críticos de las partidas genéricas 002. Movimiento de Tierras, 003. Pavimentos y partidas consecuentes 005. Transportes, 006. Señalización, 007. Impacto ambiental, del 05 de octubre de 2017 al 08 de octubre de 2017;



Que, la Coordinación y Monitoreo de obra, mediante Informe N°029-2017-
GRA/SGSL-COORDINACIÓN-CCP de fecha 11 de mayo de 2017, emite la
opinión respecto del calendario de avance de obra actualizado presentado por
ampliación de plazo N° 18 para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y
Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán; Tramo:
Condorccochoa - Vilcashuamán", presentado por la empresa Obras de
Ingeniería – OBRAINSA y el informe del supervisor de obra, concluyendo que
se está considerando las partidas que se han visto afectadas por la ampliación
de plazo concedida y no las que comprende el expediente técnico por
aprobación de ampliación de plazo N° 18; no obstante, ello no genera
pluralidad de plazos, existiendo por tanto un solo plazo de ejecución de obra
para todo efecto;

Que, mediante Oficio N°809-2017-GRA-GGR/GRI-SGSL, la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación, en atención a los documentos elevados por el
Consortio Supervisor Vilcashuaman y la Coordinación de Obra, remite a la
Gerencia Regional de Infraestructura para su conocimiento y evaluación
correspondiente, documento que tiene atención por de ésta, quien mediante
Decreto N°3662-17.GOB.REG.AYAC/GG-GRI, la Gerencia Regional de
Infraestructura, dispone continuar con el procedimiento de aprobación mediante
acto resolutivo del calendario de avance de obra y PERTCPM por ampliación
de plazo N°18 para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de
la Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán; Tramo: Condorccochoa –
Vilcashuamán";

Que, conforme a ello se debe hacer mención que el sexto párrafo del artículo
201° de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable al
presente contrato establece que la ampliación de plazo obligará al contratista a
presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado
actualizado y la programación PERTCPM correspondiente, considerando para
ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación
de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a
partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución
que aprueba la ampliación de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos
a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo
máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo
calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7)
días, contados a partir del día siguiente de recepción del informe del inspector
o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo
que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no
pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el
calendario elevado por el inspector o supervisor, dispositivo legal que se cita



para sustentar que se ha cumplido con el procedimiento a efectos de su aprobación conforme a ley;

En uso de las competencias y facultades conferidas en la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización; artículos 20°, 21° y 35° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N° 27902, Ley N° 28013, Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968, Ley N° 29053, Ley N°, 29611 y Ley N° 29981, D.L. 1017, D.S.184-2008-EF, sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N°749-2016-GRA/GR, Resolución Ejecutiva Regional N°817-2016-GRA/GR y Resolución Ejecutiva Regional N°110-2017-GRA/GR.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM presentado la empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo N° 18 para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuamán; Tramo: Condorccocho - Vilcashuamán", estableciendo como fecha de término de ejecución de obra para el día 08 de octubre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo, a la empresa ejecutara de obra OBRAINSA., Consorcio Supervisor Vilcashuamán, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación; y demás órganos estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho, con las formalidades establecidas por Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA GENERAL
Ing. CARLOS ALVARO MADUEÑO
GERENTE

