



GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

Resolución Ejecutiva Regional

N° - 691 -2016-GRA/GR.

Ayacucho, 4 SEP 2016

VISTO; El Oficio N° 297-2016-GRA/GG-GRI-SGO de fecha 29 de Febrero del 2016, e Informes 030-2016-GRA/GG-GRI-SGO-TBR, Oficio 045-2016-GRA/GG-OSRHTA-D, de fecha 04 de marzo de 2016, informe N° 006-2016-GRA-OSRHTA/EPSC; Oficio N° 038-2016-GRA/GG-OSRC-D de fecha 10 de marzo de 2016, informe S/N° Oficio N° 285-2016-GRA/GR-CCTD-GTEMD, informe N° 038-2016-GRA/GR-CCTD-GTEMD-PMGG, e informe N°035-GRA/GG-GRPPAT-SGDI-LBV, conteniendo tres (03) anillados y nueve folios (09) para aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Institucional al Cuarto Trimestre 2015 de la Sub Gerencia de Obras, Oficina Sub Regional de Cangallo y la Oficina Sub Regional de Huanta y Oficina de Transferencia y Descentralización del Gobierno Regional de Ayacucho; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2°, 21° inciso a) y el artículo 45° inciso b) de la Ley N° 27867-Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. Así como, dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos, se ejercerán con sujeción al ordenamiento jurídico establecido por la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y demás leyes de la Republica;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 596-2015-GRA/GR de fecha 16 de octubre se aprobó el Plan Operativo Institucional Reformulado 2015 del Gobierno Regional de Ayacucho; este importante documento de Gestión Institucional, está sujeto a evaluaciones trimestrales de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional Reformulado del 2015;

Que, las metas programadas en el Plan Operativo Institucional Reformulado (POI) 2015, es el resultado de lo que cada órgano estructurado de la Dirección Regional de la Producción, del Gobierno Regional de Ayacucho, pretende alcanzar en un determinado periodo; de modo que, sean sujetos de



medición para observar los avances y plantear las recomendaciones, que el caso así lo amerite;

Que, la Evaluación del Plan Operativo Institucional al cuarto trimestre 2015 es aprobada en base a la información proporcionada por la Sub Gerencia de Obras, Directores de las Oficinas Sub Regionales del Gobierno Regional de Ayacucho y es tomada como cierta de acuerdo al inciso 42.1 del artículo 42° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General siendo de absoluta responsabilidad el contenido de la información proporcionada; y

Estando a lo actuado con la opinión favorable de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias Leyes N°s 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053 , 29611 y 21981 y la Ley N° 30305 Ley de Reforma de los artículos 191,194 y 203 de la Constitución Política del Perú el cual se modificó la denominación de "Presidente Regional" a "Gobernador Regional" y de "Vicepresidente Regional a "Vicegobernador Regional".

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el documento de evaluación del Plan Operativo Institucional al cuarto trimestre de 2015 de la Sede del Gobierno Regional, que rubricados al margen, forman parte de la presente Resolución;

ARTICULO SEGUNDO.- Hacer de conocimiento de la presente Resolución a los órganos Estructurados de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho, en un (01) ejemplar original a la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática e instancias pertinentes de acuerdo a formalidades establecidas por Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



Gobierno Regional Ayacucho

Prof. JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
GOBERNADOR (e)



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

**SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
E INFORMÁTICA**



**EVALUACION DEL POI SEGUNDO
SEMESTRE 2015 DEL GOBIERNO
REGIONAL DE AYACUCHO (SUB
GERENCIA DE OBRAS, OFICINA
SUB REGIONAL DE CANGALLO,
OFICINA SUB REGIONAL DE
HUANTA Y OFICINA DE
DESCENTRALIZACION).**

AYACUCHO PERÚ

FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO
 META :141 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
 SUB META : EJECUCION DE OBRAS

Gobierno Regional Ayacucho
 Unidad Estructurada Sub Gerencia de Obras
 FTE. DE FTO.: 00 RECURSOS ORDINARIOS

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. IV SEM.	EJECUCION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL IV. TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EREC. ACUMUL.	AVANCE FISICO %
1	FORMULACION Y EVALUACION DEL POI	DOCUMENTO	6	2	2	100	6	100.00
2	DIRECCION, EJECUCION MONITOREO Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYEC.	47	12	12	100	47	100.0
3	FORMULACION DE INFORMES DE PRELIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS	INFORME	10	3	3	100	10	100
4	ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS LOCALES, COMUNIDADES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ACCION	20	5	5	100	20	100
5	ELABORACION Y REPORTE DE INFORMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS	DOCUMENTO	800	200	200	100	800	100
6	ELABORACION DEL CUADRO ANALITICO MENSUAL DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS Y ACTIVIDADES	DOCUMENTO	46	11	11	100	46	100.0
7	ENTREGA-RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	DOCUMENTO	5	2	2	100	5	100
8	ATENCION A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS FUNCIONES IMPREVISTAS	DOCUMENTO	2000	500	500	100	3000	150
9	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS, CAPACITACION DE PERSONAL	DOCUMENTO	10	2	2.0	100.0	2	20.0
			2944	737			737	3936



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN NUEVOS SOLES
Gobierno Regional Ayacucho
UNIDAD ESTRUCTURADA SUB GERENCIA DE OBRAS
FTE. DE FTO.: 00 RECURSOS ORDINARIOS

META :141 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
 SUB META : EJECUCION DE OBRAS

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL 2015	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	FORMULACION Y EVALUACION DEL POI	DOCUMENTO	4644.42	1161.1	2066.68	177.99	4609.48	99.25
2	DIRECCION, EJECUCION MONITOREO Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYEC.	4644.41	1161.11	2066.69	177.99	4609.51	99.25
3	FORMULACION DE INFORMES DE PRELIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS	INFORME	4644.43	1161.11	2066.69	177.99	4609.51	99.25
4	ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS LOCALES, COMUNIDADES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ACCION	4644.45	1161.11	2066.69	177.99	4609.51	99.25
5	ELABORACION Y REPORTE DE INFORMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO FINANCIERO	DOCUMENTO	4644.46	1161.12	2066.69	177.99	4609.51	99.25
6	ELABORACION DEL CUADRO ANALITICO MENSUAL DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS Y ACTIVIDAD	DOCUMENTO	4644.46	1161.12	2066.69	177.99	4609.50	99.25
7	ENTREGA-RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	DOCUMENTO	4644.45	1161.12	2066.69	177.99	4609.50	99.25
8	ATENCION A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS FUNCIONES IMPREVISTAS	DOCUMENTO	4644.46	1161.12	2066.69	177.99	4609.50	99.25
9	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS, CAPACITACION DE PERSONAL	DOCUMENTO	4644.46	1161.12	2066.69	177.99	4609.50	99.25
			41,800.00	10,450.03	18,600.20	100.00	41,485.52	

NOTA: SE EVALUA SOLO DE BIENES Y SERVICIOS, LA 01.00 ESTA CONSIDERADO EN LA GRI.



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES Funcionamiento
 META :141 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
 SUB META : EJECUCION DE OBRAS

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA SUB GERENCIA DE OBRAS
FTE. DE FTO.: 00 RECURSOS ORDINARIOS

N°	ACCIONES OPERATIVAS	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015	
			ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	FORMULACION Y EVALUACION DEL POI	Demora del E5 por oficina de Contabilidad	Adecuar funciones a modificaciones	Previsión de actividades
2	DIRECCION, EJECUCION MONITOREO Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INVERSION	Limitaciones de presupuesto para cumplimiento de funciones	Cumplir funciones previstas	Previsión de presupuesto
3	FORMULACION DE INFORMES DE PRELIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS	Dificultades en algunos casos por falta de informaciones anteriores	Cumplir funciones previstas	Aplicar cláusulas de contratos para residentes
4	ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS LOCALES, COMUNIDADES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	Atenciones limitadas	Prioriza a organismos descentralizados	Asignar mayor presupuesto
5	LABORACION Y REPORTE DE INFORMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS	Incumplimiento de fechas por algunas unidades descentralizadas	Comunicar su cumplimiento	Programación de fechas para su cumplimiento
6	ELABORACION DEL CUADRO ANALITICO MENSUAL DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS Y ACTIVIDADES	Demoras en presentaciones por modificaciones presupuestales	Cumplimiento de presentación de informaciones	Cumplimiento del cronograma de ejecución
7	ENTREGA-RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	Algunos desfases por paros, aspectos imprevistos	Programar su cumplimiento	Cumplir cronograma
8	ATENCION A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS FUNCIONES IMPREVISTAS	Algunos desfases por paros, aspectos imprevistos	Cumplir las gestiones en documentos	Atención prioritaria al público
9	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS, CAPACITACION DE PERSONAL	Demora en aprobación por Resolución	Revisión concensuada a directiva	Adecuar norma interna a realidad actual



EVALUACIÓN FÍSICA DE PROYECTOS/OBRAS -ACTIVIDADES POR (RO)

N° MET A	PROGRAMA DE PROYECTOS OBRAS /ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROGR. IV TRIMESTRE	EJECUCION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL IV TRIMESTRE	
				CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUMUL.	AVANCE FISICO %
139	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA AYACUCHO	Obra	0.25	0.09	19.67	0.1692	16.92
02	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CACHI	Obra	0.25	0.1952	4.98	0.380	38.02
06	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITIA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPÍ, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO	Obra	0.25	0.058	8.6	0.370	37.02
21	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCÁHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	Obra	0.25	0.07	0.8	0.15	14.75
29	CONSTRUCCION DE PISTAS CON ASFALTO Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO EN 13.1 KM. DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	Obra	0.25	0.06	5.2	0.16	15.61
30	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR LOS NOGALES, 29 DE MARZO, LOS ALISOS, LOS ARTESANOS, LOS TELARES Y LOS PSJS 1, 2 Y 3 DEL AA HH. COMPLEJO ARTESANAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Obra	0.25	0.19	20.10	0.34	34.34
31	INSTALACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS EN CATORCE CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LOS OLIVOS ZONA SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	Obra	0.25	0.26	6.76	0.53	53.43
32	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA HH. CORAZON DE JESUS, LOS OLIVOS, VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YANEZ, MARIA MAGDALENALAS DUNAS, SANTA TERESITA, JESUS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA YARCO IRIS, SECTOR CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Act	0.25	0.07	0.00	0.46	45.98
68	REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO	Act	0.25	0.02	28.03	0.12	11.59
115	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUANCA DE UYUCCASA, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	Act	0.25	0.01	0.00	1.01	101.38
119	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Act	0.25	0.20	10.00	0.24	23.50
120	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED POMABAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - DISA AYACUCHO, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	Act	0.25	0.25	3.88	0.39	38.50
122	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 38127 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	Act	0.25	0.06	7.20	0.17	17.04
127	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL DE APOYO JESUS NAZARENO, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	Act	0.25	0.49	13.97	0.92	92.06
130	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE SALVADOR CAVERO OVALLE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO.	Act	0.25	0.25	0.00	0.38	38.34
132	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432 - 63 / MX - U DEL CENTRO POBLADO DE LUYANTA, DISTRITO SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Obra	0.25	0.24	4.80	0.48	47.85
134	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 308-MX-P DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS-PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	Obra	0.25	0.00	0.00	0.93	92.68
80	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 432-76 /MX-U EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE AYAHUARCO, DISTRITO DE ACOSVINCHOS-HUAMANGA	Act	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
135	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-78 DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DE ASUNCIÓN DE CHACAPUQUIO, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Act	0.25	0.41	0.00	0.89	89.15
136	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 351 SANTA ISABEL DE CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Act	0.25	0.31	65.56	0.67	66.76
04	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCAASENCCA - ESPINCUY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCAANOPATA - CCAANO - DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	Km	0.25	0.04	26.72	0.10	9.55
144	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO	Act	0.25	0.5	0.4	0.84	83.50
12	CREACION DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION ENTRE MEJORADA ROSARIO ACON - IROUIS - OAPIA - TIRCUS, DISTRITO DE SIVA - HUANTA - AYACUCHO	Act	0.25	sin ejecucion	0	sin ejecucion	0.00
143	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 38843MX-P JOSE SILVERIO OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE MAMA SAN CRISTOBAL DISTRITO DE LOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO	Act	0.25	sin ejecucion	0	sin ejecucion	0.00
05	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	Act	0.25	0.35	2.82	0.63	63.00



EVALUACIÓN FÍSICA DE PROYECTOS/OBRAS -ACTIVIDADES POR (RO)

N° MET A	PROGRAMA DE PROYECTOS OBRAS/ ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROGR. IV TRIMESTRE	EJECUCION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL IV TRIMESTRE	
				CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
79	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPÍ, DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	Act	0.25	0.30	29.00	0.296	29.60
07	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE COCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCASANCOS - AYACUCHO	Act	0.25	sin ejecucion	12.39	sin ejecucion	0.00
08	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANA Y OCC - URABAMBIA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	Act	0.25	0.37	0.00	0.37	37.00
10	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACLACCOY OCC., DISTRITOS DE SANCOS Y SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	Act	0.25	sin ejecucion	7.32	sin ejecucion	0.00
11	MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	Act	0.25	0.1981	0	0.1981	19.81
23	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. LOS ANDES, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	Act	0.25	sin ejecucion	0.00	sin ejecucion	0.00
09	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTACA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	Act	0.25	0.32	14.31	0.61	60.67
27	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JOSÉ GALVEZ DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	Obra	0.25	0.1886	30	0.34	34.36
03	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	Obra	0.25	0.27	4.00	0.57	56.64
24	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	Obra	0.25	0.39	13.25	0.78	78.00
25	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 38589 DE NIUNHUAYOCCO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	Obra	0.25	0.06	5.26	0.28	28.02
123	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. NIVEL SECUNDARIO MARIA PARADO DE BELLIIDO, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	Obra	0.25	0.46	3.5	0.51	51.11
142	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	Obra	0.25	0.00	1.03	0.48	47.68
26	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	Obra	0.25	0.08	11.3	0.24	23.75
75	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PARARCA EN EL DISTRITO DE PARARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	Obra	0.25	0.23	11.6	0.35	34.71
77	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	Obra	0.25	0.3584	35	0.3584	35.84
118	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	Km	0.25	0.25	25	0.25	25.00
124	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MMX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO	Obra	0.25	sin reporte	0	sin reporte	0.00
125	RECUPERACION DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	Obra	0.25	sin reporte	0.00	sin reporte	0.00
131	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES EL AMAUTA QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE - AYACUCHO	Obra	0.25	0.01	23.61	0.06	5.60
76	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIJO - LUCANAS - AYACUCHO	Obra	0.25	0.04	13.73	0.52	51.80
114	CONSTRUCCION DE MINI REPRESA CARHUANAYRE, OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	Obra	0.25	0.08	12.09	0.22	21.80
22	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DISTRITO DE AYACUCHO	Obra	0.25	0.39	6.01	0.78	78.00
28	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	Obra	0.25	0.44	8.73	0.89	88.63
74	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	Obra	0.25	0.32	3.5	0.55	54.51
133	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO	Obra	0.25	0.38	3.5	0.76	75.83



EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS-ACTIVIDADES 2015 IV TRIMESTRE (RO)

N° META	EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS-ACTIVIDADES 2015 III TRIMESTRE	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL 2015	PRESUPUESTO ANUAL 2015 MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
139	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA AYACUCHO	Obra	14,326,605.00	19,627,057.00	3,581,651.25	49,890.00	1.39	19,624,207.36	99.99
02	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CACHI	Obra	3,000,000.00	3,264,113.00	750,000.00	761,551.14	101.54	3,175,895.66	97.30
06	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPÍ, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO	Obra	1,000,000.00	1,464,307.00	250,000.00	434,581.54	173.83	1,329,115.63	90.77
21	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	Obra	2,000,000.00	3,983,449.00	500,000.00	785,145.41	157.03	3,267,831.95	82.04
29	CONSTRUCCION DE PISTAS CON ASFALTO Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO EN 13.1 KM, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	Obra	1,000,000.00	1,558,738.00	250,000.00	510,924.74	204.37	1,529,352.21	98.11
30	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR LOS NOGALES, 29 DE MARZO, LOS ALISOS, LOS ARTESANOS, LOS TELARES Y LOS PSJS 1, 2 Y 3 DEL AA.HH. COMPLEJO ARTESANAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO.	Obra	1,373,542.00	1,362,839.00	343,385.50	0.00	0.00	1,159,473.34	85.08
31	INSTALACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS EN CATORCE CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LOS OLIVOS ZONA SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	Obra	1,144,821.00	1,371,387.00	286,205.25	25,075.00	8.76	1,346,671.03	98.20
32	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. CORAZON DE JESUS, LOS OLIVOS, VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YANEZ, MARIA MAGDALENALAS DUNAS, SANTA TERESITA, JESUS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA YARCO IRIS, SECTOR COMO NORTE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Act	881,544.00	949,504.00	220,386.00	926,974.09	420.61	940,559.09	99.06
68	REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO	Act	3,099,367.00	1,335,704.00	774,841.75	49,279.72	6.36	645,927.71	48.36
115	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUANCA DE UYUCCASA, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	Act	700,000.00	1,443,315.60	175,000.00	268,263.86	153.29	1,227,333.50	85.04
119	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Act	600,000.00	450,000.00	150,000.00	37,485.33	24.99	112,376.33	24.97
120	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED POMABAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - DISA AYACUCHO, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	Act	100,000.00	420,000.00	25,000.00	203,887.41	815.55	289,375.48	68.90
122	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 38127 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	Act	1,000,000.00	400,000.00	250,000.00	281,666.96	112.67	281,666.96	70.42
127	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL DE APOYO JESUS NAZARENO, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	Act	170,000.00	170,000.00	42,500.00	5,428.00	12.77	169,772.22	99.87
130	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE SALVADOR CAVERO OVALLE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	Act	393,110.00	1,387,408.00	98,277.50	174,989.20	178.06	1,386,119.13	99.91
132	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432 - 53 / MX - U DEL CENTRO POBLADO DE LUYANTA, DISTRITO SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Obra	190,000.00	296,002.00	47,500.00	597.00	1.26	295,997.89	100.00
134	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 308-MX-P DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS-PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	Obra	470,000.00	690,703.00	117,500.00	2,766.90	2.35	673,765.58	97.55
80	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 432 -76 /MX-U EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE AYAHUARCO, DISTRITO DE ACOSVINCHOS- HUAMANGA	Act	348,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS-ACTIVIDADES 2015 IV TRIMESTRE (RO)

N° META	EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS-ACTIVIDADES 2015 III TRIMESTRE	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL 2015	PRESUPUESTO ANUAL 2015 MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
135	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-78 DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DE ASUNCION DE CHACAPUQUIO, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Act	270,000.00	484,580.00	67,500.00	42,848.50	63.48	484,578.51	100.00
136	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 351 SANTA ISABEL DE CHUMBES, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Act	280,000.00	757,704.00	70,000.00	390,879.57	558.40	757,543.10	99.98
04	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	Km	1,000,000.00	1,271,272.00	250,000.00	271,272.00	108.51	1,271,272.00	100.00
144	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO	Act	2,919,038.00	3,029,315.00	729,759.50	57,742.45	7.91	3,023,531.09	99.81
12	CREACION DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION ENTRE MEJORADA ROSARIO ACON - IRQUIS - QAPIA - TIRCUS, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO	Act	2,000,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
143	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 38843JMX.P JOSE SILVERIO OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE MAMA SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE LOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO	Act	545,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AQUIILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	Act	1,198,959.00	1,198,959.00	299,739.75	0.00	0.00	1,198,959.00	0.00
07	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO	Act	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	Act	1,000,000.00	1,500,000.00	250,000.00	-1,691.52	-0.68	1,498,308.48	99.89
10	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACLACNNYOCC, DISTRITOS DE SANCOS Y SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	Act	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	Act	1,000,000.00	1,264,909.00	250,000.00	-738799.32	0.00	1,261,200.68	99.71
23	EDUCACION PARA EL TRABAJO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. LOS ANDES, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	Act	584,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	Act	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	-179,774.70	0.00	820,225.30	82.02
27	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JOSE GALVEZ DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	Obra	1,197,412.00	1,197,412.00	299,353.00	0.00	0.00	1,197,412.00	100.00
03	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	Obra	1,000,000.00	1,034,474.00	250,000.00	145,983.83	58.39	888,869.08	85.92
24	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS - AYACUCHO	Obra	868,109.00	868,109.00	217,027.25	0.00	0.00	868,109.00	100.00
25	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 38588 DE NUNUNHUAYOCC, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	Obra	851,785.00	1,001,785.00	212,946.25	150,000.00	70.44	1,001,785.00	100.00
123	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. NIVEL SECUNDARIO MARIA PARADO DE BELLO, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	Obra	907,495.00	907,213.00	226,873.75	0.00	0.00	907,213.00	100.00
142	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	Obra	521,322.00	1,265,394.00	130,330.50	0.00	0.00	1,260,971.45	99.65
26	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	Obra	736,178.00	1,030,656.00	184,044.50	294,478.00	160.00	1,030,656.00	100.00



EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS-ACTIVIDADES 2015 IV TRIMESTRE (RO)

N° META	EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS-ACTIVIDADES 2015 III TRIMESTRE	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL 2015	PRESUPUESTO ANUAL 2015 MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
75	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PARARCA EN EL DISTRITO DE PARARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	Otra	1,099,414.00	1,099,414.00	274,853.50	-206,533.83	-75.14	892,880.17	81.21
77	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	Otra	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
118	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	Km	225,016.00	225,016.00	56,254.00	0.00	0.00	225,015.92	100.00
124	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MIMX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO	Otra	98,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	RECUPERACION DE LA I.E. JOSÉ MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	Otra	35,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES EL AMAUTA QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE - AYACUCHO	Otra	700,000.00	735,308.00	175,000.00	35,308.00	20.18	735,308.00	100.00
76	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO	Otra	3,288,319.00	3,288,319.00	822,079.75	-126,713.67	-15.41	3,024,605.33	91.98
114	CONSTRUCCION DE MINI REPRESA CARHUANAYRE, OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	Otra	680,000.00	1,191,791.00	170,000.00	525,938.00	309.38	1,191,791.00	100.00
22	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DISTRITO DE AYACUCHO	Otra	21,440,179.00	16,599,771.00	5,360,044.75	3,384,779.03	63.15	15,247,407.49	91.85
28	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO	Otra	6,260,609.00	6,238,085.00	1,565,152.25	359,353.78	22.96	5,490,044.38	88.01
74	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	Otra	72,209,214.00	138,466,971.00	18,052,303.50	17,439,356.04	96.60	134,295,144.67	96.99
133	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO	Otra	2,800,000.00	2,883,551.00	700,000.00	0.00	0.00	2,131,038.32	73.90

EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS-ACTIVIDADES 2015 IV TRIMESTRE (DETERMINADOS)

24	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	Otra		430,000.00	430,000.00	430,000.00	100.00	430,000.00	100.00
22	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. CORAZON DE JESUS, LOS OLIVOS, VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YANEZ, MARIA MAGDALENALAS DUNAS, SANTA TERESITA, JESUS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA YARCO IRIS, SECTOR CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Otra		1,266,998.00	1,266,998.00	74,528.90	5.88	1,262,982.77	99.68
68	REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICROED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO	Otra		353,434.00	353,434.00	470.00	0.13	470.00	0.13
24	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	OBRA		3,561,073.00		0.00	0.00	3,561,072.48	100.00
22	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPÍ, DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	Otra	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
22	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 38127 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	Otra	1,041,481.00	1,041,481.00	27,236.96	2.62	906,292.78	87.02	



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS-ACTIVIDADES 2015 IV TRIMESTRE (RO)

N° META	EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS-ACTIVIDADES 2015 III TRIMESTRE	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL 2015	PRESUPUESTO ANUAL 2015 MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
139	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. DISTRITO DE AYACUCHO. HUAMANGA AYACUCHO	Otra		13,649,832.00	13,649,832.00	120,958.95	0.89	3,244,191.69	23.77
142	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	Otra		1,407,604.00	1,407,604.00	426,287.47	30.28	869,717.15	61.79
144	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO	Otra		5,804,264.00	5,804,264.00	1,175,499.40	20.25	5,761,997.35	99.27



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PROYECTOS/OBRAS-ACTIVIDADES 2015 IV TRIMESTRE

N°	PROGRAMA DE PROYECTOS OBRAS/ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
139	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. DISTRITO DE AYACUCHO. HUAMANGA AYACUCHO	Limitaciones presupuestales	Reprogramación de partidas de ejecución	Incrementar presupuesto
02	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CACHI	Falta definición de ruta final en terreno rocoso	Reprogramación de actividades presupuestales	Agilizar trazo definitivo
06	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPÍ, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO	Limitaciones presupuestales y demora en adquisiciones	Reprogramación presupuestal y de actividades.	Correcciones en Adecuada participación comunal
21	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	Limitaciones presupuestales, demora adquisición	comunicar a EPSASA	participación de EPSASA
29	CONSTRUCCION DE PISTAS CON ASFALTO Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO EN 13.1 KM, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	Demora en adquisiciones	celeridad de adquisiciones	adecuado requerimiento analítico
30	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR LOS NOGALES, 29 DE MARZO, LOS ALISOS, LOS ARTESANOS, LOS TELARES Y LOS PSJS 1, 2 Y 3 DEL AA.HH. COMPLEJO ARTESANAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Dificultades con usuarios domiciliarios	Participación de beneficiarios	requerimiento analítico real
31	INSTALACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS EN CATORCE CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LOS OLIVOS ZONA SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	Deficit presupuestal	incremento presupuestal	modificar requerimiento
32	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. CORAZON DE JESUS, LOS OLIVOS, VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YANEZ, MARIA MAGDALENALAS DUNAS, SANTA TERESITA, JESUS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA YARCO IRIS, SECTOR CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analítico
68	REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO	Demora en informaciones de residentes y superv.	celeridad de informaciones	designar personal de planta para concluir
115	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUANCA DE UYUCCASA, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	Demora en aprobacion expd tecnico	celeridad de aprobaciones	Comision adecue sus funciones
119	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Deficit presupuestal	modificaciones presupuestales	priorizar proyectos de continuidad
120	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED POMABAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - DISA AYACUCHO, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	Demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analítico
122	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 38127 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	Obra en proceso de liquidación	Agilizar devolucion de prestamos materiales	Pronta entrega de obra al sector salud
127	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL DE APOYO JESUS NAZARENO, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	Desfases durante la ejecución por rocias	agilizar procesos	Aprobar ampliación de presupuesto
130	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE SALVADOR CAVERO OVALLE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO.	Desfases presupuestales	Solicitar ampliación	Obra concluida debe entregarse a usuarios
132	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432 - 53 / MX - U DEL CENTRO POBLADO DE LUYANTA, DISTRITO SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Desfases presupuestales	Solicitar ampliación	Aprobar presupuesto
134	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 308-MX-P DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS-PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	Demora en formular adecuado expediente tecnico	exigir celeridad	cumplir directiva
80	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCCCION INICIAL N° 432 -76 /MX-U EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE AYAHUARCO, DISTRITO DE ACOSVINCHOS-HUAMANGA	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analítico
135	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-78 DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DE ASUNCION DE CHACAPUQUIO, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Deficit presupuestal	Solicitar ampliación	Informe tecnico justificatorio



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PROYECTOS/ OBRAS- ACTIVIDADES 2015 IV TRIMESTRE

N°	PROGRAMA DE PROYECTOS OBRAS/ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
136	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 351 SANTA ISABEL DE CHUMBES, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Deficit presupuestal	Solicitar ampliación	Informe tecnico justificatorio
04	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	Deficit presupuestal	Solicitar ampliación	Informe tecnico justificatorio
144	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO	Falta definicion	formular proyecto	No ejecutado
142	CREACION DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION ENTRE MEJORADA ROSARIO ACON - IRQUIS - QAPIA - TIRCUS, DISTRITO DE SIVA - HUANTA - AYACUCHO	Proyecto diferido	Reprogramación	programación de ejecución
143	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 38843/MX-P JOSE SILVERIO OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE MAMA SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE LOHEGUA - HUANTA -AYACUCHO	Demora en iniciar obra	agilizar procesos	adecuado requerimiento analítico
05	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analítico
79	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPÍ, DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	Demora en formular adecuado expediente tecnico	Solicitar programación	No ejecutado
07	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO	Deficit presupuestal	Reprogramación presupuestal	Informe de preliquidación
08	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRÉS - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	Demora en formular adecuado expediente tecnico	exigir celeridad	No ejecutado
10	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACLACCNIYOCC, DISTRITOS DE SANCOS Y SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	Deficit presupuestal	exigir celeridad	Presentar preliquidación
11	MEJORAMIENTO DE CARRETERA PÚTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	Demora en formular adecuado expediente tecnico	Diferir Presupuesto	No ejecutado
23	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR EN LA I.E. LOS ANDES, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	Demora en adquisiciones	Programa 2015 terminado	Presentar preliquidación
09	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	Obra prioritaria	Programa 2015 terminado	Presentar preliquidación
27	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JOSÉ GÁLVEZ DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	Deficit presupuestal	Solicitar ampliación	Presentar preliquidación
03	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	Obra prioritaria	Programa 2015 terminado	Presentar preliquidación
24	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	Deficit presupuestal	Modificación presupuestal	adecuado requerimiento analítico
25	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 38589 DE NIUNHUAYOCCO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	Definir adecuadas metas	Programa 2015 terminado	Presentar preliquidación
123	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. NIVEL SECUNDARIO MARIA PARADO DE BELLO, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analítico
142	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	Deficit presupuestal	Reprogramación presupuestal	adecuado requerimiento analítico
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	Obra continuidad	Reprogramación presupuestal	Presentar preliquidación
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PARARCA EN EL DISTRITO DE PARARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	Presentar información



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PROYECTOS/OBRAS-ACTIVIDADES 2015 IV TRIMESTRE.

N°	PROGRAMA DE PROYECTOS OBRAS/ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
77	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	demora en procesos de transferencia y convocatorias	Celeridad administrativa	Presentar preliquidación
118	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	Demora en tramites administrativos	Solicitar programación y ejecución	No ejecutado
124	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MMX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO	Demora en tramites administrativos	Solicitar programación y ejecución	No ejecutado
125	RECUPERACION DE LA I.E. JOSÉ MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	Deficit presupuestal	reprogramar presupuesto	Presentar preliquidación
76	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES EL AMAUTA QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE - AYACUCHO	Deficiencias del estudio y descuido residente superv.	establecer correctivos	Celeridad en obra adecuado requerimiento
114	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO	Deficit presupuestal	Reprogramación presupuestal	adecuado requerimiento analítico
22	CONSTRUCCION DE MINI REPRESA CARHUANAYRE, OTOGA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	Falta asignar administrador de obra	Analizar plazos y adicionales	Cumplir cronogramas y pagos
28	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DISTRITO DE AYACUCHO	Ausencia de administrador de obra	Analizar valorizaciones y pagos	Cumplir cronogramas y pagos
74	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	Asignar administrador de obra	Analizar valorizaciones y pagos	Cumplir cronogramas y pagos
133	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	Obras paralizadas por déficit presupuestal	reprogramar presupuesto	Custodia adecuada de materiales



**FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES**

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUBREGIONAL CANGALLO

PERIODO: II SEMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. II SEMESTRE	EJECUTADO EN EL II SEMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL II SEMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Formulación y evaluación del POI 2015 de la Oficina Subregional Cangallo en concordancia con las metas y objetivos	Documento	4	2	2	100.0	4	100.0
2	Coordinar y Supervisar la elaborar perfiles y Expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP y política institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Accion	12	6	6	100.0	11	91.7
3	Formulación de liquidaciones físico y financieras de obras concluidas con su ejecución	Documento	12	6	6	100.0	12	100.0
4	Supervisión y monitoreo de obras de ejecución.	Accion	12	6	6	100.0	12	100.0
5	Formulación, seguimiento y tramitación de informes mensuales de las obras en ejecución.	Accion	24	12	12	100.0	24	100.0
6	Formulación, de requerimientos analíticos de proyectos de inversión.	Documento	12	6	6	100.0	12	100.0
7	Programación y atención de gastos imprevistos en situaciones de emergencia y otros	Documento	12	6	6	100.0	12	100.0
8	Viabilizar y ejecutar los gastos de gastos corrientes y de inversión de acuerdo a normas legales vigente buscando la eficiencia y efectividad en el gasto.	Documento	12	6	6	100.0	12	100.0
TOTALES					50		99	



EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA SUBREGIONAL CANGALLO

PERIODO: II SEMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO II SEMESTRE	EJECUTADO EN EL II SEMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL II SEMESTRE	
					% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	Formulación y evaluación del POI de la Oficina Subregional Cangallo en concordancia con las metas y objetivos	Documento	14,220.47	6,966.17	138.58	9,654.00	17,194.00	120.91
2	Coordinar y Supervisar la elaborar perfiles y Expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP y política institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Accion	16,862.47	8,260.77	96.43	7,965.79	15,962.67	94.66
3	Formulación de liquidaciones físico y financieras de obras concluidas con su ejecución	Documento	35,235.57	16,937.07	106.51	18,040.00	36,240.00	102.85
4	Supervisión y monitoreo de obras de ejecución.	Accion	45,010.57	22,506.57	84.22	18,954.00	34,554.00	76.77
5	Formulación, seguimiento y tramitación de informes mensuales de las obras en ejecución.	Accion	13,948.47	6,974.25	128.26	8,945.00	16,145.00	115.75
6	Formulación, de requerimientos analíticos de proyectos de inversión.	Documento	13,275.67	6,634.84	154.80	10,270.83	19,770.83	148.93
7	Programación y atención de gastos imprevistos en situaciones de emergencia y otros	Documento	14,389.27	7,195.27	180.10	12,959.00	24,557.00	170.66
8	Viabilizar y ejecutar los gastos de gastos corrientes y de inversión de acuerdo a normas legales vigente buscando la eficiencia y efectivaci en el gasto.	Documento	67,498.83	33,750.83	112.13	37,845.00	72,535.00	107.46
TOTALES			220,441.32	109,225.77		124,633.62	236,958.50	

NOTA: A LA OFICINA SUBREGIONAL DE CANGALLO EL MES DE MARZO DEL 2015 SE LE HABILITA PARA BIENES Y SERVICIOS LA SUMA

DE S/. 52,140,00 DE LOS CUALES DE JULIO A DICIEMBRE EN BIENES Y SERVICIOS SE EJECUTO LA SUMA DE 26,692.43

EL MES DE NOVIEMBRE SE HABILITA UN ADICIONAL PARA BIENES Y SERVICIOS 5,000.00

LA EJECUCION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y CAFAE DE JULIO A DIC. ES LA SUMA DE 92,941.19

EL TOTAL EJECUTADO DE JULIO A DICIEMBRE ES LA SUMA DE 124,633.62



FORMATO N° 07

EVALUACION CUANTITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO OFICINA SUBREGIONAL CANGALLO		PERIODO: II SEMESTRE 2015		
N° DE ORD. ACT.	OBJETIVO/ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formulación y evaluación del POI de la Oficina Subregional Cangallo en concordancia con las metas y objetivos	Falta de Coordinación de la Gerencia General y la Gerencia de Planeamiento	Se proceso de acuerdo a los techos que fueron asignado a personal y funcionamiento	Tomar mejores criterios con el objetivo de no generar desfases en su elaboración
2	Coordinar y Supervisar la elaborar perfiles y Expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP y política institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Poco interés con el desarrollo de la provincia	Convocatoria constante a reuniones y presencia directa en los distritos para coordinar con los alcaldes	Implementación de políticas de desarrollo provincial y regional en muta coordinación con los alcaldes
3	Formulación de liquidaciones físico y financieras de obras concluidas con su ejecución	Falta de capacitación por el Pliego	Capacitación de manera particular con apoyo de todos los trabajadores	Capacitación constante de de acuerdo al desarrollo tecnológico
4	Supervisión y monitoreo de obras de ejecución.	Falta de capacitación por el Pliego	Capacitación de manera particular con apoyo de todos los trabajadores	Capacitación constante de de acuerdo al desarrollo tecnológico
5	Formulación, seguimiento y tramitación de informes mensuales de las obras en ejecución.	Dificultades en ejecución por que la Oficina de Abastecimiento se encuentra con trabajo sobrecargado	Apoyo de los trabajadores para en seguimiento de toda la documentación técnica y administrativa	Mayor capacitación al personal y descentralización de manejo de fondos
6	Formulación, de requerimientos analíticos de proyectos de inversión.	Expedientes mal elaborados, sin tener en cuenta el trabajo de campo insitu	Constante coordinación entre trabajadores y residentes	Mayor capacitación al personal
7	Programación y atención de gastos imprevisos en situaciones de emergencia y otros	Expedientes mal elaborados, sin tener en cuenta el trabajo de campo insitu	Constante coordinación entre trabajadores y residentes	Mayor capacitación al personal
8	Viabilizar y ejecutar los gastos de gastos corrientes y de inversión de acuerdo a normas legales vigente buscando la eficiencia y efectivaci en el gasto.	Habilitación de fondos de maciado tarde; recién el mes de marzo, perjudicados los gastos basicos de los primeros meses	Preveer fondos para actividades ocasionales que requiere ejecución de gastos menores	Incremento de presupuesto para acciones o actividades que se presentan durante el año presupuestal





FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 011 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL
 ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA SUB REGIONAL HUANTA
 META : 092 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GRA.- G.G.G.3. BIENES Y

N°	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META ANUAL	CANT. PROGRAM. TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL ACTM.		EJECUCION ACUMULADA AL IV TRIMESTRE
				CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO (%)	
ACCIONES CENTRALES						
1.00 ACCION DE LA DIRECCION SUBREGIONAL						
1.10	SUPERV. Y EVAL. DE LAS ACT. TECN. ADM. DE FUNCIONAMIENTO Y DE LOS PROY. DE INVERSION	4	0.99	0.99	100%	4.00 100%
1.20	GESTION Y COORDINACION CON LOS ORGANOS DE LINEA DEL SEDE GRA	6	1.48	1.48	100%	6.00 100%
1.30	ATENCION Y PROCESAMIENTO DOCUMENTARIA DEL DESPACHO SUBREGIONAL	12	2.96	2.96	100%	12.00 100%
2.00 ACCION DEL AREA DE ADMINISTRACION						
2.10	INFORME MENSUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION	12	2.96	2.96	100%	12.00 100%
2.20	COORDINACION, GESTION PRESUPUESTAL Y SESIONES EN SEDE GRA	5	1.23	1.23	100%	5.00 100%
2.30	ADMINISTRACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	9	2.22	2.22	100%	9.00 100%
2.40	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	12	2.96	2.96	100%	12.00 100%
2.50	SUPERVISION DE ALMACENES PERIFERICAS DE OBRAS	9	2.22	2.22	100%	9.00 100%
3.00 ACCION DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA						
3.10	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROY. EN EJECUCION Y REGISTRO EN SISTEMA INFOBRAS	15	3.69	3.69	100%	15.00 100%
3.20	FORMULACION Y EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2014	4	0.99	0.99	100%	4.00 100%
3.30	FORMULACION DEL OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS	9	2.22	2.22	100%	9.00 100%
3.40	ELABORACION FICHA TECNICA DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION	6	1.48	1.48	100%	6.00 100%
3.50	REVISION Y APROBACION DE LA VALORIZACION MENSUAL FISICO FINANCIERA DE OBRA	9	2.22	2.22	100%	9.00 100%
4.00 ACCION DEL AREA DE TESORERIA						
4.10	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL COMITÉ PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.	42	10.35	10.35	100%	42.00 100%
4.20	CONCILIACION BANCARIA E INFORME MENSUAL DE GASTOS	2	0.49	0.49	100%	2.00 100%
4.30	ELABORACION COMPROMISANTES DE PAGO Y GIRO DE CHEQUES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	48	11.82	11.82	100%	48.00 100%
4.40	EJECUCION DE PAGOS DE IMPUESTOS DE LEY DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	5	1.23	1.23	100%	5.00 100%
4.50	PAGO DE PLANILLAS DE OBREROS	6	1.48	1.48	100%	6.00 100%
4.60	RENDICION DE HABILITACIONES DE OBRAS	5	1.23	1.23	100%	5.00 100%
5.00 ACCION DE LA GUARDIANA						
5.10	VELAR POR LA SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL LOCAL SUBREGIONAL	12	2.96	2.96	100%	12.00 100%



EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PUEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 011 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL
 ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA SUB REGIONAL HUANTA
 META : 092 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GRA- G.G.G.3.
 BIENES Y SERVICIOS 2015

N°	CATEGORIA PRESUPUESTAL	UNIDAD MEDIDA	PPTO. ANUAL (S/.)	PPTO. PROGR. TRIMESTRAL (S/.)	EJECUCION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL IV TRIMESTRE	
					PPTO. EJEC.	AVANCE FINAN. (%)	PPTO. EJEC. ACUM.	AVANCE FINAN. (%)
ACCIONES CENTRALES								
1.00	ACCION DE LA DIRECCION SUBREGIONAL	GLB	7,505.33	1,848.77	1,848.77	25%	7,505.33	100%
1.10	SUPERV. Y EVAL. DE LAS ACT. TECN. ADM. DE FUNCIONAMIENTO Y DE LOS PROY. DE	ACCION	2,645.31	651.61	651.61	25%	2,645.31	100%
1.20	GESTION Y COORDINACION CON LOS ORGANOS DE LINEA DEL SEDE GRA	GESTION	34,266.10	8,440.68	8,440.68	25%	34,266.10	100%
1.30	ATENCIÓN Y PROCESAMIENTO DOCUMENTARIA DEL DESPACHO SUBREGIONAL	DOCUMENTO						
ACCION DEL AREA DE ADMINISTRACION								
2.00	ACCION DEL AREA DE ADMINISTRACION	GLB	14,304.48	3,523.58	3,523.58	25%	14,304.48	100%
2.10	INFORME MENSUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	12,801.89	3,153.46	3,153.46	25%	12,801.89	100%
2.20	COORDINACION, GESTION PRESUPUESTAL Y SESIONES EN SEDE GRA	ACCION	6,367.57	1,568.51	1,568.51	25%	6,367.57	100%
2.30	ADMINISTRACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	ACCION	4,335.61	1,067.98	1,067.98	25%	4,335.61	100%
2.40	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	INFORME	7,570.04	1,864.71	1,864.71	25%	7,570.04	100%
2.50	SUPERVISION DE ALMACENES PERIFERICAS DE OBRAS	ACCION						
ACCION DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA								
3.00	ACCION DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA	GLB	9,917.48	2,442.94	2,442.94	25%	9,917.48	100%
3.10	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROY. EN EJECUCION Y REGISTRO EN SIS	REGISTRO	2,053.76	505.90	505.90	25%	2,053.76	100%
3.20	FORMULACION Y EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2014	EVALUACION	8,195.88	2,018.87	2,018.87	25%	8,195.88	100%
3.30	FORMULACION DEL OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTR	DOCUMENTO	6,145.46	1,513.79	1,513.79	25%	6,145.46	100%
3.40	ELABORACION FICHA TECNICA DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION	FICHA	11,026.50	2,716.12	2,716.12	25%	11,026.50	100%
3.50	REVISION Y APROBACION DE LA VALORIZACION MENSUAL FISICO FINANCIERA DE OB	INFORME						
ACCION DEL AREA DE TESORERIA								
4.00	ACCION DEL AREA DE TESORERIA	GLB	53,266.80	13,121.05	13,121.05	25%	53,266.80	100%
4.10	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL COMITÉ PARA ADQUISICION D	PROCESOS	701.97	172.91	172.91	25%	701.97	100%
4.20	CONCILIACION BANCARIA E INFORME MENSUAL DE GASTOS	INFORME	5,291.03	1,303.32	1,303.32	25%	5,291.03	100%
4.30	ELABORACION COMPROMISOS DE PAGO Y GIRO DE CHEQUES PARA ADQUISICION DE	COMPROMISANTE	675.02	166.28	166.28	25%	675.02	100%
4.40	EJECUCION DE PAGOS DE IMPUESTOS DE LEY DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	REPORTE	1,996.49	491.79	491.79	25%	1,996.49	100%
4.50	PAGO DE PLANILLAS DE OBREROS	PLANILLA	1,239.03	305.21	305.21	25%	1,239.03	100%
4.60	RENDICION DE HABILITACIONES DE OBRAS	RENDICION						
ACCION DE LA GUARDIANA								
5.00	ACCION DE LA GUARDIANA	GLB	19,789.40	4,874.66	4,874.66	25%	19,789.40	100%
5.100	VELAR POR LA SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL LOCAL SUBREGIONAL	CUSTODIA						
TOTAL COSTOS OPERATIVOS (S/.)			210,095.14	51,752.14	51,752.14	100%	210,095.14	100%

NOTA: LA EVALUACION FINANCIERA ES DE ACUERDO A LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA SUBREGIONAL DE HUANTA Y NO SE TOMA EN CUENTA EL FORMATO E-5 DE CONTABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.



EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

LUGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 011 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL
 ORGANISMO ESTRUCTURADO : OFICINA SUB REGIONAL HUANTA

META : 092 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GRA- G.G.G.3. BIENES Y SERVICIOS 2015
 FECHA : HUANTA, DICIEMBRE DEL 2.015.

PERIODO: IV TRIMESTRE POI -2015

N°	CATEGORIA PRESUPUESTAL	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
ACCIONES CENTRALES				
1.00	ACCION DE LA DIRECCION SUBREGIONAL			
1.10	SUPERV. Y EVAL. DE LAS ACT. TECN. ADM. DE FUNCIONAMIENTO Y DE LOS PROY. DE INVERSION	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
1.20	GESTION Y COORDINACION CON LOS ORGANOS DE LINEA DEL SEDE GRA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
1.30	ATENCION Y PROCESAMIENTO DOCUMENTARIA DEL DESPACHO SUBREGIONAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
ACCION DEL AREA DE ADMINISTRACION				
2.00	ACCION DEL AREA DE ADMINISTRACION			
2.10	INFORME MENSUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2.20	COORDINACION, GESTION PRESUPUESTAL Y SESIONES EN SEDE GRA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2.30	ADMINISTRACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2.40	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2.50	SUPERVISION DE ALMACENES PERIFERICAS DE OBRAS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
ACCION DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA				
3.00	ACCION DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA			
3.10	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROY. EN EJECUCION Y REGISTRO EN SISTEMA INFOBRAS	EL AREA DE INFOBRAS SE ENCUENTRA DESIMPLEMENTADA	DAR SOLUCION CON RECURSOS ECONOMICOS PROPIOS Y NO DE LA INSTITUCION	IMPLEMENTAR CON EQUIPOS Y CON RECURSOS ECONOMICOS, QUE LA FUNCION DEL RESPONSABLE DE INFOBRAS REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA
3.20	FORMULACION Y EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2014	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3.30	FORMULACION DEL OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3.40	ELABORACION FICHA TECNICA DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3.50	REVISION Y APROBACION DE LA VALORIZACION MENSUAL FISICO FINANCIERA DE OBRA	NO FORMULAN DE ACUERDO A LAS DIRECTIVAS, NO PRESENTAN Y SON IRREALES LOS METRADOS	OBSERVAR REITERADAS VECES, CONSTITUIRSE AL LUGAR DE LOS HECHOS DE EJECUCION PARA SU RESPECTIVA CORRECCION	TOMAR LOS SERVICIOS DE LOS RESPONSABLES DE OBRA BAJO CONCURSO DE CONOCIMIENTO TEORICO PRACTICO Y DE HABILIDAD QUE TENGA SOLVENCIA CRITERIO TECNICO E IDONEIDAD PROFESIONAL, NO POR EL AÑO DE SERVICIO; EXISTEN PROFESIONALES MUCHOS AÑOS DE SERVICIO PERO CON EL CONOCIMIENTO NULO
ACCION DEL AREA DE TESORERIA				
4.00	ACCION DEL AREA DE TESORERIA			
4.10	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL COMITE PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4.20	CONCILIACION BANCARIA E INFORME MENSUAL DE GASTOS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4.30	ELABORACION COMPROMISOS DE PAGO Y GIRO DE CHEQUES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4.40	EJECUCION DE PAGOS DE IMPUESTOS DE LEY DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4.50	PAGO DE PLANILLAS DE OBREROS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4.60	RENDICION DE HABILITACIONES DE OBRAS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
ACCION DE LA GUARDIANA				
5.00	ACCION DE LA GUARDIANA			
5.100	VELAR POR LA SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL LOCAL SUBREGIONAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA



FORMATO Nº 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : 0048 TRANSFERENCIA DE FUNCIONES
GERENCIA GENERAL - OFICINA DE DESCENTRALIZACIÓN

Nº	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. II SEMESTRE	EJECUTADO EN EL II SEMESTRE		PERIODO: IV TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ANUAL	AVANCE FISICO %
1	Realización de 04 Talleres de capacitación dirigido a DREM, DRP, DRTPE, SGDC, SGATB, GRDS, DIRCETUR, DRVCS, GRRNGMA, DRAA, DREA, DIRESA y DRTCP	Taller	4	03	2.00	67%	3.00	75%
2	Realización de 04 Talleres de Fortalecimiento de Capacidades en el Cumplimiento de las Funciones y Competencias Transferidas (VRAEM, Cangallo, Huancasancos, Huanta y Lucanas).	Taller	4	03	2.00	67%	2.00	50%
3	Encuentro de las Oficinas de descentralización de los Gobiernos Regionales para el intercambio de experiencias y fortalecimiento de las estrategias para la implementación de las facultades y competencias dentro del Marco de la Ley de los Gobiernos Regionales.	Taller	1	01	0.00	0%	0.00	0%
4	Programa de capacitación para el alineamiento institucional al proceso de descentralización y Regionalización (Políticas Públicas, Planes Estratégicos (Plan Operativo Institucional, Diseño organizacional por enfoque de procesos, simplificación administrativa, servicio meritocrático, seguimiento y monitoreo, tecnología y comunicaciones))	Documento	1	01	1.00	100%	1.00	100%
5	Elaborar el Plan Anual Regional de Transferencia y Competencias en materia de descentralización	Documento	1	00	0.00	0%	1.00	100%
6	Elaboración y Exposición del Informe Memoria Anual 2015.	Documento	1	01	0.00	0%	0.00	0%
7	Elaboración y aprobación del Plan Operativo Institucional 2015, 2016 de la Oficina de Descentralización	Documento	2	01	1.00	100%	2.00	100%
8	Elaboración y Aprobación de la Directiva " Normas y Evaluación al Cumplimiento de las Funciones y Competencias Transferidas"	acción	1	00	0.00	0%	1.00	100%
9	Elaboración y Presentación del Informe Semestral del Proceso de Descentralización 2015 e Informe Final Anual a la Presidencia del Consejo de Ministros y Congreso de la República.	Documento	2	02	1.00	50%	1.00	50%
10	Elaboración y sistematización del Mapeo de actores económico, sociales, políticos, identificación de los servicios públicos conforme a cada una de las materias, competencias y funciones transferidas y aspectos positivos en los distintos sectores de la Región Ayacucho.	Documento	2	02	1.00	50%	1.00	50%
11	Publicación de la información sobre el Avance del Proceso de Descentralización en el Portal Web del Gobierno Regional de Ayacucho.	Documento	3	02	2.00	100%	3.00	100%
12	Sistematizar y organizar una instructiva regional sobre alineamiento de las competencias y funciones a los instrumentos de gestión	Documento	1	01	0.00	0%	0.00	0%
13	Fortalecimiento de procedimientos administrativos para generar el sistema de acreditación regional a los sectores	Documento	1	01	0.00	0%	0.00	0%
14	Proponer y fortalecer la articulación entre el legislativo y el ejecutivo para legitimar las normas de carácter regional	Documento	1	01	0.00	0%	0.00	0%



FORMATO Nº 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : 0048 TRANSFERENCIA DE FUNCIONES
GERENCIA GENERAL - OFICINA DE DESCENTRALIZACIÓN

Nº	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. II SEMESTRE	EJECUTADO EN EL II SEMESTRE		PERIODO: IV TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMUL.	AVANCE FISICO %
15	Gestionar Proyectos de Inversión Pública para el Fortalecimiento de Sectores receptores de las funciones y competencias	Acción	2	01	0.00	0%	1.00	50%
16	Realización de visitas técnicas a los sectores sobre el cumplimiento de las Funciones y Competencias sectoriales.	Acción	3	02	2.00	100%	3.00	100%
17	Crear el registro de los espacios de articulación, intersectorial y concertación social	Acción	1	01	0.00	0%	0.00	0%
18	Monitoreo y Evaluación Trimestral del avance de ejecución de gastos presupuestales en los sectores POI.	Acción	4	02	1.00	50%	3.00	75%
19	Coordinación con los Sectores del Gobierno Nacional, Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros.	Acción	3	03	2.00	67%	2.00	67%
20	Participación en los Talleres de Capacitación de los Ministerios y Direcciones Nacionales.	Acción	4	03	2.00	67%	3.00	75%
21	Apoyar, Fortalecer y promover el proceso de Reestructuración del Gobierno Regional de Ayacucho, así como de los convenios de gestión según corresponda, con los que cada uno de los niveles de Gobierno y proponer la matriz de indicadores para cada una de las funciones transferidas	Acción	1	01	1.00	100%	1.00	100%
22	Fortalecimiento de las Mancomunidades Regionales, Provinciales y Distritales	Certamen	1	01	0.00	0%	0.00	0%
23	Simposio, encuentros, talleres, foros sobre la memoria histórica de la Región Ayacucho, dentro del fortalecimiento de la identidad región en el marco de la construcción del Estado Región.	Encuentro	1	01	1.00	100%	1.00	100%
24	Diseño de Acciones en el proceso de alineamiento a los objetivos del Proceso de Descentralización y Regionalización en las Municipalidades Provinciales y Distritales	acción/ documento	1	01	0.00	0%	0.00	0%
25	Actualización, socialización y modernización del proceso de construcción de los instrumentos de gestión del Gobierno Regional de Ayacucho	Acción	1	01	0.00	0%	0.00	0%
26	Promover y Organizar el Consejo Regional de Descentralización y validación de los acuerdos de Gobernabilidad Regional y Local, dentro de la transparencia de la gestión pública.	acción/ documento	1	01	1.00	100%	1.00	100%
27	Encuentro Macro Regional de Consejos Regionales	Encuentro	1	01	0.00	0%	0.00	0%
TOTAL			49	38	20.00	52.6%	30.00	61%



FORMATO Nº 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : 0048 TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

GERENCIA GENERAL - OFICINA DE DESCENTRALIZACIÓN

Nº	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO II SEMESTRE	PERIODO: II SEMESTRE			
					EJECUTADO EN EL IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Realización de 04 Talleres de capacitación dirigido a DREM, DRP, DRTPE, SGDC, SGATB, GRDS, DIRCETUR, DRVCS, GRRNGMA, DRAA, DREA, DIRESA y DRCTA	Taller	40,000.00	30,000.00	25,000.00	83%	35,000.00	87.50%
2	Realización de 04 Talleres de Fortalecimiento de Capacidades en el Cumplimiento de las Funciones y Competencias Transferidas (VRAEM, Cangallo, Huancasancos, Huanta y Lucanas).	Taller	45,000.00	33,750.00	22,500.00	67%	24,688.33	55%
3	Encuentro de las Oficinas de descentralización de los Gobiernos Regionales para el intercambio de experiencias y fortalecimiento de las estrategias para la implementación de las facultades y competencias dentro del Marco de la Ley de los Gobiernos Regionales.	Taller	35,000.00	35,000.00	15,000.00	43%	15,000.00	43%
4	Programa de capacitación para el alineamiento institucional al proceso de descentralización y Regionalización (Políticas Públicas, Planes Estratégicos (Plan Operativo Institucional, Diseño organizacional por enfoque de procesos, simplificación administrativa, servicio meritocrático, seguimiento y monitoreo, tecnología y comunicaciones))	Documento	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	10,000.00	100%
5	Elaborar el Plan Anual Regional de Transferencia y Competencias en materia de descentralización	Documento	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	100%
6	Elaboración y Exposición del Informe Memoria Anual 2015.	Documento	11,200.00	11,200.00	0.00	0%	0.00	0%
7	Elaboración y aprobación del Plan Operativo Institucional 2015, 2016 de la Oficina de Descentralización	Documento	2,000.00	1,000.00	800.00	80%	1,800.00	90%
8	Elaboración y Aprobación de la Directiva " Normas y Evaluación al Cumplimiento de las Funciones y Competencias Transferidas"	acción	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	100%
9	Elaboración y Presentación del informe Semestral del Proceso de Descentralización 2015 e Informe Final Anual a la Presidencia del Consejo de Ministros y Congreso de la República.	Documento	8,000.00	8,000.00	4,000.00	50%	4,000.00	50%
10	Elaboración y sistematización del Mapeo de actores económico, sociales, políticos, identificación de los servicios públicos conforme a cada una de las materias, competencias y funciones transferidas y aspectos positivos en los distintos sectores de la Región Ayacucho.	Documento	9,000.00	9,000.00	4,000.00	44%	4,000.00	44%
11	Publicación de la información sobre el Avance del Proceso de Descentralización en el Portal Web del Gobierno Regional de Ayacucho.	Documento	1,800.00	1,200.00	1,200.00	100%	1,800.00	100.00%
12	Sistematizar y organizar una instructiva regional sobre alineamiento de las competencias y funciones a los instrumentos de gestión	Documento	5,000.00	5,000.00	0.00	0%	0.00	0%
13	Fortalecimiento de procedimientos administrativos para generar el sistema de acreditación regional a los sectores	Documento	8,000.00	8,000.00	0.00	0%	0.00	0%
14	Proponer y fortalecer la articulación entre el legislativo y el ejecutivo para legitimar las normas de carácter regional	Documento	8,000.00	8,000.00	0.00	0%	0.00	0%
15	Gestionar Proyectos de Inversión Pública para el Fortalecimiento de Sectores receptores de las funciones y competencias	Acción	10,000.00	5,000.00	0.00	0%	5,000.00	50%
16	Realización de vistas técnicas a los sectores receptores de las Funciones y Competencias transferidas.	Acción	8,000.00	5,333.33	5,333.33	100%	8,000.00	100.00%



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : 0048 TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

GERENCIA GENERAL - OFICINA DE DESCENTRALIZACIÓN

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO II SEMESTRE	PERIODO: II SEMESTRE			
					EJECUTADO EN EL IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
17	Crear el registro de los espacios de articulación, intersectorial y concertación social	Acción	10,000.00	10,000.00	0.00	0%	0.00	0%
18	Monitoreo y Evaluación Trimestral del avance de ejecución de gastos presupuestales en los sectores POI.	Acción	7,000.00	3,500.00	3,500.00	100%	7,000.00	100%
19	Coordinación con los Sectores del Gobierno Nacional, Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros.	Acción	18,000.00	18,000.00	13,000.00	72%	13,000.00	72%
20	Participación en los Talleres de Capacitación de los Ministerios y Direcciones Nacionales.	Acción	25,000.00	18,750.00	10,000.00	53%	16,250.00	65.00%
21	Apoyar, Fortalecer y promover el proceso de Reestructuración del Gobierno Regional de Ayacucho, así como de los convenios de gestión según corresponda, con los que cada uno de los niveles de Gobierno y proponer la matriz de indicadores para cada una de las funciones transferidas	Acción	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	10,000.00	100.00%
22	Fortalecimiento de las Mancomunidades Regionales, Provinciales y Distritales	Certamen	9,000.00	9,000.00	0.00	0%	0.00	0.00%
23	Simposio, encuentros, talleres, foros sobre la memoria histórica de la Región Ayacucho, dentro del fortalecimiento de la identidad región en el marco de la construcción del Estado Región.	Encuentro	8,000.00	8,000.00	4,000.00	50%	4,000.00	50%
24	Diseño de Acciones en el proceso de alineamiento a los objetivos del Proceso de Descentralización y Regionalización en las Municipalidades Provinciales y Distritales	acción/docum ento	9,000.00	9,000.00	0.00	0%	0.00	0%
25	Actualización, socialización y modernización del proceso de construcción de los instrumentos de gestión del Gobierno Regional de Ayacucho	Acción	7,000.00	7,000.00	0.00	0%	0.00	0%
26	Promover Y Organizar el Consejo Regional de Descentralización y validación de los acuerdos de Gobernabilidad Regional y Local, dentro de la transparencia de la gestión pública.	acción/docum ento	15,000.00	15,000.00	10,202.04	68%	10,202.04	68%
27	Encuentro Macro Regional de Consejos Regionales	Encuentro	20,000.00	20,000.00	0.00	0%	0.00	0%
TOTAL			350,000.00	298,733.33	138,535.37	46.4%	180,740.37	51.64%



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ESTRUCTURADA : 0048 TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

GERENCIA GENERAL - OFICINA DE DESCENTRALIZACIÓN

PERIODO: II SEMESTRE

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS
1	<p>De acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Institucional 2015, se programo la realización de 27 actividades, a fin de ser trabajados con los sectores, unidades ejecutoras y gobierno local.</p>	<p>Si bien las actividades no se llevaron a cabo debido a ciertas observaciones o inconvenientes encontradas durante la gestión del Rx Gerente General Ing. Pedro Rivera Zea, toda vez, que no autorizaba la realización de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional de la Oficina de Descentralización para la ejecución presupuestal 2015, tal como se demuestra con la documentación presentada oportunamente para la realización de las actividades.</p> <p>Se realizaron cambios intempestivos del Coordinador General, tal es así, que durante el año 2015 se contó con 06 Coordinadores, por lo que se vio interrumpida la realización de las actividades programadas.</p>	<p>cabe señalar, que se esta realizando la modificación del Plan de Actividades a ser trabajados en el IV Trimestre de la ejecución presupuestal 2015, con la autorización de la Gerencia General y en coordinación con sectores y unidades ejecutoras. Toda vez, que las actividades programadas en el POI - 2015 no cuentan con el alineamiento necesario para cumplir con lo establecido en los D.S. N° 047 y 049-2009-PCM y</p>
1	<p>Para el IV trimestre, se realizó la modificación del POI - 2015, debido a la renuncia del Ex Coordinador General Sr. MIGUEL AMERICO FIGUEROA SOTO y sumió como Coordinadora la Lic. GUISELDA JANAMPA GOMEZ, quien en coordinación con la Gerencia General y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,, se realizó la modificación de dicho documento, programándose 10 actividades</p>	<p>toda vez que las actividades programadas para el IV trimestre se tuvo la intención de cumplir las 10 actividades programadas, el tiempo no fue suficiente para poder realizar dichas actividades y tras la renuncia de la nueva Coordinadora y el encargo al Lic. Jonathan Castillo,</p>	<p>Tras la renuncia de la Coordinadora, se puso a disposición el presupuesto de transferencias a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a fin de evitar la reversión de dicho presupuesto.</p>

