



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº **156** - 2019 - GRA/GR



Ayacucho,

27 FEB 2019

VISTO;

La Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 902-2017-GRA/GR, y el Informe Nº 012-2019-GRA/GR-GG-GRPPAT-SGP-ATG, que solicita la aprobación de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al II Semestre del año 2018 del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno;

Que, conforme con lo señalado por el sub numeral 4.1 del numeral 4 de la Guía de Planeamiento Institucional, el Plan Operativo Institucional (POI) establece las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) cuya ejecución permita producir bienes y servicios y realizar inversiones, en cada periodo anual;

Que, de acuerdo con lo previsto en el sub numeral 4.2 del numeral 4 de la Guía de Planeamiento Institucional, establece que el Titular del Pliego debe promover a nivel de cada una de sus Unidades Ejecutoras, una articulación del POI con los sistemas administrativos transversales, que haga posible la ejecución oportuna y adecuada de las Actividades Operativas programadas del Plan Operativo Institucional, a nivel de cada órgano estructurado;

Que, el numeral 6 de la Guía de Planeamiento Institucional señala que con la implementación del POI, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega, por lo que, el seguimiento a su ejecución debe ser permanente; asimismo, en su sub numeral 6.1 se señala que las inversiones son intervenciones limitadas en el tiempo que puede efectuar la entidad, que contribuyen en la entrega de bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional (AEI) que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional (OEI);

Que, en el numeral 7.1) de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018/CEPLAN/PCD, se establece lineamientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional;



Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, el Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2018 del Gobierno Regional de Ayacucho, contiene la desagregación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho, en la programación de las actividades operativas e Inversiones de los órganos estructurados, que orientan su gestión hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales del PEI, y permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia;

Que, el documento de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al II Semestre del año 2018, se consolida en base a las informaciones proporcionadas por los diferentes Órganos Estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho; y es considerada en su contenido como veraz, conforme al numeral 42.1 del artículo 42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo de absoluta responsabilidad el contenido de la información proporcionada; y

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley Nº 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053; con arreglo a la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Resolución Nº 3594-2018-JNE,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, el documento de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al II Semestre del año 2018 del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho, cuyo texto y contenido forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a los Órganos Estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

C.P.C. CARLOS ALBERTO RUA CARBAJAL
GOBERNADOR





GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL**

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

**SEGUIMIENTO DE LA
INVERSION PÚBLICA
AL II SEMESTRE DEL 2018**

AYACÚCHO, ENERO DEL 2019

INDICE

PRESENTACION

I. ASPECTOS GENERALES

- 1.1 Visión
- 1.2 Misión
- 1.3 Objetivos Estratégicos
- 1.4 Programa Presupuestal
- 1.5 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)
- 1.6 Indicadores de desempeño



II. EJECUCION FISICA FINANCIERA INVERSION PÚBLICA

- 2.1 Unidad Ejecutora 001 Sede Central
- 2.2 Unidad Ejecutora 008 PRIDER
- 2.3 Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho
- 2.4 Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho
- 2.5 Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
- 2.6 Unidad Ejecutora 400 Salud Ayacucho



III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

- 3.1 Presupuesto Institucional de Apertura
- 3.2 Modificaciones Presupuestales
- 3.3 Presupuesto Institucional Modificado



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 4.1 Conclusiones
- 4.2 Recomendaciones



ANEXOS



W. Vichez



PRESENTACION

El Gobierno Regional, es un organismo de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un pliego presupuestal, conforme lo dispone la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias Leyes N°s. 28961; 28013; 28968 y 29053.

La finalidad del Gobierno Regional, es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y generación de empleo; garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento, en cumplimiento al Reglamento de Organización y Funciones, elabora el reporte de Seguimiento de la Inversión Pública del Gobierno Regional al II Semestre del 2018, en el cual se muestra la ejecución físico-financiera de los Proyectos de Inversión Pública por toda fuente de financiamiento, ejecutadas por las diferentes Unidades Ejecutoras integrantes del Gobierno Regional Ayacucho; así como las dificultades que han limitado el proceso de ejecución de las metas programadas para el ejercicio presupuestal 2018.

Los proyectos de inversión pública, establecidas en el Programa de Inversiones 2018, están orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población; mejoramiento de la infraestructura vial, educativa, de salud, agrícola y otras actividades conexas.

La Sub Gerencia de Planeamiento



I. ASPECTOS GENERALES

1.1 VISION REGIONAL AL 2021

Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y hombres, que han desarrollado una estructura productiva diversificada, competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El proceso de transformación regional se sustenta en instituciones modernas y transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión pública.



1.2 MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

La misión institucional del Gobierno Regional está definida en el artículo 5º de la Ley Nº 278678, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En el proceso de planeamiento estratégico se ha redefinido que la misión del Gobierno Regional de Ayacucho es: "Es conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente".



1.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES AL 2021

1. Garantizar una Educación inclusiva de calidad en todas las modalidades y niveles educativos
2. Mejorar las condiciones de salud en toda la población en la región
3. Garantizar las condiciones que aseguren la igualdad de género
4. Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región
5. Mejorar la calidad de la infraestructura de transporte terrestre y de las comunicaciones
6. Garantizar la calidad ambiental para una sociedad sostenible



1.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES AL 2020

El Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Gobierno Regional de Ayacucho, establece los Objetivos Estratégico Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que a continuación se indican:

- OEI 01: Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho.
- OEI 02: Mejorar las condiciones de salud de la población
- OEI 03: Reducir las brechas de género en la población
- OEI 04: Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del departamento de Ayacucho
- OEI 05: Mejorar la calidad de servicio de transporte en el departamento de Ayacucho



OEI 06: Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad del departamento de Ayacucho

OEI 07: Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho

OEI 08: Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho

1.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL

Programa Presupuestal es una categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico para una población objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno.

1.6 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Categoría presupuestaria que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada.

1.7 INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, programa, actividad y/o proyecto a favor de la población u objeto de su intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su misión.

II. EJECUCION FISICA FINANCIERA INVERSION PÚBLICA

El Gobierno Regional de Ayacucho viene ejecutando proyectos de inversión pública a través de sus Unidades Ejecutoras: 001 Sede Central, 008 PRIDER, 100 Agricultura Ayacucho, 200 Transportes Ayacucho, 300 Educación Ayacucho y Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.

El Pliego al II Semestre del año 2018 tiene programado 243 proyectos de inversión pública, en ejecución física financiera 199 PIP y sin ejecución física financiera 44 PIP, por elaboración expediente técnico y verificación de viabilidad. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestran en los anexos adjuntos. Asimismo, se tiene programado la ejecución de 15 Planes de Negocios financiados por PROCOMPITE, por el importe de S/. 1'052,627.00 soles.

La Inversión Pública del Gobierno Regional de Ayacucho para el año fiscal 2018, se articulan con los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales, Categorías Presupuestales y Programas Presupuestales, que a continuación se indican:

✓ MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

✓ Programa Presupuestal: 0090 Logros de aprendizaje de la educación básica regular

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular.
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana.

➤ **MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION.**

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0001 Programa articulado nutricional
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0002 Salud Materno Neonatal
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0016 TBC-VIH/SIDA
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0018 Enfermedades no Transmisibles
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0024 Prevención y Control de Cáncer
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0082 Programa nacional de saneamiento urbano
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0146 Acceso de las Familias a Vivienda y Entorno Urbano Adecuado



➤ **MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0041 Mejora de la inocuidad agroalimentaria
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0042 Aprovechamiento de los Recursos hídricos para uso agrario
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0127 Mejora de la Competitividad de los destinos Turísticos
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0130 Competitividad y Aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre



➤ **MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ENB EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0138 Reducción del Costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte terrestre



➤ **PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0144 Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos.



➤ **REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres



➤ **MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**

APNOP: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.

En esta Categoría Presupuestal, están los Proyecto de Inversión Pública que no resulta en entrega de producto, como desarrollo y fortalecimiento de capacidades.

Asimismo, en esta categoría presupuestal están los Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura de Salud, que debería estar en Programas Presupuestales de Salud para su articulación con el Objetivo Estratégico: Mejorar las condiciones de salud de la población.



2.1 UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL.

La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho, como órgano de línea, es responsable de la ejecución física financiera del Programa de Inversiones 2018, al II Semestre del año 2018 se tiene programado 100 proyectos de inversión pública, en ejecución física financiera 79 PIP, sin ejecución física financiera 21 PIP, por formulación Expediente Técnico y verificación de viabilidad. Asimismo, se tiene programado la ejecución de 15 Planes de Negocios financiados por PROCOMPITE, por el importe de S/. 1'052,627.00 soles. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.

La Unidad Ejecutora 001 Sede Central al II Semestre del año 2018, tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 275'904,611.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 244'050,682.80 soles, que representa el 88.45% del PIM.

Los proyectos de inversión Pública que ejecutan la Gerencia Regional de Infraestructura, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, forman parte de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central

2.2 UNIDAD EJECUTORA 008: PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER.

La Unidad Ejecutora 008 PRIDER, al II Semestre del año 2018 tiene programado 18 proyectos de inversión pública, en ejecución física financiera 14 PIP, sin ejecución física financiera 04, Pre Inversión 02 PIP. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 98'214,970.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 79'362,673.78 soles, que representa el 85.98% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.

2.3 UNIDAD EJECUTORA 100: AGRICULTURA AYACUCHO

La Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho, al II Semestre del año 2018 curso tiene programado 34 proyectos de inversión pública, en ejecución física financiera 34 PIP. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 10'935,501.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 9'658,925.34 soles, que representa el 88.45% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.

2.4 UNIDAD EJECUTORA 200: TRANSPORTES AYACUCHO.



La Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho, al II Semestre del año 2018 tiene programado 03 proyectos de inversión pública, en ejecución física financiera 03 PIP. Asimismo, tiene programado 53 proyectos de mantenimiento rutinario de caminos departamentales, en ejecución 44 proyectos de mantenimiento rutinario de caminos departamentales, sin ejecución 08 proyectos de mantenimiento rutinario de caminos departamentales. Estudio de Pre Inversión 03 proyectos. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 45'787,488.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 38'808,678.91 soles, que representa el 87.94% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



2.5 UNIDAD EJECUTORA 300: EDUCACION AYACUCHO

La Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho, al II Semestre del año 2018 tiene programado 26, proyectos de inversión pública, en ejecución 07 proyectos de inversión, sin ejecución 19 proyectos de inversión, por estar en formulación de expediente técnico, 01 Estudios de Pre Inversión. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 723,278.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 88,493.20 soles, que representa el 87.78% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



2.6 UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO

La Dirección Regional de Salud Ayacucho, al II Semestre del año 2018 tiene programado 38 proyectos de Inversión Pública para equipamiento, en ejecución 38 proyectos de inversión pública, se encuentra en proceso de adquisición el equipamiento. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 3'193,768.00 soles, con ejecución financiera de S/. 1'922,814.00 soles, que representa el 60.21% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

3.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Mediante Ley N° 30693, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y en el marco de la precitada norma, y conforme a lo dispuesto por el literal b) del artículo 53° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Titular del Pliego, mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 903-2017-GRA/PRES**, de fecha 30 de Diciembre del 2017, aprueba el Presupuesto Institucional de Gastos del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, correspondiente al año 2018.



La aprobación de los recursos financieros asignados al Pliego 444 Gobierno Regional Ayacucho para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, se encuentra distribuido en las Unidades Ejecutoras: 001 Sede Central, 008 PRIDER, 100 Agricultura Ayacucho, 200 Transportes Ayacucho, 300 Educación Ayacucho y Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, con la finalidad de dar mayor operatividad a la gestión administrativa y técnica.



3.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Las Modificaciones Presupuestarias a nivel Institucional, son aprobados por el Titular del Pliego como son los Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas, que incrementan el *Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)*, las mismas que son tramitadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas y los Ministerios del Gobierno Central.



Las Modificaciones Presupuestarias en el nivel Funcional Programático, ocurren cuando son autorizados mediante resolución del Titular del Pliego como son las Anulaciones y Habilitaciones dentro y entre Unidades Ejecutoras, que varían las asignaciones presupuestarias aprobadas en el *Presupuesto Institucional de Apertura*, así como cuando se trasladan los recursos entre proyectos del mismo Grupo Genérico de Gasto.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de diciembre del año 2018, en la **Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe total de S/. 70'545,966.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de junio del año en curso, en la **Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe total de S/. 19'651,731.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de junio del año en curso, en la **Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, fueron las siguientes:

- **Crédito Suplementario** por el importe total de S/. 149'530,008.00 soles

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de junio del año en curso, en la **Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 1'429,632.00 soles.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de junio del año en curso, en la **Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 1,296.00 soles.

3.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), es la modificación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), como consecuencia de las Modificaciones Presupuestarias a nivel Institucional que son aprobados por el Titular del Pliego, como:



los Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas, que incrementan el **Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)**

El Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ayacucho, para Proyectos de Inversión Pública al II Semestre del año 2018, por toda fuente de financiamiento se ha incrementado en S/. 241'158,633.00 soles, que representa el 124.56 % respecto al PIA; esto se debe a los Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas recibidas del Gobierno Nacional. El detalle del incremento por cada fuente de financiamiento se muestra a en el Cuadro N° 01:

- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 70'545'966.00 soles, que representa el 47.90 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 19'651'731.00 soles, que representa el 2,348.36 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 149'530,008.00 soles. respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 1'429,632.00 soles, que representa el 228.42 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 1,296.00 soles, que representa el 0.02 % respecto al PIA.

Asimismo, en el Cuadro N° 01, se observa por fuente de financiamiento el Presupuesto Institucional Modificado, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra el 91.74% para Recursos Ordinarios, 85.31% para Recursos Directamente Recaudados, 78.83% para Operaciones Oficiales de Crédito; 10.34% para Donaciones y Transferencias, 85.80% para Recursos Determinados; y 86.00% por toda fuente de financiamiento.

CUADRO N° 01

**PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2018
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE 2018 | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | PIA | MOD. | PIM | EJEC. ACUM. | % EJEC. ACUM. | SALDO |
| RECURSOS ORDINARIOS | 147,267,000 | 70,545,966 | 217,812,966 | 199,817,020.09 | 91.74 | 17,995,945.91 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 836,827 | 19,651,731 | 20,488,558 | 17,479,023.14 | 85.31 | 3,009,534.86 |
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 0 | 149,530,008 | 149,530,008 | 117,881,215.15 | 78.83 | 31,648,792.85 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 625,874 | 1,429,632 | 2,055,506 | 212491.94 | 10.34 | 1,843,014.06 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 44,871,282 | 1,296 | 44,872,578 | 38,502,517.71 | 85.80 | 6,370,060.29 |
| TOTAL | 193,600,983 | 241,158,633 | 434,759,616 | 373,892,268.03 | 86.00 | 60,867,347.97 |



En el Cuadro N° 02, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento mensual del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.12%), acumulado febrero (3.14%), acumulado marzo (6.70%), acumulado abril (10.33%), acumulado mayo (11.92%), acumulado junio (16.29%), acumulado julio (20.72%), acumulado agosto (26.18%), acumulado setiembre (29.94%), acumulado octubre (41.90%), acumulado noviembre (49.44%), acumulado diciembre (86.00%), respectivamente.

CUADRO N° 02

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2018
POR MESES
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| MESES | PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018 | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | PIA | MOD. | PIM | EJEC. ACUM. | % EJEC. ACUM. | SALDO |
| ENERO | 193,600,983 | 50,326,260 | 243,927,243 | 303,724.97 | 0.12 | 243,623,518.03 |
| FEBRERO | 193,600,983 | 20,007,033 | 263,934,276 | 8,287,182.25 | 3.14 | 255,647,093.75 |
| MARZO | 193,600,983 | 46,726,917 | 310,661,193 | 20,809,184.01 | 6.70 | 289,852,008.99 |
| ABRIL | 193,600,983 | 25,447,671 | 336,108,864 | 34,717,456.55 | 10.33 | 301,391,407.45 |
| MAYO | 193,600,983 | 105,871,671 | 441,980,535 | 52,668,986.15 | 11.92 | 389,311,548.85 |
| JUNIO | 193,600,983 | 0 | 441,980,535 | 72,008,002.30 | 16.29 | 369,972,532.70 |
| JULIO | 193,600,983 | 0 | 441,980,535 | 91,561,404.61 | 20.72 | 350,419,130.39 |
| AGOSTO | 193,600,983 | 0 | 441,980,535 | 115,694,293.94 | 26.18 | 326,286,241.06 |
| SETIEMBRE | 193,600,983 | (7,783,320) | 434,197,215 | 130,005,479.47 | 29.94 | 304,191,735.53 |
| OCTUBRE | 193,600,983 | 0 | 434,197,215 | 181,928,217.39 | 41.90 | 252,268,997.61 |
| NOVIEMBRE | 193,600,983 | 323,817 | 434,521,032 | 214,816,336.16 | 49.44 | 219,704,695.84 |
| DICIEMBRE | 193,600,983 | 238,584 | 434,759,616 | 373,892,268.03 | 86.00 | 60,867,347.97 |
| TOTAL | 193,600,983 | 241,158,633 | 434,759,616 | 373,892,268.03 | 86.00 | 60,867,347.97 |

En el Cuadro N° 03, se observa por toda fuente de financiamiento y por Unidades Ejecutoras, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución acumulado al mes de diciembre del año 2018, que registra conforme al siguiente detalle: U.E. 001 Sede Central (88.45%), U.E. 008 PRIDER (80.81%), U.E. 100 Agricultura Ayacucho (88.33%), U.E. 200 Transportes Ayacucho (84.76%), U.E. 300 Educación Ayacucho (12.24%) y U.E. Dirección Regional de Salud Ayacucho (60.21%), respectivamente.

CUADRO N° 03

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| UNIDADES EJECUTORAS | PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018 | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | PIA | MODIF | PIM | EJEC. ACUM. | % EJEC. ACUM. | SALDO |
| SEDE CENTRAL | 149,843,973 | 126,060,638 | 275,904,611 | 244,050,682.80 | 88.45 | 31,853,928.20 |
| PRIDER | 20,000,000 | 78,214,970 | 98,214,970 | 79,362,673.78 | 80.81 | 18,852,296.22 |
| AGRICULTURA AYACUCHO | 10,000,000 | 935,501 | 10,935,501 | 9,658,925.34 | 88.33 | 1,276,575.66 |
| TRANSPORTES AYACUCHO | 12,957,010 | 32,830,478 | 45,787,488 | 38,808,678.91 | 84.76 | 6,978,809.09 |
| EDUCACION AYACUCHO | 500,000 | 223,278 | 723,278 | 88,493.20 | 12.24 | 634,784.80 |
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO | 300,000 | 2,893,768 | 3,193,768 | 1,922,814.00 | 60.21 | 1,270,954.00 |
| TOTAL | 193,600,983 | 241,158,633 | 434,759,616 | 373,892,268.03 | 86.00 | 60,867,347.97 |

En el Cuadro N° 04, Unidad Ejecutora 001 Sede Central, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.09%), acumulado febrero (3.11%), acumulado marzo (7.90%), acumulado abril (10.19%), acumulado mayo (11.99%), acumulado junio (15.91%), acumulado julio (20.23%), acumulado agosto (23.51%), acumulado setiembre (26.41%), acumulado octubre (37.99%), acumulado noviembre (44.62%), acumulado diciembre (88.45%), respectivamente.

CUADRO N° 04

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
U. E. : 001 SEDE CENTRAL
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| MESES | PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018 | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | PIA | MOD. | PIM | EJEC. ACUM. | % EJC. ACUM. | SALDO |
| ENERO | 149,843,973 | 50,326,260 | 200,170,233 | 173,279.00 | 0.09 | 199,996,954.00 |
| FEBRERO | 149,843,973 | 8,974,510 | 209,144,743 | 6,494,320.35 | 3.11 | 202,650,422.65 |
| MARZO | 149,843,973 | 2,065,079 | 211,209,822 | 16,685,329.14 | 7.90 | 194,524,492.86 |
| ABRIL | 149,843,973 | 24,984,351 | 236,194,173 | 24,061,185.87 | 10.19 | 212,132,987.13 |
| MAYO | 149,843,973 | 44,616,851 | 280,811,024 | 33,663,558.98 | 11.99 | 247,147,465.02 |
| JUNIO | 149,843,973 | 5,000,000 | 285,811,024 | 45,463,859.63 | 15.91 | 240,347,164.37 |
| JULIO | 149,843,973 | 0 | 285,811,024 | 57,830,332.31 | 20.23 | 227,980,691.69 |
| AGOSTO | 149,843,973 | 500,000 | 286,311,024 | 67,297,632.87 | 23.51 | 219,013,391.13 |
| SETIEMBRE | 149,843,973 | (5,386,692) | 280,924,332 | 74,199,400.97 | 26.41 | 206,724,931.03 |
| OCTUBRE | 149,843,973 | 0 | 280,924,332 | 106,719,500.72 | 37.99 | 174,204,831.28 |
| NOVIEMBRE | 149,843,973 | (2,576,183) | 278,348,149 | 124,185,155.16 | 44.62 | 154,162,993.84 |
| DICIEMBRE | 149,843,973 | (2,443,538) | 275,904,611 | 244,050,682.80 | 88.45 | 31,853,928.20 |
| TOTAL | 149,843,973 | 126,060,638 | 275,904,611 | 244,050,682.80 | 88.45 | 31,853,928.20 |

En el Cuadro N° 05, Unidad Ejecutora 008 PRIDER, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.52), acumulado febrero (7.52%), acumulado marzo (5.82%), acumulado abril (15.67%), acumulado de mayo (17.51%), acumulado junio (22.79%), acumulado julio (28.60%), acumulado agosto (36.10%). Acumulado setiembre (40.41%), acumulado octubre (47.75%), acumulado noviembre (58.22%), acumulado diciembre (80.81%), respectivamente.



CUADRO Nº 05

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
U. E. : 008 PRIDER
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| MESES | PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018 | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | PIA | MOD. | PIM | EJEC. ACUM. | % EJEC. ACUM. | SALDO |
| ENERO | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 103,172.40 | 0.52 | 19,896,827.60 |
| FEBRERO | 20,000,000 | 1,783,655 | 21,783,655 | 1,638,321.42 | 7.52 | 20,145,333.58 |
| MARZO | 20,000,000 | 40,706,849 | 62,490,504 | 3,635,798.80 | 5.82 | 58,854,705.20 |
| ABRIL | 20,000,000 | 463,320 | 62,953,824 | 9,864,763.12 | 15.67 | 53,089,060.88 |
| MAYO | 20,000,000 | 28,122,562 | 91,076,386 | 15,945,665.34 | 17.51 | 75,130,720.66 |
| JUNIO | 20,000,000 | 4,000,000 | 95,076,386 | 21,670,680.56 | 22.79 | 73,405,705.44 |
| JULIO | 20,000,000 | 0 | 95,076,386 | 27,191,942.36 | 28.60 | 67,884,443.64 |
| AGOSTO | 20,000,000 | 0 | 95,076,386 | 34,321,569.22 | 36.10 | 60,754,816.78 |
| SETIEMBRE | 20,000,000 | 0 | 95,076,386 | 38,422,296.22 | 40.41 | 56,654,089.78 |
| OCTUBRE | 20,000,000 | 0 | 95,076,386 | 45,395,241.38 | 47.75 | 49,681,144.62 |
| NOVIEMBRE | 20,000,000 | 2,900,000 | 97,976,386 | 57,044,913.30 | 58.22 | 40,931,472.70 |
| DICIEMBRE | 20,000,000 | 238,584 | 98,214,970 | 79,362,673.78 | 80.81 | 18,852,296.22 |
| TOTAL | 20,000,000 | 78,214,970 | 98,214,970 | 79,362,673.78 | 80.81 | 18,852,296.22 |

En el Cuadro Nº 06, Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.00%), acumulado febrero (0.00%), acumulado marzo (0.00%), acumulado abril (1.18%), acumulado mayo (7.95%), acumulado junio (13.04%), acumulado julio (20.22%), acumulado agosto (28.56%), acumulado setiembre (44.96%), acumulado octubre (53.32%), acumulado noviembre (62.66%), acumulado diciembre (88.33%), respectivamente.

CUADRO Nº 06

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
U. E. : 100 AGRICULTURA AYACUCHO
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| MESES | PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018 | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | PIA | MOD. | PIM | EJEC. ACUM. | % EJEC. ACUM. | SALDO |
| ENERO | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| FEBRERO | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| MARZO | 10,000,000 | 586,811 | 10,586,811 | 0.00 | 0.00 | 10,586,811.00 |
| ABRIL | 10,000,000 | 0 | 10,586,811 | 125,055.62 | 1.18 | 10,461,755.38 |
| MAYO | 10,000,000 | 2,745,318 | 13,332,129 | 1,059,942.05 | 7.95 | 12,272,186.95 |
| JUNIO | 10,000,000 | 0 | 13,332,129 | 1,738,127.52 | 13.04 | 11,594,001.48 |
| JULIO | 10,000,000 | 0 | 13,332,129 | 2,695,885.29 | 20.22 | 10,636,243.71 |
| AGOSTO | 10,000,000 | 0 | 13,332,129 | 3,807,853.20 | 28.56 | 9,524,275.80 |
| SETIEMBRE | 10,000,000 | (2,396,628) | 10,935,501 | 4,916,871.34 | 44.96 | 6,018,629.66 |
| OCTUBRE | 10,000,000 | 0 | 10,935,501 | 5,831,282.90 | 53.32 | 5,104,218.10 |
| NOVIEMBRE | 10,000,000 | 0 | 10,935,501 | 6,852,519.61 | 62.66 | 4,082,981.39 |
| DICIEMBRE | 10,000,000 | 0 | 10,935,501 | 9,658,925.34 | 88.33 | 1,276,575.66 |
| TOTAL | 10,000,000 | 935,501 | 10,935,501 | 9,658,925.34 | 88.33 | 1,276,575.66 |

En el Cuadro Nº 07, Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de

Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.21%), acumulado febrero (0.70%), acumulado marzo (2.22%), acumulado abril (3.04%), acumulado mayo (3.79%), acumulado junio (6.89%), acumulado julio (8.19%), acumulado agosto (21.57%), acumulado setiembre (26.05%), acumulado octubre (51.90%), acumulado noviembre (58.05%), acumulado diciembre (84.76%), respectivamente.

CUADRO N° 07

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
U. E. : 200 TRANSPORTES AYACUCHO
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| MESES | PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018 | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | PIA | MOD. | PIM | EJEC. ACUM. | % EJEC. ACUM. | SALDO |
| ENERO | 12,957,010 | 0 | 12,957,010 | 27,273.57 | 0.21 | 12,929,736.43 |
| FEBRERO | 12,957,010 | 9,000,000 | 21,957,010 | 154,540.48 | 0.70 | 21,802,469.52 |
| MARZO | 12,957,010 | 0 | 21,957,010 | 488,056.07 | 2.22 | 21,468,953.93 |
| ABRIL | 12,957,010 | 0 | 21,957,010 | 666,451.94 | 3.04 | 21,290,558.06 |
| MAYO | 12,957,010 | 30,386,940 | 52,343,950 | 1,984,786.18 | 3.79 | 50,359,163.82 |
| JUNIO | 12,957,010 | (9,000,000) | 43,343,950 | 2,985,910.99 | 6.89 | 40,358,039.01 |
| JULIO | 12,957,010 | 0 | 43,343,950 | 3,549,338.45 | 8.19 | 39,794,611.55 |
| AGOSTO | 12,957,010 | 0 | 43,343,950 | 9,347,132.45 | 21.57 | 33,996,817.55 |
| SETIEMBRE | 12,957,010 | 0 | 43,343,950 | 11,292,004.74 | 26.05 | 32,051,945.26 |
| OCTUBRE | 12,957,010 | 0 | 43,343,950 | 22,495,051.20 | 51.90 | 20,848,898.80 |
| NOVIEMBRE | 12,957,010 | 0 | 43,343,950 | 25,162,506.90 | 58.05 | 18,181,443.10 |
| DICIEMBRE | 12,957,010 | 2,443,538 | 45,787,488 | 38,808,678.92 | 84.76 | 6,978,809.08 |
| TOTAL | 12,957,010 | 32,830,478 | 45,787,488 | 38,808,678.92 | 84.76 | 6,978,809.08 |

En el Cuadro N° 08, Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.00%), acumulado febrero (0.00%), acumulado marzo (0.00%), acumulado abril (0.00%), acumulado mayo (1.23%), acumulado junio (1.23%), acumulado julio (3.19%), acumulado agosto - noviembre (5.40%), acumulado diciembre (12.40%), respectivamente.



CUADRO N° 08

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
U. E. : 300 EDUCACION AYACUCHO
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| MESES | PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018 | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|
| | PIA | MOD. | PIM | EJEC. ACUM. | % EJEC. ACUM. | SALDO |
| ENERO | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| FEBRERO | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| MARZO | 500,000 | 723,278 | 1,223,278 | 0.00 | 0.00 | 1,223,278.00 |
| ABRIL | 500,000 | 0 | 1,223,278 | 0.00 | 0.00 | 1,223,278.00 |
| MAYO | 500,000 | 0 | 1,223,278 | 15,033.60 | 1.23 | 1,208,244.40 |
| JUNIO | 500,000 | 0 | 1,223,278 | 15,033.60 | 1.23 | 1,208,244.40 |
| JULIO | 500,000 | 0 | 1,223,278 | 39,076.20 | 3.19 | 1,184,201.80 |
| AGOSTO | 500,000 | (500,000) | 723,278 | 39,076.20 | 5.40 | 684,201.80 |
| SETIEMBRE | 500,000 | 0 | 723,278 | 39,076.20 | 5.40 | 684,201.80 |
| OCTUBRE | 500,000 | 0 | 723,278 | 39,076.20 | 5.40 | 684,201.80 |
| NOVIEMBRE | 500,000 | 0 | 723,278 | 39,076.20 | 5.40 | 684,201.80 |
| DICIEMBRE | 500,000 | 0 | 723,278 | 88,493.20 | 12.24 | 634,784.80 |
| TOTAL | 500,000 | 223,278 | 723,278 | 88,493.20 | 12.24 | 634,784.80 |

En el Cuadro N° 09, Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero – mayo (0.00%), acumulado a junio (4.21%), acumulado julio (7.98%), acumulado agosto (27.59%), acumulado setiembre (35.56%), acumulado octubre (45.34%), acumulado noviembre (47.97%), acumulado diciembre (60.21%), respectivamente.

CUADRO N° 09

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2018
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
U. E. : UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| MESES | PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2018 | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | PIA | MOD. | PIM | EJEC. ACUM. | % EJEC. ACUM. | SALDO |
| ENERO | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| FEBRERO | 300,000 | 248,868 | 548,868 | 0.00 | 0.00 | 548,868.00 |
| MARZO | 300,000 | 2,644,900 | 3,193,768 | 0.00 | 0.00 | 3,193,768.00 |
| ABRIL | 300,000 | 0 | 3,193,768 | 0.00 | 0.00 | 3,193,768.00 |
| MAYO | 300,000 | 0 | 3,193,768 | 0.00 | 0.00 | 3,193,768.00 |
| JUNIO | 300,000 | 0 | 3,193,768 | 134,390.00 | 4.21 | 3,059,378.00 |
| JULIO | 300,000 | 0 | 3,193,768 | 254,830.00 | 7.98 | 2,938,938.00 |
| AGOSTO | 300,000 | 0 | 3,193,768 | 881,030.00 | 27.59 | 2,312,738.00 |
| SETIEMBRE | 300,000 | 0 | 3,193,768 | 1,135,830.00 | 35.56 | 2,057,938.00 |
| OCTUBRE | 300,000 | 0 | 3,193,768 | 1,448,065.00 | 45.34 | 1,745,703.00 |
| NOVIEMBRE | 300,000 | 0 | 3,193,768 | 1,532,165.00 | 47.97 | 1,661,603.00 |
| DICIEMBRE | 300,000 | 0 | 3,193,768 | 1,922,814.00 | 60.21 | 1,270,954.00 |
| TOTAL | 300,000 | 2,893,768 | 3,193,768 | 1,922,814.00 | 60.21 | 1,270,954.00 |

IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 OBSERVACIONES

- A los Órganos Estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho, se ha solicitado la remisión de la Evaluación Física Financiera de los Proyectos de Inversión Pública, ejecutados al II Semestre del año 2018, a la fecha han incumplido en remitir.
- La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho, ha presentado información incompleta de los avances físicos financieros de los proyectos de inversión pública ejecutados por administración directa y contrata.
- Asimismo, las Direcciones Sub Regionales y Unidades Operativas, no han presentado ninguna información de avance físico financiero de los proyectos a su cargo, del periodo solicitado.



La Gerencia Regional de Infraestructura, lo considera como la meta física total a cada PIP, no se tiene desagregado a nivel de componentes, la evaluación física financiera lo efectúan en base a las valorizaciones y el presupuesto asignado a cada PIP, lo cual imposibilita la determinación de las metas físicas totales y ejecutadas a nivel de componentes de cada PIP.

- La Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, PRIDER, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, la Dirección Regional de Agricultura, la Dirección Regional de Educación, la Dirección Regional de Salud, no han informado la Evaluación Físico Financiero de los Proyectos de Inversión ejecutados del periodo solicitado.

4.2 RECOMENDACIONES

- La Gerencia Regional de Infraestructura debe emitir una Directiva General del Proceso de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, que ejecuta el Gobierno Regional de Ayacucho, a fin de que los Órganos Estructurados y las Unidades Ejecutoras, implemente las medidas correctivas.
- Asimismo, se debe emitir una Directiva para el Seguimiento de la Inversión Pública, en el marco de la normatividad vigente.
- La Gerencia Regional de Infraestructura, debe sistematizar la ejecución física financiera de los Proyectos de Inversión Pública para su registro en el Módulo Infobras. Asimismo, debe remitir la información de los Avances físicos mensualmente a la Sub Gerencia de Finanzas y Sub Gerencia de Planeamiento, para su registro en el Módulo Presupuestario del SIAF, y Evaluación Trimestral, respectivamente.
- La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, deben



remitir mensualmente la información de los Avances físicos de los PIP a su cargo, a la Gerencia Regional de Infraestructura, para su consolidación a nivel de Unidad Ejecutora, para su posterior remisión a la Sub Gerencia de Finanzas y Sub Gerencia de Planeamiento, para su registro en el Módulo Presupuestal del SIAF y Evaluación Trimestral, respectivamente.

ANEXOS:

En los anexos se adjunta la articulación de los Objetivos Estratégicos, Programas Presupuestales y Proyectos de Inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional de Ayacucho en el presente ejercicio fiscal.

Asimismo, se adjunta la Evaluación Física Financiera de los Proyectos de Inversión Pública al mes de Diciembre del año 2018, desagregados por Unidades Ejecutoras que a continuación se indican:

- Unidad Ejecutora: 001 Sede Central
- Unidad Ejecutora: 008 PRIDER
- Unidad Ejecutora: 100 Agricultura Ayacucho
- Unidad Ejecutora: 200 Transportes Ayacucho
- Unidad Ejecutora: 300 Salud Ayacucho
- Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|----|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | PROV. | DIST. | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 1 | NO TIENE | 2000270: GESTION DE PROYECTOS | MULTIPROV. | MULTIDIST | 36,490,360 | 1,800,000 | 2,471,161 | 2,458,827 | 99.50 | 38,949,187 | 94.03 | PRIDER |
| 2 | NO TIENE | 2000351: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | HUAMANGA | AYACUCHO | 275,637 | | 15,874,074 | 15,874,073 | 100.00 | 16,149,710 | 49.57 | SEDE CENTRAL, SEDE CENTRAL, PRIDER, AGRICULTURA EDUCACION, SALUD |
| 3 | NO TIENE | 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | MULTIPROV. | MULTIDIST | 60,934,392 | 38,070,051 | 12,469,292 | 10,452,714 | 83.83 | 71,387,106 | 82.22 | SEDE CENTRAL, TRANSPORTES |
| 4 | NO TIENE | 2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | MULTIPROV. | MULTIDIST | 54,569,965 | 31,767,839 | 9,990,000 | 8,244,505 | 82.53 | 62,814,470 | 83.05 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 5 | 22034 | 2024704: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE CACAO, PLATANOS, CITRICOS Y AGROFORESTERIA EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA LA MAR AYACUCHO | LA MAR | SANTA ROSA | 1,990,084 | | 6,000 | 5,680 | 94.67 | 1,995,764 | 100.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 6 | 44147 | 2041492: FORESTACION Y REFORESTACION CON TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELO Y PRODUCCION EN LA PROVINCIA DE HUANTA | HUANTA | HUANTA | 693,476 | | 9,000 | 8,614 | 95.71 | 702,090 | 91.81 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 7 | 24599 | 2042817: APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIDO DE LA VICUNA EN LA REGION | MULTIPROV. | MULTIDIST | 5,659,890 | | 12,000 | 12,000 | 100.00 | 5,671,890 | 99.99 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 8 | 42371 | 2045187: REFORESTACION Y CONSERVACION DE SUELOS EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS | HUANCASANCOS | SANCOS | 1,444,016 | | 12,000 | 12,000 | 100.00 | 1,456,016 | 81.85 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 9 | 52624 | 2045188: FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS SUELOS DE APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA REGION AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | 1,404,507 | | 7,000 | 6,384 | 91.20 | 1,410,891 | 74.08 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 10 | 12975 | 2045190: REFORESTACION PARTICIPATIVA PARA RECUPERACION DE SUELOS Y MEJORAMIENTO DE PRODUCCION EN LAS ZONAS DE ANCON Y TRIBOLINE - SIVIA | HUANTA | SIVIA | 1,356,202 | | 9,000 | 8,226 | 91.40 | 1,364,428 | 70.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 11 | 55638 | 2045261: ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES EN LOS DISTRITOS DE HUANCAPÍ Y | VICTOR FAJARDO | HUANCAPÍ, COLCA | 1,213,252 | | 11,000 | 11,000 | 100.00 | 1,224,252 | 68.86 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 12 | 55970 | 2045362: FORESTACION Y REFORESTACION EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | CANGALLO | CANGALLO | 1,530,578 | | 10,800 | 10,797 | 99.97 | 1,541,375 | 76.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|----|-----------|---|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | | | |
| 13 | 56071 | 2045363: FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE SANTILLANA Y HUANTA - AYACUCHO | HUANTA | HUANTA, SANTILLANA | 1,982,157 | 1,765,331 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 100.00 | 85.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 14 | 56613 | 2045364: FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE PUYUSCA PROVINCIA DE PARINACOCCHAS REGION AYACUCHO | PARINACOCCHAS | PUYUSCA | 1,904,541 | 1,242,119 | 11,000 | 10,977 | 10,977 | 99.79 | 64.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 15 | 57870 | 2045947: FORESTACION Y REFORESTACION DISTRITO DE PAUZA, PARARCA Y SARA SARA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | PAUZA, PARARCA, SARA SARA | 1,885,320 | 1,354,618 | 11,000 | 1,314 | 1,355,932 | 11.95 | 70.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 16 | 58730 | 2045948: FORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO | VILCASHUAMAN | VILCASHUAMAN | 1,895,844 | 1,310,119 | 9,000 | 8,168 | 1,318,287 | 90.76 | 69.54 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 17 | 55818 | 2045951: FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE TAMBO Y SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | LA MAR | TAMBO, SAN MIGUEL | 1,664,215 | 1,412,067 | 10,800 | 10,497 | 1,422,564 | 97.19 | 83.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 18 | 58705 | 2046375: FORESTACION Y REFORESTACION DE AREAS CON APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - REGION | LUCANAS | PUQUIO | 1,775,000 | 1,219,704 | 11,000 | 10,910 | 1,230,614 | 99.18 | 68.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 19 | 55601 | 2046440: RECUPERACION DE COBERTURA FORESTAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE - REGION AYACUCHO | SUCRE | QUEROBAMBA | 1,870,760 | 1,376,319 | 9,000 | 8,993 | 1,385,312 | 99.92 | 73.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 20 | 38190 | 2050413: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | QUINUA | 41,239,641 | 25,493,461 | 1,987,750 | 11,623,425 | 5,841,775 | 50.26 | 74.66 | PRIDER |
| 21 | 55506 | 2055858: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS | HUAMANGA | AYACUCHO | 64,320,111 | 35,463,025 | 3,042,990 | 13,336,508 | 12,693,706 | 95.18 | 72.17 | SEDE CENTRAL |
| 22 | 71830 | 2058688: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA AVANCA Y JIRON GIRASOLES DEL BARIO DE SANTA ELENA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 1,679,442 | 1,535,172 | 0 | 123,989 | 120,324 | 97.04 | 100.00 | SEDE CENTRAL |
| 23 | 41021 | 2061432: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE LACTEOS EN LA MICROCUENCA DE ALLPACHAKA | HUAMANGA | HUASCAHURA | 1,574,081 | 1,541,381 | 8,600 | 8,319 | 1,549,700 | 96.73 | 98.45 | AGRICULTURA AYACUCHO |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|----|-----------|---|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|------------------|---|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 24 | 18413 | 2062608: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO NEGROMAYO - ANDAMARCA | LUCANAS | CARMEN SALCEDO | 2,674,200 | 1,108,680 | 438,173 | 438,173 | 100.00 | 438,173 | 1,546,853 | 83.30 | SEDE CENTRAL - SUB REGION LUCANAS |
| 25 | 67820 | 2068056: CONSTRUCCION DE MINI REPRESA CARHUANAYRE, OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO NEGROMAYO - ANDAMARCA | LUCANAS | OTOCA | 5,009,193 | 4,642,672 | 366,520 | 336,578 | 57.01 | 191,874 | 4,834,546 | 93.83 | SEDE CENTRAL |
| 26 | 43531 | 2077939: AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA) | PARINACOCCHAS | CORACORA | 167,333,583 | 23,642,925 | 3,437,657 | 41,280,886 | 83.99 | 34,670,943 | 58,313,868 | 23.00 | PRIDER |
| 27 | 36364 | 2078579: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIIRESA-AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | 56,727,096 | 8,692,732 | 689,763 | 6,372,395 | 1.33 | 84,561 | 8,777,293 | 52.92 | SEDE CENTRAL |
| 28 | 75287 | 2086417: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCION DE PAPA EN LA REGION AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 5,332,159 | 5,182,944 | 20,000 | 20,000 | 99.86 | 19,971 | 5,202,915 | 97.48 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 29 | 97456 | 2086418: DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 7,521,915 | 7,028,265 | 479,826 | 479,826 | 93.28 | 447,558 | 7,475,823 | 86.31 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 30 | 48178 | 2091046: PRODUCCION AGROFORESTAL DE TARA EN LA REGION AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 4,297,630 | 4,233,514 | 11,000 | 11,000 | 99.10 | 10,901 | 4,244,415 | 80.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 31 | 11843 | 2094881: MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC - SAISA | LUCANAS | SAISA | 6,682,021 | 5,381,788 | 0 | 211,960 | 100.00 | 211,959 | 5,593,747 | 80.93 | SEDE CENTRAL - UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS |
| 32 | 105204 | 2097212: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUCUILA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | SARHUA | 8,432,573 | 6,351,267 | 2,056,561 | 224,644 | 99.97 | 224,574 | 6,575,841 | 95.41 | SEDE CENTRAL - SUB REGION VICTOR FAJARDO |
| 33 | 104570 | 2099779: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | LA MAR | LUIS CARRANZA | 13,361,600 | 8,841,759 | 12,351 | 4,509,340 | 77.42 | 3,491,124 | 12,332,883 | 85.00 | PRIDER |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|----|-----------|--|----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 34 | 108702 | 2110224: CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA DE INTEGRACION ANILLO CHUSCHI - SARHUA - HUANCASANCOS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | SARHUA | 5,244,255 | 1,379,580 | 2,932,960 | 3,773,561 | 3,652,513 | 96.79 | 5,032,093 | 95.95 | SEDE CENTRAL |
| 35 | 114684 | 2110606: CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | 6,108,333 | 5,301,924 | 349,618 | 349,618 | 100.00 | 92.52 | 5,651,542 | 100.00 | SEDE CENTRAL - SUB REGION VILCASHUAMAN |
| 36 | 102532 | 2110803: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MAIZ MORADO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA Y LA MAR - REGION AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 985,820 | 976,954 | 8,800 | 8,800 | 92.58 | 99.93 | 985,101 | 98.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 37 | 88623 | 2110805: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ARTICULACION COMERCIAL DE LA QUINUA, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO | VILCASHUAMAN | VILCASHUAMAN | 686,755 | 668,535 | 8,800 | 8,800 | 99.98 | 98.63 | 677,333 | 97.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 38 | 80757 | 2110806: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE LECHE DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LARCAY, PROVINCIA SUCRE - AYACUCHO | SUCRE | SAN PEDRO DE LARCAY | 756,481 | 736,776 | 10,000 | 10,000 | 99.92 | 98.72 | 746,768 | 95.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 39 | 93521 | 2110976: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE CADENA PRODUCTIVA DE PALTO EN LOS DISTRITOS DE LAS CABEZADAS, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO | LUCANAS | MULTIDIST | 2,255,687 | 1,958,532 | 13,200 | 13,200 | 100.00 | 87.41 | 1,971,732 | 85.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 40 | 119530 | 2111071: FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 2,049,755 | 1,237,025 | 400,000 | 351,786 | 339,817 | 96.60 | 1,576,842 | 75.81 | SEDE CENTRAL - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION |
| 41 | 84816 | 2111234: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION DESCENTRALIZADA | HUAMANGA | AYACUCHO | 2,367,808 | 2,195,259 | 172,400 | 161,075 | 158,100 | 98.15 | 2,353,359 | 79.07 | SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|----|-----------|--|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 42 | 86079 | 2111751: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SAN AGUSTIN DE TACA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO | VICTOR FAJARDO | CANARIA | 3,965,046 | 3,857,617 | 0 | 107,428 | 94,687 | 88.14 | 3,952,304 | 99.68 | SEDE CENTRAL - SUB REGION FAJARDO |
| 43 | 68393 | 2112361: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO | HUANCASANCOS | CARAPO | 3,926,269 | 200,000 | 999,999 | 25,185 | | 0.00 | 200,000 | 5.09 | SEDE CENTRAL - DIRCETUR |
| 44 | 84485 | 2112629: DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO | HUAMANGA, CANGALLO | MULTIDIST | 6,000,000 | 5,932,389 | 0 | 67,608 | 67,608 | 100.00 | 5,999,997 | 100.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 45 | 98529 | 2112726: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ILLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPI, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUANCARAYLLA, HUANCAPI | 5,611,531 | 3,673,778 | 0 | 1,373,418 | 1,274,205 | 92.78 | 4,947,983 | 88.18 | SEDE CENTRAL |
| 46 | 121777 | 2112940: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION DE AYACUCHO. | MULTIPROV. | MULTIDIST | 3,848,932 | 2,092,936 | 500,000 | 500,000 | 499,863 | 99.97 | 2,592,799 | 67.36 | SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO |
| 47 | 132686 | 2113615: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CCECCA - ISHUA - HUAYCAHUACHO, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | 5,652,463 | 1,911,867 | 2,000,000 | 2,163,198 | 1,530,200 | 70.74 | 3,442,067 | 60.89 | SEDE CENTRAL - SUB REGION LUCANAS |
| 48 | 155765 | 2114553: MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALPACA EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA REGION AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 5,367,928 | 4,190,384 | 0 | 812,000 | 799,998 | 98.52 | 4,990,382 | 92.97 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 49 | 87235 | 2117186: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO Nº 07 TAMBILLO II ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | 9,883,005 | 9,639,503 | | 32,000 | | 0.00 | 9,639,503 | 97.54 | PRIDER |
| 50 | 118627 | 2122318: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 5,330,866 | 5,114,154 | | 159,712 | 32,340 | 20.25 | 5,146,494 | 96.54 | SEDE CENTRAL |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|----|-----------|---|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | | |
| 51 | 139191 | 2124055: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULICARAY - SANTA ROSA DE COCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCASANCOS - AYACUCHO | HUANCASANCOS | SANTIAGO DE LUCANAMARCA | 5,608,368 | 4,085,967 | 1,147,949 | 359,641 | 359,641 | 100.00 | 4,445,608 | 79.27 | 84.81 | SEDE CENTRAL - SUB REGION HUANCASANCOS |
| 52 | 147369 | 2125947: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED POMABAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - DISA AYACUCHO, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | 4,692,924 | 4,207,841 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 100.00 | 4,517,841 | 96.27 | 100.00 | SEDE CENTRAL |
| 53 | 136837 | 2130424: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO GANADERO EN LAS COMUNIDADES SAN JUAN DE CUCHOQUERA Y SAN JERONIMO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | 1,588,173 | 1,501,285 | 10,800 | 10,609 | 10,609 | 98.23 | 1,511,894 | 95.20 | 94.00 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 54 | 81815 | 2133326: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 8,785,986 | 5,515,291 | 775,939 | 336,587 | 336,587 | 43.38 | 5,851,878 | 66.60 | 64.50 | SEDE CENTRAL |
| 56 | 158896 | 2133347: MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LAS AREAS URBANO POPULARES DE DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGION AYACUCHO | HUAMANGA, HUANTA | MULTIDIST | 6,558,843 | 2,269,737 | 96,037 | 96,036 | 96,036 | 100.00 | 2,365,773 | 36.07 | 35.00 | SEDE CENTRAL |
| 57 | 79697 | 2133673: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº 38018/MX-P. MARAVILLAS - | HUAMANGA | AYACUCHO | 5,069,880 | 1,478,940 | 2,442,994 | 3,552,413 | 3,551,665 | 99.98 | 5,030,605 | 99.23 | 100.00 | SEDE CENTRAL |
| 58 | | 2133920: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO; PROVINCIA DE HUAMANGA Y DISTRITO DE AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 77,143,552 | 66,081,326 | 1,657,920 | 0 | 0 | 0.00 | 66,081,326 | 85.66 | 100.00 | SEDE CENTRAL |



W. VICTOR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|----|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|------------------|---|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | | | % AVANCE |
| 59 | 174925 | 2133935: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE BOVINOS EN LOS CENTROS POBLADOS ACOCRO, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | ACOCRO | 1,136,330 | 1,067,527 | 10,800 | 1,296 | 12.00 | 1,068,823 | 94.06 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 60 | 164811 | 2134353: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL ANCO | 7,732,527 | 6,859,283 | 873,243 | 873,139 | 99.99 | 7,732,422 | 100.00 | SEDE CENTRAL - SUB REGION LA MAR |
| 61 | 119454 | 2134825: MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO | HUANCASANCOS | CARAPO | 5,291,921 | 5,290,009 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5,290,009 | 99.96 | SEDE CENTRAL - SUB REGION HUANCASANCOS |
| 62 | 177108 | 2136940: CONSTRUCCION DE LA REPRESA YANACOCHA EN EL CENTRO POBLADO MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | 5,614,243 | 5,333,232 | 64,955 | 227,108 | 0.00 | 5,333,232 | 94.99 | PRIDER |
| 63 | 158841 | 2139036: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 51,570,725 | 1,789,860 | 7,430,000 | 7,158,418 | 96.34 | 8,948,278 | 17.35 | PRIDER |
| 64 | 68986 | 2144005: CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 19,794,989 | 18,845,064 | 947,125 | 1,007,871 | 89.84 | 19,695,964 | 99.50 | PRIDER |
| 65 | 177994 | 2144062: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 6,990,279 | 6,818,402 | 171,877 | 186,588 | 99.85 | 6,990,021 | 100.00 | SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DEFENSA CIVIL |
| 66 | 75261 | 2145301: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO | PARINACOCCHAS | CHUMPI | 31,418,318 | 20,609,816 | 10,727,189 | 8,786,645 | 81.91 | 29,396,461 | 93.56 | PRIDER |
| 67 | 176659 | 2146727: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 1,178,920 | 1,105,496 | 0 | 61,373 | 99.74 | 1,166,709 | 96.81 | SEDE CENTRAL - OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL |



M. Vilchez

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|----|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | | | | |
| 68 | 170344 | 2146873: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 650,635 | 21,727 | 398,417 | 0 | #DIV/0! | 21,727 | 3.34 | 0.00 | SEDE CENTRAL |
| 69 | 190852 | 2150545: MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 5,379,158 | 4,006,018 | 700,000 | 699,982 | 695,058 | 4,701,076 | 87.39 | 84.77 | SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| 70 | 178771 | 2150571: IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 2,766,859 | 2,705,134 | 0 | 27,213 | 10,400 | 2,715,534 | 98.15 | 96.99 | SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| 71 | 208604 | 2153812: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA Nº 38589 DE NUÑUMHUAYCCO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS CANGALLO - AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | 3,477,856 | 3,068,662 | 392,758 | 392,758 | 392,758 | 3,461,420 | 99.53 | 100.00 | SEDE CENTRAL - SUB REGION CANGALLO |
| 72 | 186885 | 2154898: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA M/MX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | PAUZA | 13,604,482 | 9,955,722 | | 3,648,759 | 948,010 | 10,903,732 | 80.15 | 73.00 | SEDE CENTRAL |
| 73 | 184451 | 2155646: MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. Nº 22/MX-P DE NIÑO JESUS, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | CANGALLO | CANGALLO | 4,097,408 | 3,967,407 | 107,080 | 107,080 | 101,757 | 4,069,164 | 99.31 | 100.00 | SEDE CENTRAL - SUB REGION CANGALLO |
| 74 | 199362 | 2155812: MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 1,740,790 | 1,587,343 | 153,331 | 121,318 | 79.12 | 1,708,661 | 98.15 | 95.00 | SEDE CENTRAL - GRRINGMA |
| 75 | 213363 | 2155813: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE PRODUCCION QUINUA EN LA REGION AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 8,066,847 | 5,954,548 | 1,037,190 | 1,363,426 | 1,241,781 | 7,196,329 | 89.21 | 85.06 | AGRICULTURA AYACUCHO |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|----|-----------|--|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|------------------------------|--|---|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | | | |
| 76 | 185247 | 2156169: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38231-MX-P EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - VILCASHUAMAN - | VILCASHUAMAN | INDEPENDENCIA | 2,749,638 | 2,642,472 | 107,166 | 107,166 | 100.00 | 100.00 | SEDE CENTRAL - SUB REGION VILCASHUAMAN | |
| 77 | 199613 | 2157293: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACME, DISTRITOS DE COLTA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO Y REGION AYACUCHOS | PAUCAR DEL SARA SARA | COLTA, OYOLO | 47,604,673 | 1,100,162 | 13,844 | 0 | 0.00 | 2.31 | PRIDER | |
| 78 | 148408 | 2158001: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO INTEGRAL DE LA CRIANZA DE OVINOS EN LAS PROVINCIAS DE LUCANAS, HUACASANCOS, VICTOR FAJARDO, CANGALLO Y HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 3,620,485 | 0 | 1,500,000 | 1,210,600 | 80.71 | 33.44 | AGRICULTURA AYACUCHO | |
| 79 | 200924 | 2158015: CREACION DE LA CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | SARHUA | 9,997,074 | 28,240 | 1,500,000 | 0 | #DIV/0! | 0.28 | SEDE CENTRAL | |
| 80 | 9334 | 2160200: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN | VILCASHUAMAN | VISCHONGO, VILCASHUAMAN | 176,972,537 | 161,466,257 | 0 | 13,684,030 | 11,918,782 | 87.10 | 88.19 | SEDE CENTRAL |
| 81 | 146922 | 2161517: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR Y VILCAS HUAMAN - REGION AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 3,949,429 | 3,613,644 | 0 | 142,220 | 138,307 | 97.25 | 91.50 | SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| 82 | 201490 | 2162430: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 38030 SAN MARTIN DE PORRES DE CAPILLAPATA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO | HUAMANGA | SANB JUAN BAUTISTA | 790,815 | 702,713 | 88,101 | 0.00 | 0.00 | 88.86 | 98.00 | SEDE CENTRAL |



W. Vilchez

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|----|-----------|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------------------|--------------------|---|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 83 | 233250 | 216250: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTION DE INVERSION PUBLICA EN EL AMBITO DE LA REGION AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 2,037,999 | 1,530,847 | 350,000 | 472,206 | 248,982 | 52.73 | 1,779,829 | 87.33 | SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS |
| 84 | 240061 | 2165166: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 473,793,823 | 443,310,806 | 17,223,116 | 14,299,932 | 83.03 | 457,610,738 | 96.58 | SEDE CENTRAL | |
| 85 | 246778 | 2173261: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°432-12/MX-U EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION MOLLEPATA II, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 1,194,934 | 15,185 | 26,995 | 0.00 | 0.00 | 15,185 | 1.27 | EDUCACION AYACUCHO | |
| 86 | 247206 | 2173263: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.N 432-51/MX-U LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | 1,230,270 | 1,165,380 | 62,654 | 62,653 | 100.00 | 1,228,033 | 99.82 | SEDE CENTRAL | |
| 87 | 247153 | 2173264: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-110/MX-U WARI SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | 2,028,607 | 1,701,529 | 322,656 | 309,998 | 96.08 | 2,011,527 | 99.16 | SEDE CENTRAL | |
| 88 | 247140 | 2173266: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-34/MX-U CASAORCCO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | 1,473,707 | 33,069 | 9,110 | 0.00 | 0.00 | 33,069 | 2.24 | EDUCACION AYACUCHO | |
| 89 | 247094 | 2173268: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-81/MX-U - QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | 1,151,220 | 33,069 | 9,110 | 0.00 | 0.00 | 33,069 | 2.87 | EDUCACION AYACUCHO | |



W. Vilchez

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | | |
|----|-----------|--|----------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 |
| 90 | 246774 | 2173269: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-98/MX-U SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - | HUAMANGA | AYACUCHO | 1,340,375 | 15,185 | | 26,995 | | | 0.00 | 15,185 | 1.13 | EDUCACION AYACUCHO |
| 91 | 246768 | 2173270: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N 432-29/MX-U TAMBOPUQUIO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | 1,583,208 | 33,069 | | 9,110 | | | 0.00 | 33,069 | 2.09 | EDUCACION AYACUCHO |
| 92 | 249725 | 2173271: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-21/MX-U DE ÑAHUINPUQUIO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 686,528 | 16,028 | | 10,123 | | | 0.00 | 16,028 | 2.33 | EDUCACION AYACUCHO |
| 93 | 250222 | 2173293: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 429-57/MX-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | 988,701 | 823,356 | | 165,345 | 165,345 | 100.00 | 100.00 | 988,701 | 100.00 | SEDE CENTRAL |
| 94 | 249132 | 2173294: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N°429-25/MX-U DEL CC.PP. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 815,177 | 16,028 | | 10,123 | | | 0.00 | 16,028 | 1.97 | EDUCACION AYACUCHO |
| 95 | 250213 | 2173295: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N°429-7/MX-U DEL CC.PP. UCHURACCAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 1,057,755 | 0 | | 37,584 | 7,517 | 20.00 | 20.00 | 7,517 | 0.71 | EDUCACION AYACUCHO |




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|-----|-----------|---|----------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|---------|----------|-----------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 96 | 248803 | 2173308: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°429-86/MX-U DE SANAMBABA, DISTRITO DE AYAHUANO, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYAHUANO. | HUANTA | AYAHUANO | 841,562 | 821,992 | | 16,287 | | 0,00 | 0,00 | 821,992 | 97.67 | SEDE CENTRAL |
| 97 | 246321 | 2173328: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-10/MX-P DE CHACHASPATA, DISTRITO DE AYAHUANO, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO | HUANTA | AYAHUANO | 1,061,558 | 1,048,090 | | 10,184 | | 0,00 | 0,00 | 1,048,090 | 98.73 | SEDE CENTRAL |
| 98 | 249128 | 2173329: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-30/MX-U SAN MIGUEL DE PUCARAOAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 874,459 | 852,190 | | 18,984 | | 0,00 | 0,00 | 852,190 | 97.45 | SEDE CENTRAL |
| 99 | 247219 | 2173449: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 432-35/MX-U NUEVO AMANECER - YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | 1,455,802 | 33,069 | | 9,110 | | 0,00 | 0,00 | 33,069 | 2.27 | EDUCACION AYACUCHO |
| 100 | 249211 | 2173521: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA L.E. N° 38254/MX-P - LUIS CAYERO BENDEZU DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION DE AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 1,380,023 | 1,366,442 | | 10,299 | | 0,00 | 0,00 | 1,366,442 | 99.02 | SEDE CENTRAL |
| 101 | 248895 | 2174751: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-15/MX-U DE ALLPACHAKA DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | 898,666 | 815,479 | | 62,654 | 62,653 | 100.00 | 100.00 | 878,132 | 97.72 | SEDE CENTRAL |
| 102 | 248883 | 2174752: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-38/MX-P DE CHANCHAYILLO, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | 699,011 | 632,106 | | 62,654 | 62,654 | 100.00 | 100.00 | 694,760 | 99.39 | SEDE CENTRAL |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | | |
|-----|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------|---|------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 |
| 103 | 248872 | 2174753: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-37/MX-U-QUISHUARCANCHA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | 1,323,275 | 730,422 | 543,983 | 543,980 | 100.00 | 1,274,402 | 96.31 | 100.00 | SEDE CENTRAL | |
| 104 | 249001 | 2176091: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-36/MX-U DE SACHABAMBA DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | 870,408 | 805,518 | 61,923 | 61,922 | 100.00 | 867,440 | 99.66 | 100.00 | SEDE CENTRAL | |
| 105 | 248899 | 2176098: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 432-16 DEL CENTRO POBLADO DE MANALLASACC, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | 477,162 | 413,240 | 62,654 | 62,654 | 100.00 | 475,894 | 99.73 | 100.00 | SEDE CENTRAL | |
| 106 | 245184 | 2176124: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 406MX-U DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | 186,121 | 169,492 | 11,083 | 8,994 | 81.15 | 178,486 | 95.90 | 100.00 | SEDE CENTRAL | |
| 107 | 256117 | 2181203: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | 20,245,426 | 6,611,924 | 4,957,010 | 11,229,125 | 8,053,958 | 71.72 | 14,665,882 | 72.44 | 69.88 | TRANSPORTES AYACUCHO |
| 108 | 265371 | 2183542: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO | LUCANAS | PUQUIO | 9,480,095 | 8,611,013 | 705,254 | 700,155 | 99.28 | 9,311,168 | 98.22 | 95.61 | SEDE CENTRAL | |
| 109 | 272361 | 2184896: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION EN LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 417,757 | 317,863 | 51,908 | 39,208 | 75.53 | 357,071 | 85.47 | 81.39 | AGRICULTURA AYACUCHO | |
| 110 | 262929 | 2187121: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LIQUIDACION Y CIERRE DE OBRAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 1,148,190 | 1,132,914 | 0 | 5,779 | 0.00 | 1,132,914 | 98.67 | 90.00 | SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|-----|-----------|--|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 111 | 271115 | 2189873: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPÍ, DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUANCAPÍ | 12,680,660 | 8,906,901 | 3,689,407 | 2,948,036 | 2,814,188 | 95.46 | 11,721,089 | 92.43 | SEDE CENTRAL - SUB REGION VICTOR FAJARDO |
| 112 | 245191 | 2190621: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 196 DEL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DE TOTORA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS | LUCANAS | SAN PEDRO DE PALCO | 811,100 | 26,721 | 26,721 | 0 | 0 | 0.00 | 26,721 | 3.29 | EDUCACION AYACUCHO |
| 113 | 245019 | 2190622: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 186 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SONCONCHE, DISTRITO DE OCAÑA - LUCANAS - AYACUCHO | LUCANAS | OCAÑA | 1,121,578 | 1,020,025 | 101,553 | 101,553 | 100.00 | 100.00 | 1,121,578 | 100.00 | SEDE CENTRAL |
| 114 | 249685 | 2190623: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 417-MX-P VIRACCHAN, DISTRITO DE AYAHUANCO-HUANTA-AYACUCHO | HUANTA | AYAHUANCO | 751,117 | 730,121 | 17,713 | 0 | 0 | 0.00 | 730,121 | 97.20 | SEDE CENTRAL |
| 115 | 245090 | 2190624: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 273 DEL ANEXO DE CHAVINCHA, DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO | LUCANAS | OTOCA | 876,334 | 21,242 | 21,241 | 0 | 0 | 0.00 | 21,242 | 2.42 | EDUCACION AYACUCHO |
| 116 | 245016 | 2190625: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA, - LUCANAS - AYACUCHO | LUCANAS | OCAÑA | 1,134,559 | 1,033,974 | 100,585 | 100,438 | 99.85 | 99.85 | 1,134,412 | 99.99 | SEDE CENTRAL |
| 117 | 249410 | 2190651: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-93/MX-U DE VILLA FLORIDA DEL DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO | HUANTA | IGUAIN | 1,168,106 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | EDUCACION AYACUCHO |
| 118 | 249395 | 2190652: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-92/MX-U DE HUAYHUAS DEL DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO | HUANTA | IGUAIN | 1,132,599 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | EDUCACION AYACUCHO |



VIA VIBRO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|-----|-----------|---|-------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 119 | 249519 | 2190653: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-97/MX-U DE HATUNHUASI DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | HUANTA | LURICOCHA | 1,132,243 | 0 | | 37,584 | 7,517 | 20.00 | 7,517 | 0.66 | EDUCACION AYACUCHO |
| 120 | 249523 | 2190655: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-94/MX-U QUISPICANCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUISPICANCHA, DISTRITO DE IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA, REGION | HUANTA | IGUAIN | 1,164,332 | 0 | | 37,500 | | 0.00 | 0 | 0.00 | EDUCACION AYACUCHO |
| 121 | 245185 | 2190656: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 257 DEL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE PACUCHA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - | LUCANAS | SAN PEDRO DE PALCO | 873,513 | 21,917 | | 21,916 | 0 | 0.00 | 21,917 | 2.51 | EDUCACION AYACUCHO |
| 122 | 260797 | 2192267: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DE LA REGION AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 1,633,427 | 578,245 | | 498,457 | 490,352 | 98.37 | 1,068,597 | 65.42 | SEDE CENTRAL - PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL |
| 123 | 274565 | 2192958: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VINCHOS Y CARMEN ALTO, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS, CARMEN ALTO | 9,424,578 | 560,315 | | 613,372 | | 0.00 | 560,315 | 5.95 | SEDE CENTRAL |
| 124 | 267990 | 2194671: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION | CANGALLO | CANGALLO | 71,178,814 | 1,153,324 | | 20,171,079 | 20,171,079 | 100.00 | 21,324,403 | 29.96 | SEDE CENTRAL |
| 125 | 268482 | 2194672: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCAS, REGION AYACUCHO | PARINACOCAS | CORACORA | 90,689,996 | 2,324,125 | | 25,087,155 | 24,995,512 | 99.63 | 27,319,637 | 30.12 | SEDE CENTRAL |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|-----|-----------|--|----------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | |
| 126 | 259612 | 2194679: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE LA MAR - AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 124,006,315 | 0 | 1,928,766 | 1,928,465 | 99.98 | 1,928,465 | 1.56 | SEDE CENTRAL |
| 127 | 260477 | 2194680: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO | LA MAR | AYNA | 93,579,057 | 2,827,839 | 27,100,714 | 26,780,063 | 98.82 | 29,607,902 | 31.64 | SEDE CENTRAL |
| 128 | 259166 | 2194681: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | LUCANAS | PUQUIO | 100,570,388 | 0 | 2,118,080 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | SEDE CENTRAL |
| 129 | 260531 | 2194682: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 80,382,151 | 3,523,619 | 24,218,312 | 22,257,208 | 91.90 | 25,780,827 | 32.07 | SEDE CENTRAL |
| 130 | 288886 | 2196999: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO. | HUANTA | HUANTA | 17,145,402 | 16,724,876 | 129,505 | 0 | 0.00 | 16,724,876 | 97.55 | SEDE CENTRAL |
| 131 | 192096 | 2204161: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. Nº 38681/MX-P JOSE MARIA ARGUERDAS HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 1,822,857 | 688,907 | 1,133,949 | 1,113,688 | 98.21 | 1,802,595 | 98.89 | SEDE CENTRAL - SUB REGION HUANTA |
| 132 | 191706 | 2210324: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - | VICTOR FAJARDO | VILCANCHOS | 2,264,805 | 1,581,799 | 630,479 | 536,150 | 85.04 | 2,117,949 | 93.52 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 133 | 231571 | 2217412: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH, EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 4,212,578 | 4,119,367 | 93,211 | 93,159 | 99.94 | 4,212,526 | 100.00 | SEDE CENTRAL - SUB REGION LA MAR |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PUEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|-----|-----------|--|----------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | | |
| 134 | 221670 | 2218430: CREACION DE LA CARRETERA MUÑAYOCC HUAYCCO - HUAYLOPATA - CHALLHUAPAMPA - ANCORIPA CCASA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 3,238,470 | 3,054,904 | 183,566 | 176,898 | 96.37 | 100.00 | SEDE CENTRAL |
| 135 | 210511 | 2218964: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. VENEZUELA 1RA Y 2DA CUADRA Y PJE. NICARAGUA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | 1,009,368 | 751,033 | 251,736 | 248,883 | 98.87 | 100.00 | SEDE CENTRAL |
| 136 | 219313 | 2224717: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | CANGALLO | MARIA PARADO DE BELLIDO | 3,603,616 | 3,602,026 | 34,310 | 0 | 0.00 | 100.00 | SEDE CENTRAL |
| 137 | 81543 | 2225806: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE CHALCOS EN LA LOCALIDAD DE CHALCOS, DISTRITO DE CHALCOS - SUCRE - AYACUCHO | SUCRE | CHALCOS | 2,456,219 | 1,258,552 | 1,197,666 | 1,197,666 | 100.00 | 100.00 | SEDE CENTRAL - SUB REGION SUCRE |
| 138 | 238816 | 2227214: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38023/MX-P NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | 860,381 | 0 | 42,180 | 8,014 | 19.00 | 0.00 | EDUCACION AYACUCHO |
| 139 | 239636 | 2227216: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 333/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - | HUAMANGA | AYACUCHO | 1,118,384 | 15,185 | 26,995 | | 0.00 | 0.00 | EDUCACION AYACUCHO |
| 140 | 240781 | 2228790: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 806,638 | 15,185 | 26,995 | | 0.00 | 0.00 | EDUCACION AYACUCHO |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|-----|-----------|---|------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------|------------|----------------------------------|------------------------------|--|------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | | |
| 141 | 238732 | 2228792: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 432-44/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE MURUNCANCHA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | QUINUA | 988,656 | 512,187 | 510,857 | 99.74 | 1,499,513 | 99.80 | 93.25 | SEDE CENTRAL | |
| 142 | 238423 | 2228793: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 432-75 DEL CENTRO POBLADO DE CCOCHANI, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | ACOCRO | 0 | 39,187 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | EDUCACION AYACUCHO | |
| 143 | 192375 | 2228806: CREACION, MEJORAMIENTO CARRETERA: OALLURI - PALLCCA - HUITO - QUIJE L = 19.551 KM A NIVEL DE AFIRMADO EN EL DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE; PROV. DE SUCRE - AYACUCHO | SUCRE | SAN SALVADOR DE QUIJE | 4,542,752 | 55,767 | 55,767 | 100.00 | 4,598,519 | 88.83 | 100.00 | SEDE CENTRAL - SUB REGION SUCRE | |
| 144 | 238865 | 2229437: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA Y LAMPA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA, LAMPA | 3,821,076 | 1,887,971 | 1,847,749 | 97.87 | 5,668,825 | 66.07 | 63.17 | SEDE CENTRAL - SUB REGION PAUCAR DEL SARA SARA | |
| 145 | 240902 | 2229511: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHUSCHI Y LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS | 11,708,934 | 1,443,303 | 1,443,303 | 100.00 | 13,152,237 | 99.96 | 100.00 | SEDE CENTRAL - SUB REGION CANGALLO | |
| 146 | 241164 | 2229512: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO | CANGALLO, HUANCASANCOS | CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS, SACSAMARCA | 9,159,667 | 2,148,480 | 1,637,339 | 76.21 | 10,797,006 | 76.07 | 75.82 | SEDE CENTRAL | |
| 147 | 192688 | 2229553: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UCHURACCAY, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | 1,481,891 | 964,956 | 1,011,091 | 98.24 | 2,492,982 | 99.07 | 94.18 | PRIDER | |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PUEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|-----|-----------|---|----------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | PIA | PIM | DEVENG. | | | % AVANCE |
| 148 | 237732 | 2229583: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N 24328/MX-U SAURICAY, N 24233/MX-P CONDORCCOCHA, N 946/MX-P HUILLCALLAMA, N 973/MX-P INCUYO Y N 939/MX-U PINAHUA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO | PARINACOCCHAS | PUYUSCA, SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO, CORACORA, PULLO, CHUMPI | 5,362,174 | 480,152 | 442,025 | 92.06 | 5,804,199 | 100.00 | SEDE CENTRAL |
| 149 | 244227 | 2229584: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 430-4/MX-U TINCA, N 228/MX-P HUANCARAYLLA Y N 430-5/MX-P TOMANGA EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE HUAMANQUIQUIA, HUANCARAYLLA Y SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO | VICTOR FAJARDO | HUANCARAYLLA, SARHUA, HUAMANQUIQUIA | 3,539,630 | 1,009,527 | 909,182 | 90.06 | 4,448,812 | 85.02 | SEDE CENTRAL - SUB REGION FAJARDO |
| 150 | 237896 | 2229586: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-72MX-P DE SAN JUAN DE RAYAN, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | ACOCRO | 922,717 | 497,969 | 491,637 | 98.73 | 1,414,354 | 100.00 | SEDE CENTRAL |
| 151 | 238892 | 2229588: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 39009 MX-P EL MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | 0 | 42,180 | 8,014 | 19.00 | 8,014 | 0.00 | EDUCACION AYACUCHO |
| 152 | 202317 | 2229649: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO N 08 PUCUHUILCA, TOMA 01 Y 02, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA- REGION AYACUCHO | HUAMANGA | ACOCRO | 6,339,090 | 595,218 | 595,115 | 99.98 | 6,934,205 | 100.00 | PRIDER |
| 153 | 224465 | 2229694: INSTALACION FORESTAL DE TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELOS EN TRECE COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 5,423,675 | 6,798,714 | 813,796 | 98.93 | 6,228,799 | 98.00 | PRIDER |
| 154 | 243149 | 2229980: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGION AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 1,415,262 | 1,554,998 | 139,544 | 99.85 | 1,554,600 | 99.67 | SEDE CENTRAL - OFICINA CONFLICTOS |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|-----|-----------|--|----------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------|---------|----------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 155 | 244757 | 2229981: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION GANADERA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO - CANGALLO | CANGALLO | MARIA PARADO DE BELLIDO | 2,245,385 | 1,479,670 | 765,595 | 765,595 | 700,698 | 91.52 | 2,180,368 | 97.10 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 156 | 243353 | 2230368: MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI, HUAMANGA - HUAMANGA | HUAMANGA | PACAYCASA, QUINUA | 9,726,070 | 4,745,329 | 4,569,008 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4,745,329 | 48.79 | SEDE CENTRAL - DIRCETUR |
| 157 | 232289 | 2230605: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO. | HUAMANGA | AYACUCHO | 41,547,562 | 39,445,275 | 1,234,231 | 611,059 | 611,014 | 99.99 | 40,056,289 | 96.41 | SEDE CENTRAL |
| 158 | 232266 | 2230606: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO. | HUAMANGA | AYACUCHO | 65,355,307 | 36,759,225 | 26,831,750 | 23,635,524 | 88.09 | #DIV/0! | 60,394,749 | 92.41 | SEDE CENTRAL |
| 159 | 232353 | 2230607: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Y ALTERNANCIA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO. | LA MAR | SAN MIGUEL | 29,927,356 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.00 | SEDE CENTRAL |
| 160 | 236672 | 2231742: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-52 MX U DEL CENTRO POBLADO DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | 1,433,690 | 957,826 | 475,822 | 475,822 | 99.93 | 99.93 | 1,433,315 | 99.97 | SEDE CENTRAL |
| 161 | 237884 | 2231744: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION Nº 336 DEL CENTRO POBLADO SUSO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - | HUAMANGA | QUINUA | 1,418,679 | 629,808 | 788,870 | 788,260 | 99.92 | 99.92 | 1,418,068 | 99.96 | SEDE CENTRAL |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|-----|-----------|---|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | | | | |
| 162 | 245151 | 2231835: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 334 DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE HUAMANGA | HUAMANGA | CARMEN ALTO | 2,549,875 | 0 | 38,742 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | EDUCACION AYACUCHO |
| 163 | 128047 | 2232271: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA TUPAC AMARU II DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. | HUAMANGA | AYACUCHO | 4,061,476 | 3,723,212 | 338,263 | 337,310 | 99.72 | 4,060,522 | 99.98 | 100.00 | SEDE CENTRAL |
| 164 | 237774 | 2232274: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-14 MX-P LOS ANGELES DE LA PAZ DE YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | 804,252 | 0 | 42,180 | 8,014 | 19.00 | 8,014 | 1.00 | 0.00 | EDUCACION AYACUCHO |
| 165 | 198033 | 2234028: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE CHOYMACOTA TRAMO: PUTIS APULEMA - PACHACHACA - CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | HUANTA | SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA | 66,612,099 | 847,003 | 4,039,634 | 3,296,151 | 81.60 | 4,143,154 | 6.22 | 29.48 | SEDE CENTRAL |
| 166 | 215197 | 2234884: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARINACOCNAS, SUCRE, PAUCAR DEL SARA SARA, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN DEL DEP. DE AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 8,257,226 | 3,873,335 | 2,710,462 | 2,326,793 | 85.84 | 6,200,128 | 75.09 | 74.35 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 167 | 309373 | 2248878: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON TACNA Y PASAJE UNIVERSITARIA - CANAN BAJO DEL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | ANDRES AVELINO CACERES | 1,036,314 | 0 | 1,036,313 | 1,023,735 | 98.79 | 1,023,735 | 98.79 | 100.00 | SEDE CENTRAL |



W. Vichiaz

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|-----|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------|------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | | | |
| 168 | 249590 | 2249918: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-98MX-U DE INTAY DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | HUANTA | LURICOCHA | 1,196,853 | 0 | 42,180 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | EDUCACION AYACUCHO |
| 169 | 259367 | 2250081: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PAUCAR DEL SARA SARA DE LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | PAUSA | 3,952,286 | 1,283,330 | 2,656,286 | 2,603,814 | 98.10 | 3,887,144 | 98.35 | SEDE CENTRAL - SUB REGION PAUCAR DEL SARA SARA |
| 170 | 267247 | 2250249: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, | VILCASHUAMAN | VILCASHUAMAN | 20,510,689 | 0 | 57,656 | 57,655 | 100.00 | 57,655 | 0.28 | SEDE CENTRAL |
| 171 | 293429 | 2251092: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 414-4MX-P DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | 1,037,035 | 26,417 | 10,250 | 10,250 | 100.00 | 36,667 | 3.54 | EDUCACION AYACUCHO |
| 172 | 294113 | 2251123: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.I.EE N 38329 ANDRÉS HUAMÁN PÉREZ, N 38774, N 38828, N 38918, N 429 - 157/MX-U Y N 38881 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, CCOCHACHIN, QUITURARA, CHUQUI, CERCAN, ILLACLAN DE LOS DISTRITOS DE HUAMANGUILLA Y HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 1,104,397 | 549,162 | 554,517 | 438,700 | 95.34 | 987,862 | 88.72 | SEDE CENTRAL - SECRETARIA GENERAL |
| 173 | 308990 | 2253620: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.I.EE N 38329 ANDRÉS HUAMÁN PÉREZ, N 38774, N 38828, N 38918, N 429 - 157/MX-U Y N 38881 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, CCOCHACHIN, QUITURARA, CHUQUI, CERCAN, ILLACLAN DE LOS DISTRITOS DE HUAMANGUILLA Y HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | HUANTA | HUAMANGUILLA, HUANTA | 6,707,478 | 190,310 | 285,466 | 285,466 | 100.00 | 475,776 | 7.09 | SEDE CENTRAL |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|-----|-----------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------|---------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | | | |
| 174 | 308552 | 2260061: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. 38256, I.E. 38266, I.E. 39013 CLARA CASTILLO DE GAYOZZO, I.E. 38604 DE CANGARI, EN LOS DISTRITOS DE HUANTA E IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO | HUANTA | HUANTA, IGUAIN | 8,676,087 | 131,122 | 196,683 | 196,682 | 100.00 | 327,804 | 3.78 | SEDE CENTRAL |
| 175 | 298375 | 2263746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCION BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | MULTIDIST | 10,679,556 | 0 | 732,000 | 681,665 | 93.12 | 681,665 | 6.38 | AGRICULTURA AYACUCHO |
| 176 | 289110 | 2263802: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 55,098,996 | 1,698,079 | 189,666 | 118,451 | 62.45 | 1,816,530 | 3.30 | SEDE CENTRAL |
| 177 | 123410 | 2264584: CONSTRUCCION DE LA PRESA HIDRAULICA CAYRAMAYO - DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | 20,584,904 | 123,000 | 41,000 | | 0.00 | 123,000 | 0.60 | PRIDER |
| 178 | 2270017 | 2270017: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM 00+000 - KM 13+248, EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBOI, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL, TAMBO | 58,758,011 | 0 | 24,568,363 | 23,661,556 | 96.31 | 23,661,556 | 40.27 | TRANSPORTES AYACUCHO |
| 179 | 2274161 | 2274161: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ ANTONIO NAVALA HUACHACA DEL CENTRO POBLADO DE IQUICHA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA HUANTA - REGION AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | 3,844,480 | 39,701 | 59,552 | 59,552 | 100.00 | 99,253 | 2.58 | SEDE CENTRAL |
| 180 | 303244 | 2281068: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS A LOS EXTENSIONISTAS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS Y LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS AGROECOLOGICOS REGION DE AYACUCHO | MULTIPROV. | MULTIDIST | 11,678,833 | 1,000 | 1,241,840 | 1,056,780 | 85.10 | 1,057,780 | 9.06 | AGRICULTURA AYACUCHO |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|-----|-----------|--|--------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | | | |
| 181 | 2283341 | 2283341: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. DANIEL ALCIDES CARRION DEL AA.HH. SAN JOSE, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | ANDRES AVELINO CACERES | 3,649,707 | 0 | 1,268,367 | 1,239,776 | 97.75 | 1,239,776 | 33.97 | SEDE CENTRAL |
| 182 | 2288742 | 2288742: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL CON PINO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | 1,227,886 | 0 | 738,323 | 671,661 | 90.97 | 671,661 | 54.70 | PRIDER |
| 183 | 2293866 | 2293866: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL Nº 12 CRSTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, AYACUCHO | HUAMANGA | CORACORA | 38,009,018 | 0 | 11,149,743 | 122,463 | 64.25 | 122,463 | 0.00 | SEDE CENTRAL |
| 184 | 2296322 | 2296322: CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- REGION AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 5,351,174 | 3,340,755 | 18,000 | 3,340,755 | 0.00 | 3,340,755 | 100.00 | SEDE CENTRAL |
| 185 | 2296892 | 2296892: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECTUR AYACUCHO, PARA LA MEJOR PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA REGION AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 8,571,213 | 2,861,051 | 1,000,000 | 973,722 | 99.69 | 970,673 | 44.70 | SEDE CENTRAL - DIRCETUR |
| 186 | 2300275 | 2300275: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, REGION AYACUCHO | HUANCASANCOS | SANCOS | 32,295,755 | 0 | 9,500,000 | 160,102 | 52.96 | 84,791 | 0.00 | SEDE CENTRAL |
| 187 | 2301509 | 2301509: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 432-158MX-U DEL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO. | HUAMANGA | VINCHOS | 1,528,119 | 0 | 39,167 | 39,167 | 100.00 | 39,167 | 0.00 | EDUCACION AYACUCHO |











PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|-----|-----------|---|----------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------|----------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | | | % AVANCE |
| 188 | 2302296 | 2302296: MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON TECNOLOGÍA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA | HUAMANGA | AYACUCHO | 5,522,422 | 0 | 2,479,432 | 30,000 | | 0.00 | 0.00 | SEDE CENTRAL |
| 189 | 2302454 | 2302454: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PALLOA - PAMPA WIÑAY, DE LOS DISTRITOS DE PARAS Y TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | CANGALLO | PARAS Y TOTOS | 8,183,105 | 499,579 | 1,000,000 | 1,496,054 | 1,478,872 | 98.85 | 24.18 | PRIDER |
| 190 | 2302500 | 2302500: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CARMEN ALTO DEL DISTRITO CARMEN ALTO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | 273,292 | 243,513 | | 29,778 | 3,500 | 11.75 | 90.38 | SALUD AYACUCHO |
| 191 | 2302519 | 2302519: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CHONTACA DEL DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO | HUAMANGA | ACOCRO | 276,892 | 254,352 | | 22,539 | 3,000 | 13.31 | 92.94 | SALUD AYACUCHO |
| 192 | 2302575 | 2302575: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CHUNGUI DEL DISTRITO CHUNGUI DE LA PROVINCIA DE LA MAR DE LA REGION AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | 279,892 | 222,148 | | 57,743 | 3,700 | 6.41 | 80.69 | SALUD AYACUCHO |
| 193 | 2302581 | 2302581: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD LICENCIADOS DEL DISTRITO AYACUCHO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 362,729 | 329,234 | | 33,494 | 3,500 | 10.45 | 91.73 | SALUD AYACUCHO |
| 194 | 2302659 | 2302659: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD PAMPACANGALLO DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS DE LA PROVINCIA CANGALLO DE LA REGION AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | 366,569 | 343,848 | | 22,720 | 3,000 | 13.20 | 94.62 | SALUD AYACUCHO |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|-----|-----------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 195 | 2302665 | 2302665: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SECE DEL DISTRITO SANTILLANA DE LA PROVINCIA HUANTA DE LA REGION AYACUCHO | HUANTA | SANTILLANA | 367,169 | 355,133 | | 12,035 | 3,000 | 24.93 | 358,133 | 97.54 | SALUD AYACUCHO |
| 196 | 2302675 | 2302675: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DEL DISTRITO ANCO DE LA PROVINCIA DE LA MAR DE LA REGION AYACUCHO | LA MAR | ANCO | 281,682 | 280,165 | | 1,526 | 800 | 52.42 | 280,965 | 99.74 | SALUD AYACUCHO |
| 197 | 2302731 | 2302731: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SANTA ELENA DEL DISTRITO MARISCAL CACERES DORREGARAY DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO | HUAMANGA | MARISCAL CACERES DORREGARAY | 273,772 | 242,969 | | 30,802 | 3,000 | 9.74 | 245,969 | 89.84 | SALUD AYACUCHO |
| 198 | 2302747 | 2302747: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD VILCASHUAMAN DEL DISTRITO VILCASHUAMAN DE LA PROVINCIA VILCASHUAMAN DE LA REGION AYACUCHO | VILCASHUAMAN | VILCASHUAMAN | 369,209 | 330,977 | | 38,231 | 3,500 | 9.15 | 334,477 | 90.59 | SALUD AYACUCHO |
| 199 | 2302827 | 2302827: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO LAPA PATA - POMAYOC, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | 1,276,326 | 0 | 1,000,010 | 1,260,010 | 1,259,928 | 99.99 | 1,259,928 | 100.00 | PRIDER |
| 200 | 2307933 | 2307933: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - REGION AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 4,328,440 | 199,519 | | 199,962 | 196,868 | 98.45 | 396,387 | 9.16 | SEDE CENTRAL - GRRNGMA |
| 201 | 2308421 | 2308421: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO | CANGALLO, AYACUCHO | CHUSCHI, CHIARA | 18,388,150 | 4,517,132 | 4,000,000 | 3,267,508 | 3,054,427 | 93.48 | 7,571,559 | 41.18 | SEDE CENTRAL - OPEMAN |
| 202 | 2310680 | 2310680: CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CUYPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 4,651,367 | 424,897 | | 1,969,146 | 1,912,675 | 97.13 | 2,337,572 | 50.26 | SEDE CENTRAL, MUNICIPALIDAD DE LA MAR |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|-----|-----------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----|---------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | PROV. | DIST. | | PIA | PIM | DEVENG. | | | |
| 203 | 68954 | 2311510: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL COMO SUR DE AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 851,853 | | | | | | SEDE CENTRAL |
| 204 | 2316725 | 2316725: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ETAPA - I EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | LAMPA | 1,270,169 | | | | | | PRIDER |
| 205 | 2322167 | 2322167: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MARISCAL CACERES DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 5,315,613 | | | | | | SEDE CENTRAL |
| 206 | 2323678 | 2323678: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, RESERVOIRIO NOCTURNO BARRIO CRUZ MISIONERO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | PAUSA | 1,490,805 | | | | | | PRIDER |
| 207 | 362933 | 2326407: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. Nº 276 ZOILA RUIZ BERROCAL, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO | PARINACOCCHAS | CORACORA | 1,308,938 | | | | | | SEDE CENTRAL - SUB REGION PARINACOCCHAS |
| 208 | 2331513 | 2331513: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE LA QUEBRADA DE HABASPAMPA, COLLA Y CCOLLOTA EN EL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCANSANCOS - AYACUCHO | HUANCANSANCOS | SANCOS | 315,885 | | | | | | PRIDER |
| 209 | 268795 | 2340036: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | ANDRES AVELINO CACERES | 0 | | | | | | SEDE CENTRAL |
| 210 | 2345043 | 2345043: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 242,282 | | | | | | SEDE CENTRAL |
| 211 | 2345071 | 2345071: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE PUQUIO, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO | LUCANAS | PUQUIO | 0 | | | | | | SEDE CENTRAL |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|-----|-----------|--|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|----------|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | | |
| 212 | 2386149 | 2386149: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS - PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO | LUCANAS | LUCANAS | 13,429,298 | 0 | 323,817 | 323,817 | 100.00 | 323,817 | 100.00 | 2.41 | 0.00 | SEDE CENTRAL |
| 213 | 2397044 | 2397044: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO GANADEROS Y ACUICOLAS RINCONADA DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO | LA MAR | ANCO | 160,000 | 56,048 | 103,952 | 101,940 | 98.06 | 157,988 | 98.74 | 98.74 | 98.71 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |
| 214 | 2397317 | 2397317: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DEL TALLER ASOCIACION CIVIL FEMENINA DE TEJEDORAS, VIRGEN DE LA O, HUANCASANCOS, DEL DISTRITO DE SANCOS, HUANCASANCOS AYACUCHO | HUANCASANCOS | SANCOS | 104,787 | 4,861 | 99,926 | 99,916 | 99.99 | 104,777 | 99.99 | 99.99 | 99.35 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |
| 215 | 2397348 | 2397348: AMPLIACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA ACUICOLA EN LA EMPRESA NUTRIMENTOS JAMA SAC EN LA LOCALIDAD DE RAZHUILLCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 148,985 | 2,400 | 146,585 | 146,435 | 99.90 | 148,835 | 99.90 | 99.90 | 99.29 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |
| 216 | 2397349 | 2397349: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE DEL UCHO, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUAMANQUIQUIA | 147,931 | 89,655 | 58,276 | 58,108 | 99.71 | 147,763 | 99.89 | 99.89 | 99.28 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |
| 217 | 2397350 | 2397350: MEJORA EN EL MANEJO AGRONOMICO Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES EN LA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SRA - AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | PAUZA | 159,954 | 99,470 | 60,464 | 60,350 | 99.81 | 159,820 | 99.93 | 99.93 | 98.73 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |
| 218 | 2397351 | 2397351: INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA PERLADA EN LA EMPRESA CAMPO SUR ORGANICO GYS S.A.C, DISTRITO ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | ANDRES AVELINO CACERES | 141,658 | 14,930 | 126,728 | 126,664 | 99.95 | 141,594 | 99.95 | 99.95 | 99.42 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|-----|-----------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|---------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | | | |
| 219 | 2397352 | 2397352: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA, SOCIEDAD DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN CRISTOBAL, VINCHOS, HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 160,001 | 149,136 | 10,865 | 10,533 | 96.94 | 159,669 | 99.79 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |
| 220 | 2397353 | 2397353: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS, ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ILWI DE LA COMUNIDAD DE CABANA, DISTRITO DE CABANA, LUCANAS - | LUCANAS | CABANA | 160,000 | 79,855 | 80,145 | 79,727 | 99.48 | 159,582 | 99.74 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |
| 221 | 2397354 | 2397354: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA LAGUNA DE INCAHUASI DEL DISTRITO DE PULLO, EN LA PROVINCIA DE PARINACOCCHAS | PARINACOCCHAS | PULLO | 160,000 | 88,368 | 71,632 | 71,456 | 99.75 | 159,824 | 99.89 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |
| 222 | 2397355 | 2397355: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIAL Y EXPORT TRUCHICOLA LOS ANDES DE CHONTACA - ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | ACOCRO | 160,000 | 145,992 | 14,008 | 14,008 | 100.00 | 160,000 | 99.76 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |
| 223 | 2397356 | 2397356: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA, ASOCIACION AGROPECUARIA POR EL DESARROLLO DE MUNAYPATA, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | 160,000 | 148,859 | 11,141 | 11,130 | 99.90 | 159,989 | 99.96 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |
| 224 | 2397357 | 2397357: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACA, LLAMA, PACOS, PARA LA PRODUCCION DE FIBRA, ASOCIACION DE JOVENES EMPRENDEDORES DE SAN MARTIN DE PALLCA, DISTRITO DE CHIPAO, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO | LUCANAS | CHIPAO | 148,220 | 115,613 | 32,607 | 32,397 | 99.36 | 148,010 | 99.86 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |
| 225 | 2397358 | 2397358: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA ANDINA, ASOCIACION DE PISCICULTORES DE NUEVA GENERACION OSOQOCHA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO | LA MAR | ANCO | 116,982 | 45,985 | 70,997 | 70,995 | 100.00 | 116,980 | 99.69 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|-----|-----------|---|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 226 | 2397359 | 2397359: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE TEJIDO, BORDADOS EN TELARES PUESTA EN VALOR, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 121,564 | 16,022 | | 105,542 | 105,478 | 99.94 | 121,500 | 99.95 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |
| 227 | 2397360 | 2397360: INCREMENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA CON VALOR AGREGADO, AEO AGRONEGOCIOS INKASISA S.A.C., DE LA COMUNIDAD DE CIRCAMARCA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA, | VICTOR FAJARDO | HUANCARAYLLA | 149,867 | 90,108 | | 59,759 | 59,756 | 99.99 | 149,864 | 100.00 | SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE |
| 228 | 2409689 | 2409689: ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETROS; EN EL(LA) EESS ACOSVINCHOS - ACOS VINCHOS DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 15,000 | 0 | | 15,000 | 15,000 | 100.00 | 15,000 | 100.00 | SALUD AYACUCHO |
| 229 | 2409707 | 2409707: ADQUISICION DE INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO; EN EL(LA) EESS APOYO SIVIA - SIVIA DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | 40,000 | 0 | | 40,000 | 40,000 | 100.00 | 40,000 | 100.00 | SALUD AYACUCHO |
| 230 | 2409755 | 2409755: ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SAN MIGUEL - SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 222,000 | 0 | | 222,000 | 222,000 | 100.00 | 222,000 | 100.00 | SALUD AYACUCHO |
| 231 | 2409756 | 2409756: ADQUISICION DE ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, CENTRIFUGAS DE MESA Y INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA - PUQUIO DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA LUCANAS - AYACUCHO | LUCANAS | PUQUIO | 144,000 | 0 | | 120,200 | 120,200 | 100.00 | 120,200 | 83.47 | SALUD AYACUCHO |
| 232 | 2409757 | 2409757: ADQUISICION DE ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS TAMBO - TAMBO DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 160,000 | 0 | | 95,000 | 95,000 | 100.00 | 95,000 | 59.38 | SALUD AYACUCHO |













PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | | |
|-----|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|---------|----------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 |
| 233 | 2409758 | 2409758: ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO Y LAMPARA CIALITICA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO CANGALLO - CANGALLO, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO | CANGALLO | CANGALLO | 92,000 | 0 | | 92,000 | 92,000 | 100.00 | 100.00 | 92,000 | 100.00 | SALUD AYACUCHO |
| 234 | 2409759 | 2409759: ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA ; EN EL(LA) EESS ANDAMARCA - CARMEN SALCEDO DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | LUCANAS | CARMEN SALCEDO | 17,000 | 0 | | 11,000 | 11,000 | 100.00 | 64.71 | 11,000 | 64.71 | SALUD AYACUCHO |
| 235 | 2409760 | 2409760: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR Y UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO; EN EL(LA) EESS HUANCAPÍ - HUANCAPÍ DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUANCAPÍ | 97,000 | 0 | | 97,000 | 97,000 | 100.00 | 100.00 | 97,000 | 100.00 | SALUD AYACUCHO |
| 236 | 2409763 | 2409763: ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA ; EN EL(LA) EESS LARAMATE LUCANAS - LARAMATE DISTRITO DE LARAMATE, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | LUCANAS | LARAMATE | 17,000 | 0 | | 13,535 | 13,535 | 100.00 | 79.62 | 13,535 | 79.62 | SALUD AYACUCHO |
| 237 | 2409765 | 2409765: ADQUISICION DE MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO JESUS NAZARENO - JESUS NAZARENO DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | HUAMANGA | JESUS NAZARENO | 27,100 | 0 | | 27,100 | 26,850 | 99.08 | 99.08 | 26,850 | 99.08 | SALUD AYACUCHO |
| 238 | 2409766 | 2409766: ADQUISICION DE SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS OCAÑA - OCAÑA DISTRITO DE OCAÑA, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO | LUCANAS | OCAÑA | 15,800 | 0 | | 15,800 | 15,800 | 100.00 | 100.00 | 15,800 | 100.00 | SALUD AYACUCHO |




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|-----|------------|--|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 239 | 240767 | 2409767: ADQUISICION DE UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO; EN EL(LA) EESS HUANCASANCOS - SANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA HUANCA SANCOS, DEPARTAMENTO | HUANCASANCOS | SANCOS | 16,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 100.00 | 16,000 | 100.00 | SALUD AYACUCHO |
| 240 | 2409768 | 2409768: ADQUISICION DE VIDEO ENDOSCOPIA, ECOGRAFO DOPPLER, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR MECANICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA - AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 923,000 | 0 | 923,000 | 701,615 | 76.01 | 76.01 | 701,615 | 76.01 | SALUD AYACUCHO |
| 241 | 2409769 | 2409769: ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA ; EN EL(LA) EESS SANTA FILOMENA - SANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | LUCANAS | SANCOS | 17,000 | 0 | 13,500 | 13,500 | 100.00 | 100.00 | 13,500 | 79.41 | SALUD AYACUCHO |
| 242 | 2409771 | 2409771: ADQUISICION DE ELECTROBISTURI; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE CORACORA - CORACORA DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | PARINACOCCHAS | CORACORA | 40,000 | 0 | 40,000 | 33,100 | 82.75 | 82.75 | 33,100 | 82.75 | SALUD AYACUCHO |
| 243 | 2409772 | 2409772: ADQUISICION DE SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS QUEROBAMBA - QUEROBAMBA DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO | SUCRE | QUEROBAMBA | 35,000 | 0 | 35,000 | 34,999 | 100.00 | 100.00 | 34,999 | 100.00 | SALUD AYACUCHO |
| 244 | 2409773 | 2409773: ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETROS; EN EL(LA) EESS MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 100.00 | 100.00 | 15,000 | 100.00 | SALUD AYACUCHO |
| 245 | 2409774 | 2409774: ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS LLOCHEGUA - LLOCHEGUA DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 270,000 | 0 | 270,000 | 269,900 | 99.96 | 99.96 | 269,900 | 99.96 | SALUD AYACUCHO |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|-----|-----------|--|----------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 246 | 2409775 | 2409775: ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER; EN EL(LA) EESS SACHARACCAY - ANCO DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | LA MAR | ANCO | 120,000 | 0 | | 83,000 | 83,000 | 100.00 | 83,000 | 66.17 | SALUD AYACUCHO |
| 247 | 2409776 | 2409776: ADQUISICION DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS Y UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION - HUANTA DISTRITO DE SAMUGARI; EN EL(LA) EESS PALMAPAMPA - ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS PALMAPAMPA - SAMUGARI EN LA LOCALIDAD PALMAPAMPA, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | LA MAR | HUANTA | 92,000 | 0 | | 92,000 | 91,999 | 100.00 | 91,999 | 100.00 | SALUD AYACUCHO |
| 248 | 2409778 | 2409778: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X Y ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS PALMAPAMPA - SAMUGARI EN LA LOCALIDAD PALMAPAMPA, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | 270,000 | 0 | | 270,000 | 269,900 | 99.96 | 269,900 | 96.96 | SALUD AYACUCHO |
| 249 | 2425912 | 2425912: ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMO SUR AYACUCHO, EN LA LOCALIDAD CAMPANAYOCC, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | 210,000 | 0 | | 209,930 | 209,930 | 100.00 | 209,930 | 99.97 | SEDE CENTRAL |
| 250 | 2430735 | 2430735: ADQUISICION DE DISPOSITIVOS O ACCESORIOS DE CONTROL ORTOPEDICO Y MATERIALES DIDACTICOS DE INFORMATICA; EN EL (LA) OFICINA REGIONAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO. | HUAMANGA | AYACUCHO | 181,491 | 0 | | 65,702 | 57,931 | 88.17 | 57,931 | 31.92 | SEDE CENTRAL |
| 251 | 2430858 | 2430858: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS PARAS PARAS EN LA LOCALIDAD PARAS, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO | CANGALLO | PARAS | 13,810 | 0 | | 13,810 | 12,650 | 91.60 | 12,650 | 91.60 | SALUD AYACUCHO |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Nº | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA | |
|-----|-----------|---|----------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|---------|----------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 |
| 252 | 2430862 | 2430862: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS OCROS - OCROS EN LA LOCALIDAD OCROS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | HUAMANGA | OCROS | 13,810 | 0 | 13,810 | 12,650 | 91.60 | 12,650 | 91.60 | 90.60 | SALUD AYACUCHO |
| 253 | 2430871 | 2430871: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS LOS OLIVOS - SAN JUAN BAUTISTA LOS OLIVOS DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | 13,810 | 0 | 13,810 | 12,650 | 91.60 | 12,650 | 91.60 | 90.60 | SALUD AYACUCHO |
| 254 | 2430878 | 2430878: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS CARMEN ALTO - CARMEN ALTO EN LA LOCALIDAD CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | 13,810 | 0 | 13,810 | 12,650 | 91.60 | 12,650 | 91.60 | 90.60 | SALUD AYACUCHO |
| 255 | 2430891 | 2430891: ADQUISICION DE LECTORES PARA PRUEBA DE ELISA Y LAVADORAS DE MICROPLACAS DE ELISA; EN EL(LA) EESS LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL EN SALUD PUBLICA-AYACUCHO - AYACUCHO JR., LAS PALMERAS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, | HUAMANGA | AYACUCHO | 50,000 | 0 | 50,000 | 47,960 | 95.92 | 47,960 | 95.92 | 94.92 | SALUD AYACUCHO |
| 256 | 2430923 | 430923: ADQUISICION DE SERVIDORES DE COMPUTADOR Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE AYACUCHO - OFICINA DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y TELECOMUNICACION | HUAMANGA | AYACUCHO | 89,760 | 0 | 89,760 | 89,300 | 99.49 | 89,300 | 99.49 | 98.49 | SALUD AYACUCHO |
| 257 | 2434115 | 2434115: ADQUISICION DE LAMPARA QUIRURGICA, ASPIRADOR DE SECRECIONES, DOPPLER FETAL Y DESFIBRILADOR CARDIOVERTIDOR IMPLANTABLE ICD O DESFIBRILADOR PARA TERAPIA DE RE SINCRONIZACION CARDIACA CRT-D; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SAN MIGUEL - SAN MIGUEL DISTR | LA MAR | SAN MIGUEL | 102,000 | 0 | 102,000 | 7,690 | 7.54 | 7,690 | 7.54 | 6.54 | SALUD AYACUCHO |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

| N° | COD. SNIP | PROYECTOS | UBIGEO | | COSTO INVERSION | EJECUCION AL AÑO 2017 | EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018 | | | | % AVANCE FISICO AL AÑO 2018 | % AVANCE FINANC. AL AÑO 2018 | EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018 | UNIDAD EJECUTORA |
|-----|-----------|---|---------|--------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | PROV. | DIST. | | | PIA | PIM | DEVENG. | % AVANCE | | | | |
| 258 | 2435458 | 2435458: ADQUISICION DE MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA - PUQUIO DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | LUCANAS | PUQUIO | 39,000 | 0 | | 36,765 | 36,765 | 100.00 | | 36,765 | 93.27 | SALUD AYACUCHO |
| | | TOTAL | | | 3,278,912,851 | 1,431,513,241 | 193,600,983 | 434,759,616 | 375,815,406 | 86.44 | 1,807,328,647 | 55.12 | | |

