



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº 546 - 2019 - GRA/GR



Ayacucho, 24 SEP 2019



VISTO;

La Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 902-2017-GRA/GR, y el Informe Nº 052-2019-GRA/GR-GG-GRPPAT-SGP-ATG, que solicita la aprobación de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública al Primer Semestre del año 2019, del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho;



CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018/CEPLAN/PCD, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-2019/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno;



Que, conforme con lo señalado por el sub numeral 4.1 del numeral 4 de la Guía de Planeamiento Institucional, el Plan Operativo Institucional (POI) establece las Actividades Operativas y Proyectos de Inversión Pública priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) cuya ejecución permita producir bienes y servicios en cada periodo anual;



Que, de acuerdo con lo previsto en el sub numeral 4.2 del numeral 4 de la Guía de Planeamiento Institucional, establece que el Titular del Pliego debe promover a nivel de cada una de sus Unidades Ejecutoras, una articulación del Plan Operativo Institucional con los sistemas administrativos transversales, que haga posible la ejecución oportuna y adecuada de las Actividades Operativas y Proyectos de Inversión Pública programadas del Plan Operativo Institucional, a nivel de cada órgano estructurado;



Que, en el numeral 7.2) de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-2019/CEPLAN/PCD, se establece lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública programadas en el Plan Operativo Institucional;

W. VILCHEZ



Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 010-2018-GRA/GR, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Gobierno Regional de Ayacucho, como documento de gestión institucional, donde se establece los principales lineamientos técnicos para la implementación de la gestión por resultados;

Que, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos de Inversión Pública programadas en el Plan Operativo Institucional, es un documento técnico de gestión institucional que contiene factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de los Proyectos de Inversión Pública, asimismo comprende la identificación de las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho, ejecutadas al primer semestre del año 2019, orientadas a alcanzar los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2018-2020, y que permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N° 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053; con arreglo a la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Resolución N° 3594-2018-JNE,

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- APROBAR,** EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019, del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, cuyo texto y contenido forma parte de la presente Resolución.

**Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR,** la presente Resolución Ejecutiva Regional a los Órganos Estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

REPUBLICA DEL PERU  
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
GOBERNACION  
C.P.C. CARLOS ALBERTO RUA CARBAJAL  
GOBERNADOR



W. VILCHEZ





**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO**

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO  
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO  
TERRITORIAL**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE  
PROYECTOS DE INVERSION  
PÚBLICA AL PRIMER SEMESTRE  
DEL AÑO 2019**

AYACUCHO, JULIO DEL 2019

## INDICE

### PRESENTACION

#### I. ASPECTOS GENERALES

- 1.1 Visión
- 1.2 Misión
- 1.3 Objetivos Estratégicos
- 1.4 Programa Presupuestal
- 1.5 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)
- 1.6 Indicadores de desempeño

#### II. EJECUCION FISICA FINANCIERA INVERSION PÚBLICA

- 2.1 Unidad Ejecutora 001 Sede Central
- 2.2 Unidad Ejecutora 008 PRIDER
- 2.3 Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho
- 2.4 Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho
- 2.5 Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
- 2.6 Unidad Ejecutora 400 Salud Ayacucho

#### III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

- 3.1 Presupuesto Institucional de Apertura
- 3.2 Modificaciones Presupuestales
- 3.3 Presupuesto Institucional Modificado

#### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 4.1 Conclusiones
- 4.2 Recomendaciones

#### ANEXOS

## PRESENTACION

El Gobierno Regional, es un organismo de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un pliego presupuestal, conforme lo dispone la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias Leyes N°s. 28961; 28013; 28968 y 29053.

La finalidad del Gobierno Regional, es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y generación de empleo; garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento, en cumplimiento al Reglamento de Organización y Funciones, Guía de Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, elabora el reporte de Seguimiento de la Inversión Pública del Gobierno Regional al Primer Semestre del 2019, en el cual se muestra la ejecución físico-financiera de los Proyectos de Inversión Pública por toda fuente de financiamiento, ejecutadas por las diferentes Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho; así como las dificultades que han limitado el proceso de ejecución de las metas programadas para el ejercicio presupuestal 2019.

Los proyectos de inversión pública, establecidas en el Programa de Inversiones 2019, están orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población; mejoramiento de la infraestructura vial, educativa, de salud, agrícola y otras actividades conexas.

La Sub Gerencia de Planeamiento

## I. ASPECTOS GENERALES

### 1.1 VISION REGIONAL AL 2021

Ayacucho es una región con solida identidad cultural, comprometida con el desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y hombres, que han desarrollado una estructura productiva diversificada, competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El proceso de transformación regional se sustenta en instituciones modernas y transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión pública.



### 1.2 MISION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

La misión institucional del Gobierno Regional está definida en el artículo 5° de la Ley N° 278678, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En el proceso de planeamiento estratégico se ha redefinido que la misión del Gobierno Regional de Ayacucho es: “Es conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente”.



### 1.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES AL 2021

1. Garantizar una Educación inclusiva de calidad en todas la modalidades y niveles educativos
2. Mejorar las condiciones de salud en toda la población en la región
3. Garantizar las condiciones que aseguren la igualdad de género
4. Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región
5. Mejorar la calidad de la infraestructura de transporte terrestre y de las comunicaciones
6. Garantizar la calidad ambiental para una sociedad sostenible



W. VILCHEZ



### 1.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES AL 2020

El Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Gobierno Regional de Ayacucho, establece los Objetivos Estratégico Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que a continuación se indican:

OEI 01: Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho.

OEI 02: Mejorar las condiciones de salud de la población

OEI 03: Reducir las brechas de género en la población

OEI 04: Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del departamento de Ayacucho

OEI 05: Mejorar la calidad de servicio de transporte en el departamento de Ayacucho

OEI 06: Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad del departamento de Ayacucho

OEI 07: Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho

OEI 08: Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho



### 1.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL

Programa Presupuestal es una categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico para una población objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno.



### 1.6 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Categoría presupuestaria que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada.



### 1.7 INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, programa, actividad y/o proyecto a favor de la población u objeto de su intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su misión.



W. VILCHEZ

## II. EJECUCION FISICA FINANCIERA INVERSION PÚBLICA

El Gobierno Regional de Ayacucho viene ejecutando proyectos de inversión pública a través de sus Unidades Ejecutoras: 001 Sede Central, 008 PRIDER, 100 Agricultura Ayacucho, 200 Transportes Ayacucho y Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.



El Pliego Gobierno Regional de Ayacucho, al Primer Semestre del año 2019, ha programado 161 proyectos de inversión pública (con PIA 81 PIP, incorporación de 80 PIP al PIM), en ejecución física financiera 61 PIP y sin ejecución física financiera

100 PIP, por reformulación expediente técnico y verificación de viabilidad en el marco de INVIERTE.PE. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestran en los anexos adjuntos.

La Inversión Pública del Gobierno Regional de Ayacucho para el año fiscal 2019, se articulan con los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales, Categorías Presupuestales y Programas Presupuestales, que a continuación se indican:

➤ **OEL 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0090 Logros de aprendizaje de la educación básica regular
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular.
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana.

➤ **OEL 02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION.**

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0001 Programa articulado nutricional
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0002 Salud Materno Neonatal
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0016 TBC-VIH/SIDA
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0018 Enfermedades no Transmisibles
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0082 Programa nacional de saneamiento urbano
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0146 Acceso de las Familias a Vivienda y Entorno Urbano Adecuado

➤ **OEL 04 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**

- ✓ **Programa Presupuestal:** 0041 Mejora de la inocuidad agroalimentaria
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0042 Aprovechamiento de los Recursos hídricos para uso agrario
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0130 Competitividad y Aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre
- ✓ **Programa Presupuestal:** 0132 Puesta en Valor y Uso Social del Patrimonio Cultural.

➤ **OEL 05. MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**



W. VILCHEZ



- ✓ **Programa Presupuestal:** 0138 Reducción del Costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte terrestre
- **OEL. 06. PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**
  - ✓ **Programa Presupuestal:** 0057 Conservación de la Diversidad Biológica Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida.
  - ✓ **Programa Presupuestal:** 0144 Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Eco sistémicos.
- **OEL. 07. REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**
  - ✓ **Programa Presupuestal:** 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
- **OEL. 08. MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**

**APNOP: 9002** Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.

En esta Categoría Presupuestal, están los Proyecto de Inversión Pública que no resulta en entrega de producto, como desarrollo y fortalecimiento de capacidades.

Asimismo, en esta categoría presupuestal están los Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura de Salud, Vial, Turístico, Riego, Productivo, entre otros, que debería estar en Programas Presupuestales correspondientes para su articulación con el Objetivo Estratégicos que corresponda.

## 2.1 UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL.

La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho, como órgano de línea, es responsable de la ejecución física financiera del Programa de Inversiones 2019, al Primer Semestre del año en curso tiene programado 96 proyectos de inversión pública (con PIA 64 PIP, incorporación de 32 PIP nuevos al PIM), en ejecución física financiera 39 PIP, sin ejecución física financiera 57 PIP, por reformulación Expediente Técnico y verificación de viabilidad en el marco de INVIERTE.PE. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.

La Unidad Ejecutora 001 Sede Central al Primer Semestre del año 2019, tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 373'328,756.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 40'062,106.22 soles, que representa el 10.73% del PIM.

Los proyectos de inversión Pública que ejecutan la Gerencia Regional de Infraestructura, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y



W. VILCHEZ



Gestión del Medio Ambiente, y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, forman parte de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central

**2.2 UNIDAD EJECUTORA 008: PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER.**

La Unidad Ejecutora 008 PRIDER, al Primer Semestre del año 2019, tiene programado 16 proyectos de inversión pública (con PIA 11 PIP, incorporación de 05 PIP al PIM), en ejecución física financiera 13 PIP, sin ejecución física financiera 03 PIP. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 80'654,007.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 12'671,770.85.00 soles, que representa el 15.71% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.

**2.3 UNIDAD EJECUTORA 100: AGRICULTURA AYACUCHO**

La Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho, al Primer Semestre del 2019, tiene programado 09 proyectos de inversión pública (con PIA 05 PIP, incorporación de 04 PIP al PIM), en ejecución física financiera 07 PIP, sin ejecución física financiera 02 PIP. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 9'122,466.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 872,478.64 soles, que representa el 9.56% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



**2.4 UNIDAD EJECUTORA 200: TRANSPORTES AYACUCHO.**

La Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho, al Primer Semestre del año 2019, tiene programado 02 proyectos de inversión pública, en ejecución física financiera 02 PIP. Asimismo, tiene programado 48 proyectos de mantenimiento rutinario de caminos departamentales, en ejecución 45 proyectos de mantenimiento rutinario de caminos departamentales, sin ejecución 03 proyectos de mantenimiento rutinario de caminos departamentales. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 36'745,570.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 7'153,248.85 soles, que representa el 19.47% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



**2.5 UNIDAD EJECUTORA 300: EDUCACION AYACUCHO**

La Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho, al mes de junio del año en curso no tiene programado ningún proyecto de inversión pública.



W. VILCHEZ

**2.6 UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO**

La Dirección Regional de Salud Ayacucho, al Primer Semestre del año 2019, tiene programado 37 proyectos de Inversión Pública para equipamiento, sin ejecución física 37 proyectos de inversión pública, se encuentra en proceso de adquisición el equipamiento. Tiene un presupuesto institucional modificado por



toda fuente de financiamiento de S/. 3'770,985.00 soles, no tiene ejecución financiera. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.

### III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

#### 3.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Mediante Ley N° 30879, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; y en el marco de la precitada norma, y conforme a lo dispuesto por el numeral 54.2 del artículo 54° del TUE de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Titular del Pliego, mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2019-GRA/PRES**, de fecha 02 de Enero del 2019, aprueba el Presupuesto Institucional de Gastos del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, correspondiente al año 2019.

La aprobación de los recursos financieros asignados al Pliego 444 Gobierno Regional Ayacucho para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, se encuentra distribuido en las Unidades Ejecutoras: 001 Sede Central, 008 PRIDER, 100 Agricultura Ayacucho, 200 Transportes Ayacucho y Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, con la finalidad de dar mayor operatividad a la gestión administrativa y técnica.

#### 3.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Las Modificaciones Presupuestarias a nivel Institucional, son aprobados por el Titular del Pliego como son los Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas, que incrementan el *Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)*, las mismas que son tramitadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas y los Ministerios del Gobierno Central.

Las Modificaciones Presupuestarias en el nivel Funcional Programático, ocurren cuando son autorizados mediante resolución del Titular del Pliego como son las Anulaciones y Habilitaciones dentro y entre Unidades Ejecutoras, que varían las asignaciones presupuestarias aprobadas en el *Presupuesto Institucional de Apertura*, así como cuando se trasladan los recursos entre proyectos del mismo Grupo Genérico de Gasto.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de junio del año en curso, en la **Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe total de S/. 12'330,006.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de junio del año en curso, en la **Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe total de S/. 5'460,296.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.



Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de junio del año en curso, en la **Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, fueron las siguientes:

- **Crédito Suplementario** por el importe total de S/. 30'769,029.00 soles

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de junio del año en curso, en la **Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 1'566,428.00 soles.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas al mes de junio del año en curso, en la **Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, fueron las siguientes:

- **Reducción de Presupuesto** por el importe de S/. 3'505,632.00 soles.



### 3.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO



El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), es la modificación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), como consecuencia de las Modificaciones Presupuestarias a nivel Institucional que son aprobados por el Titular del Pliego, como: los Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas, que **incrementan el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)**



El **Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ayacucho, para Proyectos de Inversión Pública al Primer Semestre del año 2019**, por toda fuente de financiamiento se ha incrementado en S/. 46'620,127.00 soles, que representa el 10.20 % respecto al PIA; esto se debe a los Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas recibidas del Gobierno Nacional. El detalle del incremento por cada fuente de financiamiento se muestra a en el Cuadro N° 01:

- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 12'330'006.00 soles, que representa el 5.87 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 5'460'296.00 soles, que representa el 48.11 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 30'769,029.00 soles. respecto al PIA, que representa el 116.42% respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 1'566,428.00 soles.



- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha reducido en S/. 3'505,632.00 soles, que representa el 7.27 % respecto al PIA.

Asimismo, en el Cuadro N° 01, se observa por fuente de financiamiento el Presupuesto Institucional Modificado, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra el 10.89% para Recursos Ordinarios, 56.55 para Recursos Directamente Recaudados, 9.75% para Operaciones Oficiales de Crédito; 0.00% para Donaciones y Transferencias, 12.88% para Recursos Determinados; y 12.06% por toda fuente de financiamiento.

CUADRO N° 01

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2019  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - JUNIO 2019					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	210,037,708	12,330,006	222,367,714	24,213,419.41	10.89	198,154,294.59
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,350,236	5,460,296	16,810,532	9,506,934.90	56.55	7,303,597.10
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	187,379,400	30,769,029	218,148,429	21,278,485.88	9.75	196,869,943.12
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,566,428	1,566,428	0	0.00	1,566,428.00
RECURSOS DETERMINADOS	48,234,313	-3,505,632	44,728,681	5,760,764.37	12.88	38,967,916.63
<b>TOTAL</b>	<b>457,001,657</b>	<b>46,620,127</b>	<b>503,621,784</b>	<b>60,759,604.56</b>	<b>12.06</b>	<b>422,862,179.44</b>

En el Cuadro N° 02, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento mensual del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.07%), acumulado febrero (1.70%), acumulado marzo (4.21%), acumulado abril (5.96%), acumulado mayo (8.75%), acumulado junio (12.06%), respectivamente.

CUADRO N° 02

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2019  
POR MESES  
(En Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MESES	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - JUNIO AÑO 2019					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
ENERO	457,001,657	-16,193,591	440,808,066	299,630.49	0.07	440,508,435.51
FEBRERO	457,001,657	27,068,225	467,876,291	7,939,169.28	1.70	459,937,121.72
MARZO	457,001,657	31,435,057	499,311,348	21,034,822.45	4.21	478,276,525.55
ABRIL	457,001,657	4,310,436	503,621,784	30,034,931.58	5.96	473,586,852.42
MAYO	457,001,657	0	503,621,784	44,074,644.01	8.75	459,547,139.99
JUNIO	457,001,657	0	503,621,784	60,759,604.56	12.06	442,862,179.44
<b>TOTAL</b>	<b>457,001,657</b>	<b>46,620,127</b>	<b>503,621,784</b>	<b>60,759,604.56</b>	<b>12.06</b>	<b>442,862,179.44</b>



W. VILCHEZ



En el Cuadro N° 03, se observa por toda fuente de financiamiento y por Unidades Ejecutoras, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución acumulado al mes de junio, que registra conforme al siguiente detalle: U.E. 001 Sede Central (10.73%), U.E. 008 PRIDER (15.71%), U.E. 100 Agricultura Ayacucho (9.56%), U.E. 200 Transportes Ayacucho (19.47%) y U.E. Dirección Regional de Salud Ayacucho (0.00%), y a nivel de Pliego registra una ejecución presupuestal de 12.06%, respecto al PIM.

CUADRO N° 03

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2019  
POR UNIDADES EJECUTORAS  
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



UNIDADES EJECUTORAS	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - JUNIO AÑO 2019					
	PIA	MODIF	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
SEDE CENTRAL	355,672,913	17,655,843	373,328,756	40,062,106.22	10.73	333,266,649.78
PRIDER	61,892,517	18,761,490	80,654,007	12,671,770.85	15.71	67,982,236.15
AGRICULTURA AYACUCHO	7,939,425	1,183,041	9,122,466	872,478.64	9.56	8,249,987.36
TRANSPORTES AYACUCHO	31,496,802	5,248,768	36,745,570	7,153,248.85	19.47	29,592,321.15
D. R. DE SALUD AYACUCHO	0	3,770,985	3,770,985	0.00	0.00	3,770,985.00
<b>TOTAL</b>	<b>457,001,657</b>	<b>46,620,127</b>	<b>503,621,784</b>	<b>60,759,604.56</b>	<b>12.06</b>	<b>442,862,179.44</b>

En el Cuadro N° 04, Unidad Ejecutora 001 Sede Central, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.02%), acumulado febrero (1.31%), acumulado marzo (3.21%), acumulado abril (5.00%), acumulado mayo (7.89%), acumulado junio (10.73%), respectivamente.

CUADRO N° 04

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2019  
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES  
(En Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
U. E. : 001 SEDE CENTRAL  
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



W. VILCHEZ



MESES	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - JUNIO AÑO 2019					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
ENERO	355,672,913	-16,193,591	339,479,322	74,930.93	0.02	339,404,391.07
FEBRERO	355,672,913	21,142,457	360,621,779	4,719,671.15	1.31	355,902,107.85
MARZO	355,672,913	11,945,657	372,567,436	11,950,561.34	3.21	360,616,874.66
ABRIL	355,672,913	761,320	373,328,756	18,654,299.10	5.00	354,674,456.90
MAYO	355,672,913	0	373,328,756	29,465,789.69	7.89	343,862,966.31
JUNIO	355,672,913	0	373,328,756	40,062,106.22	10.73	333,266,649.78
<b>TOTAL</b>	<b>355,672,913</b>	<b>17,655,843</b>	<b>373,328,756</b>	<b>40,062,106.22</b>	<b>10.73</b>	<b>333,266,649.78</b>

En el Cuadro N° 05, Unidad Ejecutora 008 PRIDER, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.36), acumulado febrero (0.92%), acumulado marzo (7.08%), acumulado abril (8.03%), acumulado de mayo (9.33%), acumulado junio (15.71%), respectivamente.

CUADRO N° 05

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2019  
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES  
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
U. E. : 008 PRIDER  
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MESES	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - JUNIO AÑO 2019					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
ENERO	61,892,517	0	61,892,517	224,699.56	0.36	61,667,817.44
FEBRERO	61,892,517	353,513	62,246,030	570,161.99	0.92	61,675,868.01
MARZO	61,892,517	18,407,977	80,654,007	5,712,575.38	7.08	74,941,431.62
ABRIL	61,892,517	0	80,654,007	6,479,035.23	8.03	74,174,971.77
MAYO	61,892,517	0	80,654,007	7,524,047.39	9.33	73,129,959.61
JUNIO	61,892,517	0	80,654,007	12,671,770.85	15.71	67,982,236.15
<b>TOTAL</b>	<b>61,892,517</b>	<b>18,761,490</b>	<b>80,654,007</b>	<b>12,671,770.85</b>	<b>15.71</b>	<b>67,982,236.15</b>

En el Cuadro N° 06, Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.00%), acumulado febrero (0.00%), acumulado marzo (0.00%), acumulado abril (0.42%), acumulado mayo (3.62%), acumulado junio (9.56%) respectivamente.

CUADRO N° 06

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2019  
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES  
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
U. E. : 100 AGRICULTURA AYACUCHO  
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MESES	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - JUNIO AÑO 2019					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
ENERO	7,939,425	0	7,939,425	0.00	0.00	7,939,425.00
FEBRERO	7,939,425	473,487	8,412,912	0.00	0.00	8,412,912.00
MARZO	7,939,425	709,554	9,122,466	0.00	0.00	9,122,466.00
ABRIL	7,939,425	0	9,122,466	38,621.38	0.42	9,083,844.62
MAYO	7,939,425	0	9,122,466	330,381.02	3.62	8,792,084.98
JUNIO	7,939,425	0	9,122,466	872,478.64	9.56	8,249,987.36
<b>TOTAL</b>	<b>7,939,425</b>	<b>1,183,041</b>	<b>9,122,466</b>	<b>872,478.64</b>	<b>9.56</b>	<b>8,249,987.36</b>



W/ VALCHEZ



En el Cuadro N° 07, Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero (0.00%), acumulado febrero (7.24%), acumulado marzo (9.18%), acumulado abril (13.23%), acumulado mayo (18.38%), acumulado junio (19.47%), respectivamente.

CUADRO N° 07

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2019  
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES  
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
U. E. : 200 TRANSPORTES AYACUCHO  
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MESES	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - JUNIO AÑO 2019					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
ENERO	31,496,802	0	31,496,802	0.00	0.00	31,496,802.00
FEBRERO	31,496,802	5,098,768	36,595,570	2,649,336.14	7.24	33,946,233.86
MARZO	31,496,802	150,000	36,745,570	3,371,685.73	9.18	33,373,884.27
ABRIL	31,496,802	0	36,745,570	4,862,975.87	13.23	31,882,594.13
MAYO	31,496,802	0	36,745,570	6,754,425.91	18.38	29,991,144.09
JUNIO	31,496,802	0	36,745,570	7,153,248.85	19.47	29,592,321.15
<b>TOTAL</b>	<b>31,496,802</b>	<b>5,248,768</b>	<b>36,745,570</b>	<b>7,153,248.85</b>	<b>19.47</b>	<b>29,592,321.15</b>

En el Cuadro N° 08, Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, se observa por toda fuente de financiamiento, el incremento del Presupuesto Institucional para Proyectos de Inversión Pública, ejecución presupuestal y el porcentaje de ejecución, que registra conforme al siguiente detalle: acumulado enero – junio (0.00%), respectivamente.

CUADRO N° 08

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2019  
POR UNIDADES EJECUTORAS Y MESES  
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
U. E. : UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO  
FTE. FTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MESES	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - JUNIO AÑO 2019					
	PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO
ENERO	0	0	0	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0	0	0	0.00	0.00	0.00
MARZO	0	221,869	221,869	0.00	0.00	221,869.00
ABRIL	0	3,549,116	3,770,985	0.00	0.00	3,770,985.00
MAYO	0	0	3,770,985	0.00	0.00	3,770,985.00
JUNIO	0	0	3,770,985	0.00	0.00	3,770,985.00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3,770,985</b>	<b>3,770,985</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,770,985.00</b>



W VILCHEZ



#### IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

##### 4.1 OBSERVACIONES

- La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho, no está cumpliendo el numeral 15.2 del artículo 15° de la Directiva N° 01-2019-EF/63.01 – Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, precisa que la inversiones priorizadas según su estado de avance en el Ciclo de Inversión, deben ejecutarse de acuerdo al siguiente orden de prelación:

1. Las inversiones en proceso de liquidación o aquellas por iniciar liquidación cuya ejecución física ha concluido.
2. Las inversiones en ejecución física que culminen en el año 1 de la programación multianual de inversiones, es decir en el año 2019.
3. Las inversiones en ejecución física que culminen sucesivamente en los años 2 y 3 de la programación multianual de inversiones, es decir en el año 2020 y 2021.
4. Las inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el periodo de la programación multianual de inversiones, es decir a partir del el año 2022.
5. Las inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o documento equivalente completo y vigente, su ejecución debe ser a partir del año 2023.
6. Las inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o documento equivalente en proceso de elaboración, debe programarse su ejecución a partir del año 2024.
7. Las inversiones sin ejecución física ni financiera que cuenten con aprobación o viabilidad vigente, según corresponda.
8. Las inversiones que se encuentren en formulación y evaluación.
9. Las inversiones que se encuentren registradas en el Banco de Inversiones como ideas.

- La Gerencia Regional de Infraestructura, ha incluido en el Programa de Inversiones 2019 el PIP: **Código Único: 2251337 Mejoramiento de los Servicios Turísticos de las 12 Iglesias del Centro Histórico de Ayacucho**; este proyecto no se enmarca dentro de los **Objetivos Estratégicos Regionales del Plan de Desarrollo Regional 2016-2021**, tampoco no se enmarca dentro de los **Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2018-2020**, no fue priorizado en **Presupuesto Participativo**, tampoco estuvo incluido en la **Programación Multianual 2019-2021**; en consecuencia debe depurarse del Programa de Inversiones 2019. El costo actualizado de inversión del citado PIP, asciende a la suma de S/. 2'833,634.07 soles y está Programado para el año 2019 con Presupuesto Institucional Modificado de S/, 1'500,000.00 soles, dicho monto debe ser destinado para la culminación de los proyectos de inversión pública que se encuentran inconclusas en las diferentes provincias de la Región, para su entrega al sector correspondiente.



- A los Órganos Estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho, se ha solicitado la remisión de la Evaluación Física Financiera de los Proyectos de Inversión Pública, ejecutados al I Semestre del año en curso, a la fecha han incumplido en remitir. La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho, no ha presentado información de los avances físicos financieros de los proyectos de inversión pública ejecutados por administración directa y contrata. Asimismo, las Direcciones Sub Regionales y Unidades Operativas, no han presentado ninguna información de avance físico financiero de los proyectos a su cargo, del periodo solicitado.
- La Gerencia Regional de Infraestructura, lo considera como la meta física a cada PIP, no se tiene desagregado a nivel de componentes, la evaluación física financiera lo efectúan en base a las valorizaciones y el presupuesto asignado a cada PIP, lo cual imposibilita la determinación de las metas físicas totales y ejecutadas a nivel de componentes de cada PIP.
- La Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, PRIDER, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, la Dirección Regional de Agricultura, la Dirección Regional de Salud, no han informado la Evaluación Físico Financiero de los Proyectos de Inversión ejecutados del periodo evaluado.



2.2 RECOMENDACIONES

- La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho, para la ejecución de proyectos de inversión pública, debe cumplir estrictamente el orden de prelación establecido en el numeral 15.2 del artículo 15° de la Directiva N° 01-2019-EF/63.01 – Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- El Gobierno Regional de Ayacucho, para viabilizar la ejecución física financiera del PIP: Código Único: 2251337 Mejoramiento de los Servicios Turísticos de las 12 Iglesias del Centro Histórico de Ayacucho; debe solicitar presupuesto ante el **Ministerio de Comercio Exterior y Turismo**, para dicho fin debe suscribirse el convenio de coejecución, caso contrario transferencia de presupuesto a favor del Gobierno Regional de Ayacucho, para la ejecución física financiera del PIP citado.
- La Gerencia Regional de Infraestructura, debe sistematizar la ejecución física financiera de los Proyectos de Inversión Pública para su registro en el Módulo Infobras. Asimismo, debe remitir la información de los Avances físicos mensualmente a la Sub Gerencia de Finanzas y Sub Gerencia de Planeamiento, para su registro en el Módulo Presupuestario del SIAF, y Evaluación Trimestral, respectivamente.



- La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, deben remitir mensualmente la información de los Avances físicos de los PIP a su cargo, a la Gerencia Regional de Infraestructura, para su consolidación a nivel

de Unidad Ejecutora, para su posterior remisión a la Sub Gerencia de Finanzas y Sub Gerencia de Planeamiento, para su registro en el Módulo Presupuestal del SIAF y Evaluación Trimestral, respectivamente.

#### ANEXOS:

En los anexos se adjunta la articulación de los Objetivos Estratégicos, Programas Presupuestales y Proyectos de Inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional de Ayacucho en el presente ejercicio fiscal.

Asimismo, se adjunta la Evaluación Física Financiera de los Proyectos de Inversión Pública al mes de junio del año 2019, desagregados por Unidades Ejecutoras que a continuación se indican:

- Unidad Ejecutora: 001 Sede Central
- Unidad Ejecutora: 008 PRIDER
- Unidad Ejecutora: 100 Agricultura Ayacucho
- Unidad Ejecutora: 200 Transportes Ayacucho
- Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho



W VILCHEZ



EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	COD. SNP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019			% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A JUNIO 2019	% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO				% AVANCE
1	NO TIENE	2000270: GESTION DE PROYECTOS	MULTIPROV.	MULTIDIST	46,310,241	44,494,427	1,800,000	1,815,814	951,248	52.39	45,445,675	98.13	PRIDER
2	NO TIENE	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MULTIPROV.	MULTIDIST	75,426,682	73,228,724	15,692,221	2,197,958	871,037	39.63	74,099,761	98.24	PRIDER, AGRICULTURA, TRANSPORTES
3	NO TIENE	2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	MULTIPROV.	MULTIDIST	466,749,379	62,814,470	6,251,719	1,129,790	18.07	63,944,260	13.70	PRIDER	
4	38190	2050413: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	41,239,641	31,335,236	7,441,899	84,403	1.13	31,419,639	76.19	PRIDER	
5	55506	2055858: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y	HUAMANGA	AYACUCHO	68,432,864	48,156,131	4,919,791	5,415,326	1,931,513	35.67	50,087,644	73.19	SEDE CENTRAL
6	43531	2077939: AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE VAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	PARINACOCCHAS	CORACORA	178,769,043	58,296,596	26,773,373	33,357,774	4,748,306	14.23	63,044,902	35.27	PRIDER
7	36364	2078579: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORRED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIIRESA-AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	55,921,352	8,777,293	28,336,144	23,870,103	295,402	1.24	9,072,695	16.22	SEDE CENTRAL
8	97456	2086418: DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	7,521,915	7,475,822	27,246	27,246	0.00	0.00	7,475,822	99.39	AGRICULTURA
9	11843	2094881: MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC - SAISA	LUCANAS	SAISA	6,682,021	5,593,747	1,088,273	744,198	68.38	6,337,945	94.85	SEDE CENTRAL - U.O. CABEZADAS	
10	105204	2097212: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUCUILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	8,432,573	6,575,842	1,432,505	1,432,505	0.00	0.00	6,575,842	77.98	SEDE CENTRAL
11	104570	2099779: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	LUIS CARRANZA	13,361,600	12,331,318	2,624,116	2,149,579	494,715	23.01	12,826,033	95.99	PRIDER
12	108702	2100224: CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA DE INTEGRACION ANILLO VIAL CHUSCHI - SARHUA - HUANCASANCOS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	5,244,255	5,030,370	212,161	212,161	207,050	97.59	5,237,420	99.87	SEDE CENTRAL
13	43522	2106666: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTOL EN LOS PUESTOS DE SALUD GLORIA SOL NACIENTE, AREQUIPA, VILLA MEJORADA Y CHONGOS CARMEN PAMPA DE LA MICRORRED SIVA, RED SAN FRANCISCO DIIRESA AYACUCHO	HUANTA	LLOCHEGUA	3,037,714	2,368,226	669,487	669,487	0.00	0.00	2,368,226	77.96	SEDE CENTRAL



EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019				% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE		
14	114684	2110606: CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCAS HUAMAM	VILCAS HUAMAM	6,108,333	5,651,542	456,409	456,409	0.00	5,651,542	92.52	SEDE CENTRAL
15	119530	2111071: FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	2,519,354	1,576,842	410,016	410,016	24.72	1,678,215	62.59	SEDE CENTRAL
16	68393	2112361: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	CARAPO	3,748,537	200,000	2,701,084	2,726,269	0.00	200,000	5.34	SEDE CENTRAL - DIRCETUR
17	98529	2112726: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSTA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPÍ, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCARAYLLA, HUANCAPÍ	6,600,237	4,947,489	560,544	659,755	47.34	5,259,846	74.96	SEDE CENTRAL
18	121777	2112940: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION DE AYACUCHO.	MULTIPROV.	MULTIDIST	5,720,193	2,592,799	600,000	600,000	0.00	2,592,799	45.33	SEDE CENTRAL
19	132686	2113615: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CCECCA - ISHUA - HUAYCAHUACHO, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	AUCARA	12,976,314	3,442,067	1,577,398	2,196,878	0.00	3,442,067	17.55	SEDE CENTRAL - SUB REGION LUCANAS
20	118627	2122318: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA -	HUAMANGA	AYACUCHO	5,330,866	5,146,494	125,000	125,000	0.00	5,146,494	96.54	SEDE CENTRAL
21	139191	2124066: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARGAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANTIAGO DE LUCANAMARCA	5,608,368	4,445,608	545,925	166,000	0.00	4,445,608	79.27	SEDE CENTRAL - SUB REGION HUANCASANCOS
22	147369	2125947: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED POMABAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - DISA AYACUCHO, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	4,692,924	4,517,841	155,083	155,083	0.00	4,517,841	96.27	SEDE CENTRAL
23	81815	2131018: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS -	HUANCASANCOS	SANCOS	6,547,449	5,617,617	820,670	820,670	39.75	5,943,840	85.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION HUANCASANCOS
24	103778	2133326: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	9,359,319	5,851,878	2,270,695	2,270,695	27.45	6,475,224	67.16	SEDE CENTRAL



EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019			% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO		
25	178966	213920: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN Y DISTRITO DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	77,143,552	66,081,326	1,657,920	0.00	0.00	85.66	SEDE CENTRAL
26	158841	2139096: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	51,570,725	8,948,278	25,271,582	3,467,631	13.72	24.08	PRIDER
27	174764	2142360: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 38466/MX-P DE RACCANA, CANARIA, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CANARIA	2,445,226	2,040,787	390,933	345,933	88.49	97.61	SEDE CENTRAL - SUB REGION VICTOR FAJARDO
28	68986	2144005: CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	19,794,989	19,695,544	94,253	0.00	0.00	99.50	PRIDER
29	75261	2145301: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CHUMPI	31,418,318	29,377,830	2,021,856	347,616	17.19	94.61	PRIDER
30	170344	2146873: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	650,635	21,727	628,908	0.00	0.00	3.34	SEDE CENTRAL
31	173943	2147477: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MIGUEL - PALLCCA, DISTRITO DE ACOSVINCHOS Y SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO.	LA MAR	SAN MIGUEL	4,719,679	3,571,919	1,147,759	401,759	35.00	84.19	SEDE CENTRAL - SUB REGION SAN MIGUEL
32	190852	2150545: MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	5,379,158	4,701,076	673,140	0.00	0.00	87.39	SEDE CENTRAL - GRDS
33	178771	2150571: IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	2,766,859	2,715,534	34,512	0.00	0.00	98.15	SEDE CENTRAL - GRDS
34	186885	2154898: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA M/MX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO	PAUCAR DE SARA SARA	PAUZA	13,604,482	10,903,732	2,700,749	619,578	22.94	84.70	SEDE CENTRAL
35	199362	2155812: MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,740,790	1,708,662	0	32,013	0.00	98.15	SEDE CENTRAL - GRRINGMA



EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019				% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE			EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA A JUNIO 2019
36	213863	2155813: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE PRODUCCION QUINUA EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	8,066,847	7,196,329	748,873	870,516	12,267	1,41	7,208,596	76.36	AGRICULTURA
37	185247	2156169: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38231-MX-P EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	INDEPENDENCIA	2,749,638	2,749,638	1,109,647	0		#DIV/0!	2,749,638	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION VILCASHUAMAN
38	148408	2158001: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO INTEGRAL DE LA CRIANZA DE OVINOS EN LAS PROVINCIAS DE LUCANAS, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, CANGALLO Y HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	3,620,485	1,245,500	882,380	1,189,804	271,734	22.84	1,517,234	38.68	AGRICULTURA
39	200924	2158015: CREACION DE LA CARRETERA FUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	8,770,856	28,240	3,676,442	3,676,442	75,478	2.05	103,718	1.18	SEDE CENTRAL
40	215593	2150164: MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUE DE PUJA RAYMONDI - TITANKAYOCC, DISTRITO DE VISCHONGO, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO.	VILCASHUAMAN	VISCHONGO	7,199,887	262,907	500,000	500,000	9,142	1.83	272,049	3.78	SEDE CENTRAL - GRRNGMA
41	9334	2160209: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCOTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	VISCHONGO, VILCASHUAMAN	196,916,960	173,385,039	14,134,587	14,134,587	9,088,601	64.30	182,473,640	88.19	SEDE CENTRAL - CONTRATA
42	221195	2160708: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AY-533 TRAYECTORIA EMPALME PE-28A VINCHOS PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	11,739,390	11,610,244	129,146	129,146		0.00	11,610,244	98.90	SEDE CENTRAL
43	146922	2161517: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR Y VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	3,995,340	3,751,951		3,913		0.00	3,751,951	93.91	SEDE CENTRAL - GRDS
44	239250	2162520: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTION DE INVERSION PUBLICA EN EL AMBITO DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	2,037,999	1,779,829	34,945	258,469		0.00	1,779,829	87.33	SEDE CENTRAL - GRI
45	240061	2165166: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCALLERENA DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	477,732,216	457,610,738	3,351,760	1,334,703	39.82		458,945,441	96.07	SEDE CENTRAL
46	247153	2173264: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. Nº 432-34/MX-U WARI SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	2,028,607	2,011,527		17,079	5,012	29.35	2,016,539	99.41	SEDE CENTRAL



EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019				% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA	
			PROV.	DIST.			PIA	PIMI	DEVENGADO	% AVANCE			EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA A JUNIO 2019
47	248872	2174753: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 432-37/IMX-U-QUISHUARCANCHA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	1,323,275	1,274,402		48,873		0,00	1,274,402	96.31	SEDE CENTRAL
48	256117	2181203: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	20,245,426	14,665,882	2,404,377	5,495,620	73,998	1.35	14,739,880	72.81	TRANSPORTES
49	265371	2183542: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUCUID - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	PUCUIJO	10,112,367	9,310,423	497,267	497,267	122,297	24.59	9,432,720	93.28	SEDE CENTRAL
50	262929	2187121: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LIQUIDACION Y CIERRE DE OBRAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,148,190	1,132,914		5,779		0.00	1,132,914	98.67	SEDE CENTRAL - GRI - SGSLO
51	271115	2189873: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPÍ, DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCAPÍ	12,680,660	11,720,017	28,418	28,418		0.00	11,720,017	92.42	SEDE CENTRAL - SUB REGION VICTOR FAJARDO
52	245016	2190625: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	OCAÑA	1,134,559	1,134,412		147		0.00	1,134,412	99.99	SEDE CENTRAL
53	260797	2192287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DE LA REGION	HUAMANGA	AYACUCHO	2,127,108	1,068,597	555,183	555,183	77,642	13.98	1,146,239	53.89	SEDE CENTRAL - PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
54	268341	2192947: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 07 I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CORONEL CASTAÑEDA, CHUMPI Y PULLO DE LA PROVINCIA DE PARINACOCAS	PARINACOCAS	MULTIDIST	9,985,009	586,986	1,497,451	1,497,451		0.00	586,986	5.88	SEDE CENTRAL
55	271370	2192949: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MORCOLLA, QUEROBAMBA, SAN PEDRO DE LARCAY Y SAN SALVADOR DE QUIJE DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	MULTIDIST	7,796,512	350,297	1,354,705	1,354,705		0.00	350,297	4.49	SEDE CENTRAL - SUB REGION SUCRE
56	274805	2192951: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SOCOS Y SAN JOSE DE TICLLAS, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA	HUAMANGA	SOCOS, SAN JOSE DE TICLLAS	9,120,328	257,613	1,368,049	1,368,049		0.00	257,613	2.82	SEDE CENTRAL



EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019				% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A JUNIO 2019	% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE				
57	275682	2192952: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE VINCHOS, TOTOS Y VILCANCHOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, CANGALLO Y VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	12,521,705	641,909	1,878,255	1,878,255	0.00	0.00	641,909	5.13	0.00	SEDE CENTRAL
58	272027	2192955: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE HUANTA Y AYAHUANCO DE LA PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA, AYAHUANCO	4,328,548	192,151	1,103,779	1,103,779	0.00	0.00	192,151	4.44	0.00	SEDE CENTRAL
59	271615	2192957: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHALCOS Y CHILCAVOCC DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	CHALCOS, CHILCAVOCC	9,967,815	327,394	1,495,172	1,495,172	0.00	0.00	327,394	3.28	0.00	SEDE CENTRAL
60	274565	2192958: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VINCHOS Y CARMEN ALTO, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS, CARMEN ALTO	9,773,019	560,315	3,000,000	3,000,000	0.00	0.00	560,315	5.73	0.00	SEDE CENTRAL
61	277461	2192959: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE TAHUACCOCHA, CHULCUPAMPA, ASHANINK ANATO, CHONGOS, KAPASHIARI, CHINCHAY, CHOQUEWICHQA Y SAN JUAN DE PARCORA, DISTRITO DE HUANTA, HUAMANGUILLA, LOCHEGUA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA REGION AYACUCHO	HUANTA	MULTIDISTRITAL	10,724,025	634,622	1,608,603	1,608,603	0.00	0.00	634,622	5.92	0.00	SEDE CENTRAL
62	276981	2192961: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMAYI Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CANARIA, HUAMANQUIQUIA	4,841,048	37,309	1,234,467	1,234,467	18.110	1.47	55,419	1.14	0.00	SEDE CENTRAL
63	274105	2192962: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LURICOCHA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA DE LA REGION AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA, SANTILLANA	11,937,300	559,330	2,266,390	2,266,390	0.00	0.00	559,330	4.69	0.00	SEDE CENTRAL
64	275405	2192963: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.E. 277-29/MX-U Y 277-30/MX-U DE LOS CENTROS POBLADOS DE PATARUMI Y HUANCA DE LOS DISTRITOS DE LAMPA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	LAMPA, OYOLO	2,689,425	2,612,507	76,917	76,917	0.00	0.00	2,612,507	97.14	0.00	SEDE CENTRAL



W.M.C.

EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIRIGO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019				% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE		
65	267990	2194671: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	71,983,458	21,324,403	31,161,169	4,001,564	12.84	25,325,967	35.18	SEDE CENTRAL - CONTRATA
66	268482	2194672: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCCHAS, REGION AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	91,360,604	27,319,637	36,391,315	3,514,384	9.66	30,834,021	33.75	SEDE CENTRAL - CONTRATA
67	259612	2194679: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	124,006,315	1,928,465	18,600,947	0.00	0.00	1,928,465	1.56	SEDE CENTRAL - CONTRATA
68	260477	2194680: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	AYNA	93,579,057	29,607,902	44,350,149	4,018,272	9.00	33,626,174	35.93	SEDE CENTRAL - CONTRATA
69	2194681	2194681: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	100,570,388	0	15,085,558	664,586	5.07	664,586	0.66	SEDE CENTRAL - CONTRATA
70	260531	2194682: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	81,154,115	25,780,827	37,597,014	3,513,259	9.34	29,294,086	36.10	SEDE CENTRAL - CONTRATA
71	242977	2195251: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E.I. Nº 277 - HUAYTAYOCC, Nº272 - SANTA CRUZ DE PICHUHA - LALACCA Y Nº 275 - HUISCHUNIZO, DE LOS DISTRITOS DE CHIPAO, LUCANAS Y SANCOS, LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	CHIPAO, LUCANAS, SANCOS	6,377,389	139,065	956,608	0.00	0.00	139,065	2.18	SEDE CENTRAL
72	288886	2196999: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO.	HUANTA	HUANTA	17,145,402	16,724,876	129,505	0.00	0.00	16,724,876	97.55	SEDE CENTRAL
73	191706	2210324: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	VILCANCHOS	2,264,805	2,117,949	76,620	50,764	66.25	2,168,713	95.76	AGRICULTURA
74	219313	2224717: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	MARIA PARADO DE BELLIIDO	3,603,616	3,602,026	34,310	0.00	0.00	3,602,026	99.96	SEDE CENTRAL



EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PUEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019				% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A JUNIO 2019	% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE			
75	238732	2228792: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 43244/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE MURUNCANCHA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	1,502,493	1,499,513	229	0.00	1,499,513	99.80	95.25	SEDE CENTRAL	
76	192375	2228806: CREACION, MEJORAMIENTO CARRETERA: QALLURI - PALLCCA - HUJTO - QUIJE L = 19.551. KM A NIVEL DE AFIRMADO EN EL DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE, PROV. DE SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	SAN SALVADOR DE QUIJE	5,175,995	4,598,518	0	#DIV/0!	4,598,518	88.83	100.00	SEDE CENTRAL	
77	238865	2229437: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCABAMBA, OYULO, PARARCA Y LAMPA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	MARCABAMBA, OYULO, PARARCA, LAMPA	8,579,793	5,668,825	40,222	0.00	5,668,825	66.07	41.45	SEDE CENTRAL	
78	240902	2229511: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHUSCHI Y LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS	13,157,847	13,152,237	0	#DIV/0!	13,152,237	99.96	100.00	SEDE CENTRAL	
79	241164	2229512: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS -	CANGALLO, HUANCASANCOS	CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS, SACSAMARCA	15,237,864	10,795,283	2,289,101	58.99	1,350,244	79.73	79.73	SEDE CENTRAL	
80	192688	2229553: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UCHURACCAY, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	UCHURACCAY	2,516,331	2,492,982	18,157	58.10	10,550	99.49	85.00	PRIDER	
81	237732	2229583: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N 24328/MX-U SAURICAY, N 24239/MX-P CONDOCCOCHA, N 946/MX-P HUILLCALLAMA, N 979/MX-P INCUYO Y N 989/MX-U PINAHUA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS - AYACUCHO	PARINACOCNAS	PUPUSCA, SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO, CORACORA, PULLO, CHUMPI	5,842,329	5,804,199	38,127	0.00	5,804,199	99.35	99.35	SEDE CENTRAL	
82	244227	2229584: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 430-4/MX-U TÍNICA, N 228/MX-P HUANCARAYLLA Y N 430-5/MX-P TOMANGA EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE HUAMANQUIQUIA, HUANCARAYLLA Y SARBHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO	VICTOR FAJARDO	HUANCARAYLLA, SARBHUA, HUAMANQUIQUIA	5,835,095	4,448,812	235,168	0.00	4,448,812	76.24	73.39	SEDE CENTRAL - SUB REGION VICTOR FAJARDO	
83	237896	2229586: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 432-72/ MX-P DE SAN JUAN DE RAYAN, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	AYACUCHO	ACOCRO	1,421,232	1,412,707	6,329	0.00	1,412,707	99.40	100.00	SEDE CENTRAL	



W VILCHEZ

EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019


PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019				% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA		
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE			EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA A JUNIO 2019	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A JUNIO 2019
84	224465	2229694: INSTALACION FORESTAL DE TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELOS EN TRECE COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	6,434,206	6,228,798	440,498	440,498	88,345	20.06	6,317,143	98.18	PRIDER	
85	244757	2229981: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION GANADERA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLODO - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	MARIA PARADO DE BELLODO	2,245,385	2,180,368	41,896			0.00	2,180,368	97.10	AGRICULTURA	
86	232266	2230606: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	HUAMANGA	AYACUCHO	65,355,307	60,381,521	4,969,364		1,907,539	38.39	62,289,060	95.31	SEDE CENTRAL	
87	232353	2230607: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Y ALTERNANCIA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO.	LA MAR	SAN MIGUEL	29,927,356	1,083,439	4,489,103		2,607,031	0.00	1,083,439	3.62	SEDE CENTRAL	
88	236672	2231742: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 432-52/MX-U DEL CENTRO POBLADO DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	1,433,690	1,433,315			30	0.00	1,433,315	99.97	SEDE CENTRAL	
89	237884	2231744: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION Nº 36 DEL CENTRO POBLADO SUJO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	HUAMANGA	QUINUA	1,551,186	1,418,068			182	0.00	1,418,068	91.42	SEDE CENTRAL	
90	198033	2234028: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA SAN JOSE CHOYMACOTA TRAMO: PUTIS - APULEMA - PACHACHACA - CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA	66,612,099	4,142,754	3,000,000		3,743,432	722,437	19.30	4,865,191	6.67	SEDE CENTRAL
91	215197	2234884: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARINACOCCHAS, SUCRE, PAUCAR DEL SARA SARA, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN DEL DEP. DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	8,257,226	6,196,594	1,673,429		2,057,092	254,711	12.38	6,451,305	75.04	AGRICULTURA
92	267247	2250249: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	18,288,820	57,655	10,630,340		10,630,340	215,950	2.03	273,605	4.18	SEDE CENTRAL

EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019				% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A JUNIO 2019	% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE			
93	288534	2250950: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL PRADO. DISTRITO DE PUQUIO, LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	29,074,508	0	7,498,159	7,498,159	31,115	0.41	0.11	0.00	SEDE CENTRAL
94	294113	2251123: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,104,397	987,862	116,534	11,050	998,912	9.48	90.45	89.45	SEDE CENTRAL - SECRETARIA GENERAL
95	300778	2251337: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LAS IGLESIAS DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	2,889,554	0	1,500,000		0	0.00	0.00	0.00	SEDE CENTRAL - DIRCETUR
96	308990	2253620: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.I.EE N 38329 ANDRÉS HUAMÁN PÉREZ, N 38774, N 38328, N 38918, N 429 - 157/MX-U Y N 38681 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, COCHACHIN, QUITURARA, CHUQUI, CERCAN, LLACLLAN DE LOS DISTRITOS DE HUAMANGUILLA Y HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGUILLA, HUANTA	7,509,654	475,776	1,006,121	1,006,121	475,776	0.00	6.34	0.00	SEDE CENTRAL
97	308552	2260061: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. 38256, I.E. 38266, I.E. 39013 CLARA CASTILLO DE GAYOZZO, I.E. 38604 DE CANGARI, EN LOS DISTRITOS DE HUANTA E IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA, IGUAIN	7,998,622	327,804	1,301,413	1,301,413	327,804	0.00	4.10	0.00	SEDE CENTRAL
98	298375	2263746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCION BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	MULTIDIST	10,679,556	679,601	3,584,743	3,637,097	782,560	2.83	7.33	5.90	AGRICULTURA
99	289110	2263802: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	46,578,532	1,816,530	22,000,000	22,000,000	2,329,291	2.33	5.00	4.34	SEDE CENTRAL
100	319304	2270017: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM 00+000 - KM 13+248, EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL, TAMBO	58,469,725	23,661,556	24,092,425	24,998,231	29,611,017	23.80	50.64	46.02	TRANSPORTES
101	315329	2274161: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ ANTONIO NAVALA HUACHACA DEL CENTRO POBLADO DE IQUICHA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA HUANTA - REGION AYACUCHO	HUANTA	UCHURACCAY	4,105,006		980,342	980,342	99,253	0.00	2.42	0.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION HUANTA



EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019				% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA		
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE			EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA A JUNIO 2019	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A JUNIO 2019
102	303244	2281068: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS A LOS EXTENSIONISTAS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS Y LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS AGROECOLOGICOS REGION DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	11,678,833	1,057,780	1,050,000	1,215,735	178,046	14.65	1,235,826	10.58	7.72	AGRICULTURA
103	325109	2283341: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. DANIEL ALCIDES CARRION DEL AA.HH. SAN JOSE, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA AYACUCHO	HUAMANGA	ANDRES AVELINO CACERES	4,148,371	1,239,636	2,198,739	2,226,602	1,379,965	61.98	2,619,601	63.15	63.15	SEDE CENTRAL
104	330391	2288742: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL CON PINO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	1,227,886	671,661	689,563	689,563	265,700	38.53	937,361	76.34	76.34	PRIDER
105	335566	2293866: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	38,009,018	120,810	12,000,000	12,000,000		0.00	120,810	0.32	0.00	SEDE CENTRAL
106	336488	2296322: CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	5,351,174	3,340,756	1,992,418	259,151		0.00	3,340,756	62.43	100.00	SEDE CENTRAL
107	336809	2296892: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECTUR AYACUCHO, PARA LA MEJOR PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	8,571,213	3,831,724	1,500,000	0		# DIV/0	3,831,724	44.70	44.70	SEDE CENTRAL - DIRECTUR
108	335578	2300275: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, REGION AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	29,500,339	84,791	10,706,114	10,706,114	88,442	0.83	173,233	0.59	0.00	SEDE CENTRAL
109	339269	2302296: MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	HUAMANGA	AYACUCHO	5,522,422	0	5,492,422	5,492,422		0.00	0	0.00	0.00	SEDE CENTRAL
110	327459	2302454: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PALLOA - PAMPA WINAY, DE LOS DISTRITOS DE PARAS Y TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	PARAS Y TOTOS	8,183,105	1,978,451	2,181,998	2,182,451	472,570	21.65	2,451,021	29.95	26.87	PRIDER



EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. S/NP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EIE. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019				% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A JUNIO 2019	% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE			
111	341661	2302500: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CARMEN ALTO DEL DISTRITO CARMEN ALTO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	273,292	247,013	0.00	26,278	0.00	247,013	90.38	DIRESA	
112	341679	2302519: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CHONTACA DEL DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	276,892	257,352	0.00	19,539	0.00	257,352	92.94	DIRESA	
113	341727	2302575: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CHUNGUI DEL DISTRITO CHUNGUI DE LA PROVINCIA DE LA MAR DE LA REGION AYACUCHO	LA MAR	CHUNGUI	279,892	225,847	0.00	54,043	0.00	225,847	80.69	DIRESA	
114	341732	2302581: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD LICENCIADOS DEL DISTRITO AYACUCHO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	362,729	332,734	0.00	29,994	0.00	332,734	91.73	DIRESA	
115	341806	2302659: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD PAMPACANGALLO DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS DE LA PROVINCIA CANGALLO DE LA REGION	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	366,569	346,848	0.00	19,720	0.00	346,848	94.62	DIRESA	
116	341812	2302665: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SECC DEL DISTRITO SANTILLANA DE LA PROVINCIA HUANTA DE LA REGION AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	367,169	358,134	0.00	9,035	0.00	358,134	97.54	DIRESA	
117	341822	2302675: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DEL DISTRITO ANCO DE LA PROVINCIA DE LA MAR DE LA REGION AYACUCHO	LA MAR	ANCO	281,692	280,965	0.00	726	0.00	280,965	99.74	DIRESA	
118	341836	2302731: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SANTA ELENA DEL DISTRITO MARISCAL CACERES DORREGARAY DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	MARISCAL CACERES DORREGARAY	273,772	245,969	0.00	27,802	0.00	245,969	89.84	DIRESA	
119	341851	2302747: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD VILCASHUAMAN DEL DISTRITO VILCASHUAMAN DE LA PROVINCIA VILCASHUAMAN DE LA REGION AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	369,209	334,477	0.00	34,732	0.00	334,477	90.59	DIRESA	
120	341916	2302827: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO LAPA PATA - POMAYOC, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	1,276,326	1,259,928	0.00	56,315	0.00	1,259,928	98.72	PRIDER	
121	346500	2307933: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - REGION	HUANTA	HUANTA	4,328,440		0.00	500,000	0.00	396,387	9.16	SEDE CENTRAL	



EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019			% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A JUNIO 2019	% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO				% AVANCE
122	346938	2308421: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO	CANGALLO, AYACUCHO	CHUSCHI, CHIARA	18,388,150	7,571,309	5,000,000	5,166,248	906,491	17.55	8,477,800	46.05	SEDE CENTRAL - OPEMAN
123	348170	2310680: CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CUYPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	4,969,833	1,909,246		550,402	92,604	16.82	2,001,850	81.66	SEDE CENTRAL
124	68954	2311510: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	154,311,765	1,398,005		151,462		0.00	1,398,005	0.85	SEDE CENTRAL
125	353996	2316725: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ETAPA I EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA	LAMPA	6,391,461	4,005,235		2,386,225	224,591	9.41	4,229,826	49.89	PRIDER
126	359112	2322167: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MARISCAL CACERES DE AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	13,500,906	12,757,918		699,717	27,572	3.94	12,785,490	89.00	SEDE CENTRAL
127	360544	2323678: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, RESERVORIO NOCTURNO BARRIO CRUZ MISIONERO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA	PAUSA	3,645,685	3,187,146	258,198	457,512	314,597	68.76	3,501,743	87.47	PRIDER
128	262933	2326407: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. Nº 276 ZOILA RUIZ BERROCAL, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	1,834,678	1,704,938	129,743	129,743		0.00	1,704,938	92.64	SEDE CENTRAL - SUB REGION PARINACOCCHAS
129	370851	2331513: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE LA QUEBRADA DE HABASPAMPA, COLLA Y COLLOTA EN EL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	2,514,641	1,561,197	1,568,456	1,568,456	677,701	43.21	2,236,898	73.68	PRIDER
130	375458	2336417: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PARA LA GESTION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (FLORA Y FAUNA) EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	4,301,896	87,589	1,000,000	500,000		0.00	87,589	2.04	SEDE CENTRAL - GRRNGMA
131	268795	2340036: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ANDRES AVELINO CACERES	4,722,182	2,212,968		107,383	104,014	96.86	2,316,982	49.07	SEDE CENTRAL
132	383567	2345071: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO DE PUQUIO, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	1,474,652	0		357,612	14,903	4.17	14,903	4.72	SEDE CENTRAL
133	2397044	2397044: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO GANADEROS Y ACUICOLAS RINCONADA DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	ANCO	150,000	157,989		2,000		0.00	157,988	98.74	SEDE CENTRAL - GRDE





EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019				% AVANCE FINCIERRO ACUMULADO A JUNIO 2019	% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE			
142	2438030	2438030: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS OCROS - OCROS EN LA LOCALIDAD OCROPAMPA, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	25,000	0	0	25,000	0	0	0.00	0.00	DIRESA
143	2438034	2438034: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS PALMAPAMPA - SAMUGARI EN LA LOCALIDAD PALMAPAMPA, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	253,985	0	0	253,985	0	0	0.00	0.00	DIRESA
144	2438036	2438036: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO Y REFRIGERADORA ELECTRICA; EN EL(LA) EESS PULLO - PULLO EN LA LOCALIDAD PULLO, DISTRITO DE PULLO, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	PARINACOCCHAS	PULLO	53,250	0	0	53,250	0	0	0.00	0.00	DIRESA
145	2438038	2438038: ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO; EN EL(LA) EESS PUTACCA - VINCHOS EN LA LOCALIDAD PUTACCA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	17,500	0	0	17,500	0	0	0.00	0.00	DIRESA
146	2438039	2438039: ADQUISICION DE MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) EESS SAN CRISTOBAL - SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LUCANAS	SAN CRISTOBAL	37,500	0	0	37,500	0	0	0.00	0.00	DIRESA
147	2438212	2438212: ADQUISICION DE LAVADORA DE MICROPLACAS PARA ELISA Y ESPECTROFOTOMETRO; EN EL(LA) EESS SAN JUAN BAUTISTA - SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	49,700	0	0	49,700	0	0	0.00	0.00	DIRESA
148	2438217	2438217: ADQUISICION DE MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) EESS ANDAMARCA - CARMEN SALCEDO EN LA LOCALIDAD ANDAMARCA, DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO SALCEDO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LUCANAS	CARMEN SALCEDO	37,500	0	0	37,500	0	0	0.00	0.00	DIRESA
149	2438219	2438219: ADQUISICION DE MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) EESS SAN MARTIN - ANCO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LA MAR	ANCO	37,500	0	0	37,500	0	0	0.00	0.00	DIRESA



EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBI GEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019				% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE		
150	2438223	2438223: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN ELL(A) EESS SAN PEDRO - SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LUCANAS	SAN PEDRO	54,000	0	0	54,000	0	0	0.00	DIRESA
151	2438224	2438224: ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO; EN ELL(A) EESS SANTA ROSA - SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	18,000	0	0	18,000	0	0	0.00	DIRESA
152	2438228	2438228: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS VILCASHUAMAN - VILCAS HUAMAN EN LA LOCALIDAD VILCAS HUAMAN, DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA VILCAS HUAMAN, DEPARTAMENTO AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VILCAS HUAMAN	30,000	0	0	30,000	0	0	0.00	DIRESA
153	2438230	2438230: ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO; EN EL(LA) EESS VINCHOS - VINCHOS EN LA LOCALIDAD VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	17,500	0	0	17,500	0	0	0.00	DIRESA
154	2438251	2438251: ADQUISICION DE COCHE DE PARO, ELECTROBISTURI, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS Y CONGELADORES PARA ALMACENAR PLASMA; EN ELL(A) EESS HOSPITAL DE APOYO CANGALLO - CANGALLO EN LA LOCALIDAD CANGALLO, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	464,917	0	0	464,916	0	0	0.00	DIRESA
155	2438263	2438263: ADQUISICION DE AMBULANCIA, REFRIGERADORA ELECTRICA Y CONGELADORES PARA ALMACENAR PLASMA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE CORACORA - CORACORA EN LA LOCALIDAD CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	379,017	0	0	379,016	0	0	0.00	DIRESA
156	2438276	2438276: ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE Y CONGELADORES PARA ALMACENAR PLASMA; EN ELL(A) EESS HOSPITAL DE APOYO JESUS NAZARENO - JESUS NAZARENO EN LA LOCALIDAD LAS NAZARENAS, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	78,917	0	0	78,916	0	0	0.00	DIRESA



W VILCHEZ

EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL MES DE JUNIO 2019

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2019			% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A JUNIO 2019	% AVANCE FISICO ACUMULADO A JUNIO 2019	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENGADO			
157	2438281	2438281: ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO, EQUIPO DE ANESTESIA, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE Y CONGELADORES PARA ALMACENAR PLASMA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE LUCANAS	LUCANAS	PUQUIO	799,917	0	0	799,916	0	0	0.00	DIRESA
158	2438293	2438293: ADQUISICION DE VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS Y CONGELADORES PARA ALMACENAR PLASMA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO - AYNA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO, DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYNA	LA MAR	AYNA	188,917	0	0	188,916	0	0	0.00	DIRESA
159	2438295	2438295: ADQUISICION DE CONGELADORES PARA ALMACENAR PLASMA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SAN MIGUEL - SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	28,917	0	0	28,916	0	0	0.00	DIRESA
160	2438297	2438297: ADQUISICION DE AMBULANCIA, LAMPARA CLAUSTRICA Y UNIDADES ELECTRICAS PARA FOTOTERAPIA; EN EL(LA) EESS APOYO SIVIA - SIVIA EN LA LOCALIDAD SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUANTA	SIVIA	418,000	0	0	418,000	0	0	0.00	DIRESA
161	2438302	2438302: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA-SAMU - AYACUCHO EN LA LOCALIDAD AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	336,985	0	0	336,985	0	0	0.00	DIRESA
<b>TOTAL</b>					3,495,296,443	1,611,745,769	457,001,657	503,621,784	60,759,605	12,06	1,672,505,374	47,85



W. VALCHEZ